



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Πληροφορίες: Τσούμα Βασιλική
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

Αριθ.Αποφ. 1497/2022

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 47

47^η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (ΜΙΚΤΗ)

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα σήμερα, την 15^η Νοεμβρίου 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 πραγματοποιήθηκε τακτική συνεδρίαση δια ζώσης και με ταυτόχρονη δυνατότητα τηλεδιάσκεψης (e:Presence.gov.gr), της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: ΠΔΕ/ΓΠΟΕ/348302/1974/11-11-2022 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στη συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου έντεκα (11) μελών τα παρακάτω μέλη:

1. Φίλιας Ανδρέας - Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Μαυρομάτης Αθανάσιος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
3. Μπονάνος Χαράλαμπος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
4. Κατσαρή - Μαυραγάνη Κωνσταντούλα - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
5. Καπλάνης Διονύσιος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
6. Καρπέτας Κωνσταντίνος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
7. Σπηλιόπουλος Κωνσταντίνος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
8. Μωραΐτης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
9. Παπαδόπουλος Παναγιώτης - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
10. Βούλγαρη - Πολονύφη Αμαλία - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
11. Κοντογιάννης Γεώργιος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

Τη συνεδρίαση παρακολούθησε ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κ. Τελώνης Γεώργιος (τηλεδιάσκεψη).

Χρέη γραμματέων άσκησαν η Αγγελουπούλου Γεωργία και η Καρακωνσταντή Μαρία - Ηλίζα, υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.:220297/3772/02-09-2020 (ΑΔΑ: ΩΦΟΚ7Λ6-Χ15) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **2^ο θέμα ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Έγκριση 3ης παράτασης περαίωσης του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΤΑΜΟΥ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019-2020», προϋπολογισμός: 1.000.000,00€ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση: Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων / ΣΑΕΠ 501, κ.ε.: 2015ΕΠ50100001, ανάδοχος: «ΤΣΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘ. ΧΡΗΣΤΟΣ»».

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της Επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.:**ΠΔΕ/ΔΤΕ/335500/7908/03-11-2022** εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. κ. Μαυρομμάτη Αθανασίου/ Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε. – Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος, η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/7-6-2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν.4782/2021
3. Την με α.π. 88897/18-05-2018 (ΦΕΚ 2070/τ.Β'/07-06-2018) απόφαση «Τροποποίηση – Συμπλήρωση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
4. Την με α.π.. 332693/4863/31-01-2017 απόφαση κ. Περιφερειάρχη περί ορισμού Προϊσταμένων Διευθύνσεων της Π.Δ.Ε. και τις όποιες τροποποιήσεις ισχύουν έως σήμερα.
5. Την υπ' αριθ. 341410/4707/15-11-2019 απόφαση κ. Περιφερειάρχη περί ορισμού Αν. Προϊσταμένου Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος της Δ/σης Τεχνικών Έργων και τις όποιες τροποποιήσεις ισχύουν έως σήμερα.
6. Την με α. π. 57928/691/28-02-2017 απόφαση Τοποθέτησης υπαλλήλων στις Υπηρεσιακές Μονάδες της Π.Δ.Ε. και τις όποιες τροποποιήσεις ισχύουν έως σήμερα.
7. Την υπ' αριθ. 35/27-6-2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, «Περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Μελετών και Υπηρεσιών του Ν3316/2005 που εκτελούνται από 01-07-2011 από τις Περιφέρειες.
8. Τις διατάξεις περί εκτελέσεως των Δημοσίων Έργων που ισχύουν κατά το χρόνο δημοπράτησης του έργου.
9. Τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας.
10. Την υπογραφείσα Σύμβαση Κατασκευής του Έργου.
11. Τα κάτωθι στοιχεία του έργου:

I. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ - ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

1. Πηγή χρηματοδότησης
2. Ποσό αρχικής χρηματοδότησης
3. Απόφαση Χρηματοδότησης

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ: 2013ΕΠ00100001)

806.451,61 (χωρίς Φ.Π.Α.) / 1.000.000,00€ (με Φ.Π.Α.)

Η με αριθ. πρωτ. 76105/12-07-2018 (ΑΔΑ: ΨΠ5Λ465ΧΙ8-Τ93-9ΥΩ Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με την οποία εντάχθηκε/ τροποποιήθηκε το έργο του θέματος στο ΠΔΕ 2017, στην ΣΑΕΠ 501 με προϋπολογισμό 9.700.0000,00€

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ:

1. Υπηρεσία Σύνταξης Μελέτης
2. Απόφαση Έγκρισης τευχών δημοπράτησης

Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε.

1. Η με αρ. 178/26-11-19, (ΑΔΑ: 6ΔΣΝ7Λ6-ΚΟΕ), Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης των όρων δημοπράτησης, της διακήρυξης & προκήρυξης διεξαγωγής του έργου του θέματος και η με αρ. πρωτ. 368627/9131/π.ε/16-03-2020 (ΑΔΑ:Ω8ΡΠ7Λ6-ΛΒΖ) Απόφαση της ΔΤΕ/ΠΔΕ περί έγκρισης των τευχών δημοπράτησης.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΕΩΣ :

1. Υπηρεσία Σύνταξης Τευχών Δημοπράτησης
2. Ημερομηνία Δημοπράτησης
3. Σύστημα Δημοπράτησης
4. Έκπτωση Τεκμαρτή
5. Απόφαση εγκρίσεως Πρακτικού
6. Ποσό Σύμβασης
7. Ημερομηνία Σύμβασης
8. Ανάδοχος:

Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε.

14-05-2020

Σύστημα δημοπράτησης επί μέρους ποσοστά έκπτωσης 61,60 %

753/2020 (ΑΔΑ: 6ΕΙ97Λ6-6ΨΦ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

384.502,89 Ευρώ με Φ.Π.Α

08/12/2020

«ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΥΘ. ΤΣΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ»

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΡΓΟΥ

Αρχική Προθεσμία Περαιώσης
1^η Παράταση

08/12/2021

08/07/2022

Αρ. πρωτ. 360689/2160/16-12-2021 Απόφαση Προϊσταμένης Αρχής με αριθμό 1541/2021 (ΑΔΑ: ΡΑ9Ω7Λ6-Σ94)

2^η Παράταση

08/11/2022

Αρ. πρωτ. 215010/4845/13-07-2022 Απόφαση Προϊσταμένης Αρχής με αριθμό 849/2022 (ΑΔΑ: ΡΩΛΚ7Λ6-ΠΙ7)

3^η Παράταση

...../...../.....

Αρ. πρωτ./...../.....-.....-..... Απόφαση Προϊσταμένης Αρχής με αριθμό/..... (ΑΔΑ:-.....)

II. ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

Η πιο πάνω εργολαβία εκτελείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, άρθρο 147,παρ.8α, ισχύουν κατά την ημερομηνία δημοπράτησης του έργου.

Ο Ανάδοχος του έργου με την από 21-10-2022 αίτησή του, ζητά παράταση προθεσμίας περαιώσης των εργασιών κατά επτά (07) μήνες ήτοι έως την Πέμπτη 08-06-2023.

III. ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Έχοντας Υπόψη:

α) Το άρθρο 147, παρ.8α, του Ν.4412/2016.

β) Την υπογεγραμμένη με α.π. ΠΔΕ/ΓΠ/328352/5943/08-12-2020, ισχύουσα σύμβαση κατασκευής του έργου του θέματος, με χρόνο περαίωσης των εργασιών τους δώδεκα (12) ημερολογιακούς μήνες για εργασίες, και συνολικό χρόνο- ημερομηνία περαίωσης την 08-12-2021.

γ) Το από 21-10-2022 αίτημα της αναδόχου για παράταση της προθεσμίας περαίωσης των εργασιών κατά επτά (07) μήνες ήτοι έως την Πέμπτη 08-06-2023.

δ) Το υποβληθέν αναθεωρημένο και διορθωμένο από τη Δ/νσα Υπηρεσία χρονοδιάγραμμα.

ε) Τους αναφερόμενους, στην συνημμένη τεχνική έκθεση, λόγους, του αιτιολογημένου αιτήματος και την γνώμη της Δ/νσας Υπηρεσίας για την αναγκαιότητα παράτασης του χρόνου περαίωσης, και επιπλέον αυτής ότι:

- Κατά το χρόνο που μεσολάβησε από την ημερομηνία σύναψης της σχετικής σύμβασης έως και σήμερα, η ανάδοχος ως είχε συμβατική υποχρέωση, προέβει στην εκτέλεση των κάτωθι εργασιών:

- ο ΘΕΣΗ 1 (Γουλάς): Οι εργασίες έχουν ολοκληρωθεί στο μεγαλύτερο μέρος τους, εκκρεμεί η κατασκευή συρματοκιβωτίων.

- ο ΘΕΣΗ 2 (Συμβολή Ερυμάνθου, Αλφειού και Τσεμπερούλας): Οι εργασίες έχουν ολοκληρωθεί.

- ο ΘΕΣΗ 3 (Ριζιά): Οι εργασίες έχουν ολοκληρωθεί στο μεγαλύτερο μέρος τους (εκκρεμεί η αποκατάσταση των ζημιών από την θεομηνία που έλαβε μέρος από 11 έως 13 Δεκεμβρίου 2021.

- ο ΘΕΣΗ 4 (Μπούκα): Οι εργασίες έχουν ολοκληρωθεί στο μεγαλύτερο μέρος τους, εκκρεμεί η τοποθέτηση συρματοκιβωτίων.

- ο ΘΕΣΗ 5 (Πηγάδα Τ.Κ. Ξηρόκαμπου): Οι εργασίες έχουν ολοκληρωθεί στο μεγαλύτερο μέρος τους (εκκρεμεί η αποκατάσταση των ζημιών από την θεομηνία που έλαβε μέρος από 11 έως 13 Δεκεμβρίου 2021.

- Το γεγονός ότι κατά τον συμβατικό χρόνο εκτέλεσης των εργασιών, ήτοι την περίοδο (08-12-2020 έως και 08-05-2021) λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων υπήρξε μεγάλη παροχή νερού στον ποταμό Ερύμανθο και η οποία σε συνδυασμό με το ανάγλυφο της περιοχής που δεν επέτρεπε την προσπέλαση μηχανημάτων και φορτηγών αυτοκινήτων στις θέσεις εργασίας (χωματόδρομοι με έντονες κλίσεις), ήταν αδύνατη η εκτέλεση των εργασιών.

- Το γεγονός ότι εξαιτίας των πυρκαγιών που έπληξαν την ευρύτερη περιοχή του έργου τον Αύγουστο του 2021, δημιουργήθηκαν ανάγκες επιπλέον επεμβάσεων στα σημεία του ποταμού εξαιτίας του κινδύνου διάβρωσης του εδάφους και για να ελαττωθεί ο κίνδυνος πλημμυρών και διάβρωσης σε ιδιοκτησίες καθώς και στο αντλιοστάσιο στην Θέση 5 (Πηγάδα Τ.Κ. Ξηρόκαμπου), εκτελέστηκαν εργασίες καθαρισμού και διαμόρφωσης της κοίτης καθώς και κατασκευή αναχωμάτων προστασίας σε μεγαλύτερη επιφάνεια απ' ότι είχε υπολογιστεί στην αρχική μελέτη. Ως εκ τούτου συντάχθηκε και εγκρίθηκε από τη Δ.Τ.Ε. της Π.Δ.Ε. με αρ. πρωτ. 270994/6824/28-09-2021 (ΑΔΑ:ΩΤ3Ρ7Λ6-1Φ8) 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών του έργου.

- Το γεγονός ότι κατά το συμβατικό χρόνο (χρόνος παράτασης) εκτέλεσης των εργασιών λόγω της θεομηνίας της 11 έως 13 Δεκεμβρίου του 2021 που έπληξε την ευρύτερη περιοχή του έργου, υπήρξε μεγάλη παροχή νερού στον ποταμό Ερύμανθο η οποία δεν επέτρεπε την εκτέλεση εργασιών, ενώ παράλληλα εφαρμόστηκε η διαδικασία του άρθρου 157 (Βλάβες στα έργα - Αποζημιώσεις) του Ν4412/2016 με την οποία εγκρίθηκε την 17-01-2022 με αριθ. πρωτ. 6523/112 (ΑΔΑ: ΨΕΒ47Λ6-ΥΑΠ) Απόφαση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε., το από 10-01-2022 Πρωτόκολλο Διαπίστωσης Βλαβών από Ανωτέρα Βία, το οποίο συντάχθηκε μετά την από 17-12-2022 αναφορά του αναδόχου του έργου. Λόγω των ανωτέρω απαιτήθηκε η ανασύνταξη του φυσικού αντικείμενου και η οποία πραγματοποιήθηκε με τη σύνταξη και έγκριση του 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου με την υπ' αριθ. 385/2022 (αρ. πρωτ. 101212/537/13-04-2022 - ΑΔΑ: ΩΔΚ57Λ6-ΝΨΣ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

- Το γεγονός ότι η εκτέλεση των εργασιών διακόπηκε κατά το χρονικό διάστημα 10-05-2022 έως και 27-06-2022 κατόπιν των υπ' αριθ. 131510/2998/10-05-2022 (ΑΔΑ: ΨΠΚΨ7Λ6-ΘΜΚ) απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας περί Αποδοχής της Ειδικής Δήλωσης Διακοπής Εργασιών της αναδόχου εταιρείας και την υπ' αριθ. 194997/4358/27-06-2022 (ΑΔΑ: ΨΜ8Ι7Λ6-ΚΥΤ) απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας περί Άρσης Διακοπής Εργασιών του έργου του θέματος.

- Το γεγονός ότι η εκτέλεση των εργασιών διακόπηκε κατά το χρονικό διάστημα 27-07-2022 έως και 20-10-2022 κατόπιν των υπ' αριθ. 228095/5229/27-07-2022 (ΑΔΑ: ΨΓ5Φ7Λ6-ΛΘ1) απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας περί Αποδοχής της Ειδικής Δήλωσης Διακοπής Εργασιών της αναδόχου εταιρείας και την υπ' αριθ.

318505/7519/20-10-2022 (ΑΔΑ: 6ΙΛΟ7Λ6-ΠΗ8) απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας περί Άρσης Διακοπής Εργασιών του έργου του θέματος.

• Το γεγονός ότι επίκειται η χειμερινή περίοδος κατά την οποία η εκτέλεση εργασιών θα είναι αδύνατη.

στ) Τα αναφερόμενα στα συμβατικά τεύχη.

Η Διευθύνουσα Υπηρεσία θεωρεί βάσιμο το αίτημα του αναδόχου, και συνυπολογίζοντας το χρόνο της διακοπής των εργασιών, την επικείμενη χειμερινή περίοδο και τον απαιτούμενο χρόνο υλοποίησης του υπόλοιπου συμβατικού αντικειμένου του έργου

Εισηγείται

την έγκριση της παράτασης προθεσμίας του έργου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016,

για έξι μήνες ήτοι μέχρι την Δευτέρα 08-05-2023.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον κ. Μαυρομάτη Αθανάσιο – Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε., για παροχή διευκρινήσεων επί του θέματος.

Με βάση τα παραπάνω η Οικονομική Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87/7.6.2010/τ. Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
- Την υπ' αριθμ. 03/2022 (ΑΔΑ: 6ΚΟ17Λ6-ΡΑΝ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. 9456/193/14-01-2022 (ΦΕΚ 26/τ.ΥΟΔΔ/20.01.2022) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Προέδρου και μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. 9406/191/13-01-2022 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 27/τ.ΥΟΔΔ/20.01.2022) περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως ισχύει.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. 9405/190/13-01-2022 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 141/τ.Β'/20.01.2022) περί «Μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως ισχύει.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την 3η παράταση περαίωσης του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΤΑΜΟΥ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019-2020», προϋπολογισμός: 1.000.000,00€ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση: Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων / ΣΑΕΠ 501, κ.ε.: 2015ΕΠ50100001, ανάδοχος: «ΤΣΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘ. ΧΡΗΣΤΟΣ», για έξι μήνες, ήτοι μέχρι τη Δευτέρα

08-05-2023, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΙΛΙΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η Γραμματέας

Τσούμα Βασιλική