



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου
Περιφερειακής Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Πληροφορίες: Καρακωνσταντή Μαρία-Ηλίζα
Τηλέφωνο: 2613 613536-518
e-mail: periferiakiepitropi@pde.gov.gr

Αριθ.Αποφ. 1457/2025

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 30

30^η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα σήμερα 04 Αυγούστου 2025 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 πραγματοποιήθηκε τακτική συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου στο ισόγειο του κτιρίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Ν.Ε.Ο. Πατρών - Αθηνών 32 & Αμερικής), με ταυτόχρονη δυνατότητα τηλεδιάσκεψης (e:Presence.gov.gr), ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: ΠΔΕ/ΓΠΠΕ/257663/1832/31-07-2025 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στη συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου εννέα (9) μελών τα παρακάτω μέλη:

- 1) Μπονάνος Χαράλαμπος (Χάρης) - Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 2) Φεσσιάν Γεράσιμος (Μάκης) - Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 3) Γιαννόπουλος Βασίλειος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 4) Κατσακιώρης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 5) Μαυρομμάτης Αθανάσιος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 6) Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 7) Φίλιας Ανδρέας - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 8) Παναγογιαννοπούλου Χριστίνα - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 9) Διαμαντόπουλος Κωνσταντίνος - αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

Ο κ. Καρπέτας Κωνσταντίνος αναπληρώνεται από τον κ. Διαμαντόπουλο Κωνσταντίνο, 2ο αναπληρωματικό μέλος της μειοψηφίας της Περιφερειακής Επιτροπής. Ο κ. Αδαμόπουλος Θεοφάνης (1ο

αναπληρωματικό μέλος της μειοψηφίας) ενημέρωσε τηλεφωνικά ότι αδυνατεί να συμμετέχει στη συνεδρίαση.

Τη συνεδρίαση παρακολούθησε (με τηλεδιάσκεψη) ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κ. Τελώνης Γεώργιος.

Για τη νομική υποστήριξη της Περιφερειακής Επιτροπής παρών με τηλεδιάσκεψη ήταν ο δικηγόρος της Νομικής Υπηρεσίας της Π.Δ.Ε. κ. Καρύδης Αριστείδης.

Χρέη γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Καρακωνσταντή Μαρία-Ηλίζα, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.: 243814/5159/21-07-2025 (ΑΔΑ: ΨΕΣ57Λ6-ΚΙΥ) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **10ο θέμα ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Α) Έγκριση του από 3-6-2025 πρωτοκόλλου Παραλαβής που συμπληρώνει το από 04.10.2024 αντίστοιχο Πρωτόκολλο Παραλαβής όπως εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ 1810/2024 Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής (ΑΔΑ 9ΞΞ17Λ6-ΘΘΚ) του έργου με τίτλο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗΣ ΣΤΡΟΦΗΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ "ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ" ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΡΙΘ. 41 Ν. ΗΛΕΙΑΣ», προϋπολογισμός: 110.000,00€ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση: Τεχνικό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας χρηματοδοτούμενο από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς πόρους (Κ.Α.Π.) και χρηματοδότηση έργων Κ.Α.Π. από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων / Σκέλος Π.Ε. Ηλείας, κ.ε.:2017ΚΑΠ1405000, ανάδοχος: «ΑΞΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΤΕ» σε συμμόρφωση με την υπ' αριθμ. πρωτ. 18994/17.03.2025 Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου με θέμα «Εξέταση της από 06-12-2024 ενστάσεως της εταιρίας «ΑΞΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Τ.Ε.», αναδόχου του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗΣ ΣΤΡΟΦΗΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ "ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ" ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΡΙΘ. 41 Ν. ΗΛΕΙΑΣ». Β) Καθορισμός ύψους αποζημίωσης, λόγω διάλυσης σύμβασης και λόγω διακοπής εργασιών, του Αναδόχου με την επωνυμία «ΑΞΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Τ.Ε.» στο ποσό των 4.139,05€, βάσει της πρότασης της αρμόδιας επιτροπής παραλαβής».

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της Επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.: **ΠΔΕ/ΔΤΕΗ/199162/2927/22-07-2025** εισήγηση του

Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. κ. Γιαννόπουλου Βασιλείου / Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηλείας της Π.Δ.Ε., η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 186 του Ν.3852/7-6-2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 159 παρ. 1 περ. 1γ, σύμφωνα με τις οποίες ο Περιφερειάρχης μπορεί να μεταβιβάζει την άσκηση αρμοδιοτήτων του σε μέλη του Π.Σ.
3. Την υπ'αριθμ.635/2023 Απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πατρών, με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών της 8ης Οκτωβρίου 2023 και ανακηρύχθηκαν ο Περιφερειάρχης και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την περίοδο από 1/1/2024 έως 31/12/2028.
4. Την υπ'αριθ. 01/3.1.2024 (ΑΔΑ: 95ΩΨ7Λ6-ΚΣΣ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας διατυπωθείσα στο υπ'αριθ. 1ο /2024 πρακτικό αυτού με θέμα «Εκλογή μελών προεδρείου του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και Εκλογή μελών της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», για την περίοδο 03/01/2024 έως 30/06/2024, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ.1 του άρθρου 165 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 14 του Ν.5056/2023, και τις διατάξεις του άρθρου 175 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 19 του Ν.5056/2023, αντίστοιχα.
5. Την υπ' αριθ. 36044/29-05-2025 Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (Β'2723) «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας»
6. Την υπ'αριθ.πρωτ.ΠΔΕ/ΔΔ/4904/127/9.01.2024 (ΑΔΑ:9ΦΖΦ7Λ6-532) Απόφαση κ. Περιφερειάρχη περί «Ορισμός Αναπληρωτή Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.11 του άρθρου 160 του ν.3852/2010 (Α' 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.», ως τροποποιήθηκε με την υπ'αριθμ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΔ/279264/5349/05.09.2024 Απόφαση του κ. Περιφερειάρχη με θέμα «Τροποποίηση της υπ'αριθμ. 4904/127/05.01.2024 (ΑΔΑ: 9ΦΖΦ7Λ6-532) Απόφασης Περιφερειάρχη».
7. Την υπ'αριθ.πρωτ.ΠΔΕ/ΔΔ/4908/128/9.1.2024 (ΑΔΑ:98ΧΘ7Λ6-73Φ) Απόφαση κ. Περιφερειάρχη με θέμα «Ορισμός Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», ως τροποποιήθηκε με την υπ'αριθμ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΔ/124080/2465/19.04.2024 Απόφαση του κ. Περιφερειάρχη με θέμα «Τροποποίηση της υπ'αριθμ. 4908/128/05.01.2024(ΑΔΑ:98ΧΘ7Λ6-73Φ) Απόφασης Περιφερειάρχη».
8. Την υπ'αριθ.πρωτ.οικ.Π.Δ.Ε./ΔΔ/124080/2465/19.4.2024 (ΑΔΑ:6ΝΟΥ7Λ6-7Ρ6) Απόφαση κ. Περιφερειάρχη περί «Τροποποίηση της υπ'αριθμ. 4908/128/5.1.2024 (ΑΔΑ: 98ΧΘ7Λ6-73Φ) Απόφαση Περιφερειάρχη «Ορισμός Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
9. Την υπ' αριθμ.ΠΔΕ/ΔΔ/8866/207/10.1.2024 (ΑΔΑ:ΨΧΝΑ7Λ6-ΚΗΥ) Απόφαση του κ. Περιφερειάρχη περί «Ορισμός Προέδρου Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 175 του ν.3852/2010 (Α' 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.».
- 10.Την υπ'αριθμ.ΠΔΕ/ΔΔ/24010/554/24.1.2024 (ΦΕΚ 657/τ.Β'/31.01.2024) Απόφαση του κ. Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Μεταβίβαση άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.».
- 11.Την υπ'αριθμ.ΠΔΕ/ΔΔ/2556/603/25.1.2024 (ΦΕΚ 577/τ.Β'/26.01.2024) Απόφαση του κ. Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Εξουσιοδότηση υπογραφής με «Με εντολή Περιφερειάρχη στον Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικής Πολιτικής και Δημοσιονομικού Ελέγχου Δυτικής Ελλάδας».
- 12.Την υπ'αριθ. πρωτ.ΟΙΚ.190576/4075/6-6-2025 (ΑΔΑ:ΨΖΜΨ7Λ6-Ρ5Κ) Απόφαση κ. Περιφερειάρχη περί «Επανατοποθέτηση-τοποθέτηση Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας μετά την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας με την υπ' αριθ.31449/11-04-2023 Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (Β' 2551)».
- 13.Την υπ'αριθ.πρωτ. ΠΔΕ/ΔΔ/196343/4184/13-6-2025 (ΑΔΑ:ΨΚΚΩ7Λ6-ΡΒΥ) (σε Ορθή Επανάληψη) απόφαση κ. Αντιπεριφερειάρχη Συντονισμού, Διοίκησης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης περί «Επανατοποθέτηση-τοποθέτηση προϊσταμένων Διευθύνσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας μετά την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας με την υπ' αριθ.36044/29-5-2025 Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (Β' 2723)».

14. Την υπ' αριθ. πρωτ. ΟΙΚ.Π.Δ.Ε/ΔΔ/205278/4344/19.06.2025(ΑΔΑ:ΡΗΛΔ7Λ6-ΙΟΡ) Απόφαση του κ. Αναπληρωτή Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας με θέμα: Επανατοποθέτηση-τοποθέτηση προϊσταμένων Τμημάτων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας μετά την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας με την υπ' αριθ. 36044/29-05- 2025 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (Β' 2723).
15. Την υπ' αριθμ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΔ/188990/4046/5-6-2025 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτική Ελλάδα με θέμα: «Διαπιστωτική πράξη κατάταξης των υπαλλήλων στους κλάδους του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας»
16. Την υπ' αριθ. πρωτ. ΟΙΚ.131401/1901/02.05.2023 Απόφαση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηλείας με θέμα: «Επανατοποθέτηση Υπαλλήλων στα Τμήματα της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
17. Την υπ' αριθ. πρωτ. ΟΙΚ.92550/132/05-04-2017 (ΦΕΚ 1300/τ.Β/13-04-2017) Απόφαση κ. Αντιπεριφερειάρχη «Περί εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων αποφάσεων και άλλων πράξεων στον Προϊστάμενο της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε Ηλείας καθώς και στους Προϊσταμένους Τμημάτων αυτής.
18. Τις διατάξεις του Π. Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26/31-01-2013 τ. Α) περί Οργάνων που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων, εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α'42), αρμοδιότητας των Περιφερειών.
19. Την Εγκύκλιο 6/17.4.2013 (ΑΔΑ: ΒΕΑΑΝ-ΨΒΤ) του Υπουργού Εσωτερικών με την οποία παρέχονται οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ.7/2013 σε θέματα έργων και μελετών & υπηρεσιών του Ν.3316/2005, αρμοδιότητας των Περιφερειών.
20. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 περί Δημοσίων Συμβάσεων, ως αυτές ίσχυαν κατά τον χρόνο δημοπράτησης του έργου.
21. Την παρ. 2 του άρθρου 163 του Ν.4412/2016 περί «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α' 147), που ίσχυαν κατά τον χρόνο δημοπράτησης του έργου, στην οποία αναφέρεται ότι «Η ανωτέρω αποζημίωση, καθώς και η αποζημίωση για το τεκμαίρομένο όφελος του αναδόχου προτείνεται από την επιτροπή παραλαβής του έργου και καθορίζεται με απόφαση της Προϊσταμένης αρχής κατά την έγκριση του πρωτοκόλλου παραλαβής».
22. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Β' του Ν.5056/2023 (ΦΕ163/τ.Α'/6.10.2023) περί «Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού, κατάργηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου δήμων, παρακολούθηση επιδόσεων τοπικής αυτοδιοίκησης οικονομική και διοικητική διαχείριση οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ευζωία των ζώων συντροφιάς, κατασκευή και αναβάθμιση λειτουργούντων χερσαίων συνοριακών σταθμών και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών».
23. Τα συμβατικά τεύχη της Εργολαβίας με τίτλο του θέματος, κατά σειρά ισχύος, όπως αυτά αναγράφονται στο άρθρο 5 της οικείας Διακήρυξης του έργου.
- Και επιπρόσθετα τα κάτωθι:
1. Στις 6-2-2023 υπογράφηκε η με αριθμ. πρωτ. 38864/422/06-02-2023 Δημόσια Σύμβαση (ΑΔΑΜ: 23SYMV0120823802023-02-6 , ΑΔΑ:ΨΣ617Λ6-ΕΚ7) κατασκευής του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗΣ ΣΤΡΟΦΗΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ "ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ" ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΡΙΘ. 41 Ν. ΗΛΕΙΑΣ» συμβατικής αμοιβής 86.369,78€ (με ΦΠΑ), μεταξύ του κ. Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας και της αναδόχου κατασκευαστικής εταιρείας με την επωνυμία «ΑΞΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΤΕ» με συμβατική προθεσμία κατασκευής του έργου τρεις μήνες (6-5-2023).
2. Με την υπ' αριθμ. πρωτ. 111269/1619/12-4-2023(ΑΔΑ: 6Ζ0Σ7Λ6-ΗΓΦ) απόφαση της Αναπλ. Προϊσταμένης της Δ.Τ.Ε.Π.Ε. Ηλείας εγκρίθηκε η 1^η παράταση προθεσμίας εργασιών του έργου μέχρι 30-6-2023.
3. Με την υπ' αριθμ. 1089/2023 (ΑΔΑ: 6ΛΗ37Λ6-ΓΕΕ) απόφαση της Οικ. Επιτροπής εγκρίθηκε η 2^η παράταση προθεσμίας εργασιών μέχρι 31-10-2023.
4. Με το υπ' αριθμ. 33633/30-6-2023 έγγραφο του Δασαρχείου Αμαλιάδας μας γνωστοποιήθηκε ότι η ανάδοχος εταιρεία δύναται να επέμβει στο χώρο εκτέλεσης του έργου διότι η έκταση ήταν δασική.
5. Κατά την διάρκεια εργασιών καθαρισμού της περιοχής του έργου εμφανίστηκε ο ιδιοκτήτης του ακινήτου και δήλωσε, μέσω του δικηγόρου του, ότι το ακίνητο δεν είναι δασικό και ότι έχει δηλωθεί στο κτηματολόγιο ως ιδιωτική έκταση. Μετά την εν λόγω δήλωση δόθηκε, άμεσα, εντολή στην ανάδοχο εταιρεία να διακόψει τις εργασίες ώστε να αναζητηθούν στοιχεία σχετικά με την δήλωσή του
6. Στις 23-10-2023 ο ανάδοχος υπέβαλε στην Υπηρεσία ειδική δήλωση διακοπής εργασιών / όχληση για αποζημίωση(αριθμ. πρωτ. Υπηρεσίας 337232/5729/24-10-2023).
7. Με την υπ' αριθμ. 337232/5729/6-11-2023 (ΑΔΑ: ΨΞΗΜ7Λ6-2Κ1) Απόφαση της αναπλ. Προισ/νης Τμ. Συγκ/κων έργων έγινε αποδεκτή η ειδική δήλωση διακοπής εργασιών με υπαιτιότητα του φορέα κατασκευής.

8. Στις 6-2-2024 η ανάδοχος εταιρεία μέσω δικαστικού επιμελητή κατέθεσε αίτηση διάλυσης της σύμβασης κατασκευής του έργου του θέματος.
9. Με την υπ' αριθμ. πρωτ. 40372/497/7-3-2024 (ΑΔΑ:6Φ2Ξ07Λ6-ΧΙΤ) Απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας έγινε αποδοχή της διάλυσης της σύμβασης, η οποία επέχει και βεβαίωση περαίωσης εργασιών.
10. Με την υπ' αριθμ. 7242/24-4-2024 (αριθμ. Πρωτ. Υπηρεσίας 131997/1669/25-4-2024) αίτηση η ανάδοχος κατασκευαστική εταιρεία κατέθεσε την Τελική Επιμέτρηση και αίτημα αποζημίωσης.
11. Με την υπ' αριθμ. 131997/1669/6-6-2024 (ΑΔΑ:68ΡΘ7Λ6-6ΣΜ) Απόφαση της Αναπλ. Προϊσταμένης Τμ. Συγκ. Έργων εγκρίθηκε η Τελική Επιμέτρηση.
12. Με το υπ' αριθμ. 95034/1112/28-3-2024 έγγραφο της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ηλείας ζητήθηκε από τον Δήμο Ανδραβίδας – Κυλλήνης να οριστεί ένας (1) εκπρόσωπος με τον αναπληρωτή του προκειμένου να συγκροτηθεί η Επιτροπή Παραλαβής του έργου.
13. Με το υπ' αριθμ. 95051/1113/28-3-2024 έγγραφο της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ηλείας ζητήθηκε από το ΤΕΕ να οριστούν δύο (2) εκπρόσωποι, με τους αναπληρωτές τους, προκειμένου να συγκροτηθεί η Επιτροπή Παραλαβής του εν θέματι έργου.
14. Με το υπ' αριθμ. 3311/1-4-2024 έγγραφο ο Δήμος Ανδραβίδας – Κυλλήνης όρισε έναν εκπρόσωπο με το αναπληρωτή του.
15. Με το υπ' αριθμ. 1090/17-5-2024 έγγραφό του το ΤΕΕ απάντησε πως αδυνατεί να ορίσει εκπρόσωπους.
16. Με την υπ' αριθμ. 868/2024 (ΑΔΑ: ΨΑΘ57Λ6-3ΘΙ) Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής ορίστηκε η Επιτροπή Παραλαβής Εργασιών του έργου.
17. Η Επιτροπή συνεδρίασε μετά από σχετική πρόσκληση του προέδρου της, και συνέταξε το από 4/10/2024 Πρωτόκολλο Παραλαβής εργασιών. Το εν λόγω πρωτόκολλο υπογράφηκε από τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας αναγράφοντας επί αυτού το εξής: «Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος μου για την διεκδικούμενη αποζημίωση».
18. Με την υπ' αριθμ. 1810/2024 (ΑΔΑ: 9ΞΞ17Λ6-ΘΘΚ) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής με θέμα: «Α) Έγκριση του από 4/10/2024 Πρωτοκόλλου Παραλαβής Εργασιών της Επιτροπής Παραλαβής (που ορίστηκε με την 848/2024 (ΑΔΑ: ΨΑΘ57Λ6-3ΘΙ) του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗΣ ΣΤΡΟΦΗΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ "ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ" ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΡΙΘ. 41 Ν. ΗΛΕΙΑΣ», προϋπολογισμός: 110.000,00€ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση: Τεχνικό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας χρηματοδοτούμενο από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς πόρους (Κ.Α.Π.) και χρηματοδότηση έργων Κ.Α.Π. από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων / Σκέλος Π.Ε. Ηλείας, κ.ε.:2017ΚΑΠ1405000, ανάδοχος: «ΑΞΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΤΕ» εγκρίθηκε το από 4/10/2024 Πρωτόκολλο παραλαβής εργασιών για το εν θέματι έργο και εγκρίθηκε η επιστροφή της υπ' αριθμ. ε-165054/20-12-2022 εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης ποσού 4.435,50€ ΤΜΕΔΕ.
- Καθώς και:
19. Το γεγονός ότι η προαναφερόμενη απόφαση [(18) σχετ.] κοινοποιήθηκε στον ανάδοχο με το από 03.12.2024 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
20. Το γεγονός ότι την 6-12-2024 η Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία με την επωνυμία «ΑΞΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Τ.Ε.», ανάδοχος του έργου με τίτλο του θέματος, κατέθεσε Ένσταση κατά:
- Της με αριθμό 1810/18.11.2024 (ΑΔΑ: 9ΞΞ17Λ6-ΘΘΚ) απόφασης της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος περί έγκρισης του από 4/10/2024 Πρωτοκόλλου Παραλαβής Εργασιών του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗΣ ΣΤΡΟΦΗΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ «ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ» ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΡΙΘ. 41 Ν. ΗΛΕΙΑΣ» (ΑΔΑ: 9ΞΞ17Λ6-ΘΘΚ), κατά το μέρος που παρέλειψε να καθορίσει και να εγκρίνει την αποζημίωση λόγω διάλυσης της σύμβασης κατ'άρθρο 163 του ν.4412/2016.
 - Του από 4/10/2024 Πρωτοκόλλου Παραλαβής του πιο πάνω έργου κατά το μέρος που παρέλειψε να εισηγηθεί την καταβλητέα αποζημίωση λόγω διάλυσης της σύμβασης.
 - Της παράλειψης της Προϊσταμένης Αρχής του έργου να καθορίσει και να εγκρίνει την αποζημίωση της αναδόχου λόγω διάλυσης της σύμβασης.
 - Της παράλειψης της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και Προϊσταμένης Αρχής να εξετάσουν και να εγκρίνουν την αποζημίωση λόγω θετικών ζημιών της αναδόχου, ενώπιον του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου-Δυτικής Ελλάδας-Ιονίου, (κατ'εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 174 παρ. 1α και β και παρ. 12 του Ν.4412/2016), η οποία κοινοποιήθηκε μέσω ηλεκτρονικής αποστολής, στην γραμματεία της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηλείας (εφεξής Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ηλείας) και έλαβε το υπ'αριθμ. 406815/5946/6-12-2024 πρωτόκολλο της Υπηρεσίας.
21. Το γεγονός ότι με την υπ' αριθμ. πρωτ. 18994/17.03.2025 Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου με θέμα «Εξέταση της από 06-12-2024 ενστάσεως της

εταιρείας «ΑΞΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Τ.Ε.», αναδόχου του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗΣ ΣΤΡΟΦΗΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ "ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ" ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΡΙΘ. 41 Ν. ΗΛΕΙΑΣ», η ένσταση έγινε εν μέρει αποδεκτή.

22. Με το υπ' αριθμ. πρωτ. 82742/1016/30-5-2025 έγγραφο της Δ/σης Τ.Ε. Π.Ε. Ηλείας με θέμα : «Πρόσκληση Επιτροπής Παραλαβής του έργου με τίτλο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗΣ ΣΤΡΟΦΗΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ "ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ" ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΡΙΘ. 41 Ν. ΗΛΕΙΑΣ», προϋπολογισμού 110.000,00€ και αναδόχου εταιρείας «ΑΞΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Τ.Ε.», κλήθηκε η επιτροπή να προβεί στην Συμπλήρωση του από 04.10.2024 Πρωτοκόλλου Παραλαβής του εν θέματι έργου, σε συμμόρφωση με την υπ' αριθμ. πρωτ. 18994/17.03.2025 Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου και συγκεκριμένα ως προς την αποζημίωση της αναδόχου εταιρείας.

23. Η ανωτέρω πρόσκληση κοινοποιήθηκε και στην ανάδοχο κατασκευαστική εταιρεία για να παρευρεθεί στην συνεδρίαση.

24. Με το υπ' αριθμ. 157652/2191/15-5-2025 έγγραφο της Δ/σης Τεχν. Έργων η Επιτροπή Παραλαβής ζήτησε από την ανάδοχο εταιρεία συμπληρωματικά στοιχεία που αφορούσαν τις συμβάσεις των μηχανικών της εταιρείας και τις Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις Οικοδομοτεχνικού έργου για το εργατοτεχνικό προσωπικό της εταιρείας.

25. Η ανάδοχος εταιρεία με το υπ' αριθμ. πρωτ. ΑΤΕ /1401/25/19-5-2025 έγγραφό της προσκόμισε τα στοιχεία που της ζητήθηκαν

26. Στην συνεδρίαση της της Επιτροπής την 3-6-2025 προσήλθε και παρευρέθηκε και ο εκπρόσωπος της αναδόχου εταιρείας, όμως αποχώρησε πριν την ολοκλήρωση της συνεδρίασης και κατ'επέκταση πριν την συμπλήρωση και υπογραφή του Πρωτοκόλλου.

27. Με το υπ' αριθμ. 187269/2685/4-6-2025 έγγραφο της Δ/σης Τεχν. Έργων, και σε συνέχεια της από 3-6-2025 συνεδρίασης της Επιτροπής Παραλαβής κοινοποιήθηκε το από 3-6-2025 συμπληρωμένο Πρωτόκολλο Παραλαβής στην ανάδοχο εταιρεία ΑΞΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΤΕ με την επισήμανση ότι εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την παραλαβή αυτού μπορούν να εκθέσουν τις απόψεις τους.

28. Με το υπ.αριθμ. πρωτ. ΑΤΕ 7417/25/16-6-2025 (αριθμ. πρωτ. Υπ. 199162/2927/16-6-2025) η ανάδοχος εταιρεία κατέθεσε τις απόψεις της επί του συμπληρωμένου Πρωτοκόλλου Παραλαβής με τις οποίες ζητά να γίνει δεκτή η από 24-4-2024 αίτηση αποζημίωσης λόγω Διάλυσης (σύμφωνα με το άρθρο 163 και 137 του Ν. 4412/2016) και να εγκριθεί και να της καταβληθεί αποζημίωση α) ποσού 6.740,51€ λόγω διάλυσης της σύμβασης του έργου του θέματος κατά το άρθρο 163 του Ν. 4412/2016 και β) ποσού 61.627,33 λόγω θετικών ζημιών εξαιτίας της υπερημερίας του κυρίου του έργου.

Και επειδή στις ανωτέρω απόψεις της αναδόχου εταιρείας δεν περιλαμβάνονται νεότερα στοιχεία σε σχέση με αυτά που είχαν συμπεριληφθεί στην υπ' αριθμ. 7242/24-4-2024 (αριθμ. Πρωτ. Υπηρεσίας 131997/1669/25-4-2024) αίτηση αποζημίωσης λόγω διάλυσης της αναδόχου κατασκευαστικής εταιρείας, καθώς και σε αυτά που προσκομίστηκαν εκ μέρους της με το υπ' αριθμ. πρωτ. ΑΤΕ /1401/25/19-5-2025 έγγραφό της, ωστόσο, εμμένει στο αίτημά της περί καταβολής αποζημίωσης α) ποσού 6.740,51€ λόγω διάλυσης της σύμβασης του έργου του θέματος κατά το άρθρο 163 του Ν. 4412/2016 και β) ποσού 61.627,33 λόγω θετικών ζημιών εξαιτίας της υπερημερίας του κυρίου του έργου.

Σας αποστέλλουμε:

1. Το από 3-6-2025 συμπληρωμένο πρωτόκολλο παραλαβής του έργου με τίτλο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗΣ ΣΤΡΟΦΗΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ "ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ" ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΡΙΘ. 41 Ν. ΗΛΕΙΑΣ», προϋπολογισμός: 110.000,00€ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση: Τεχνικό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας χρηματοδοτούμενο από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς πόρους (Κ.Α.Π.) και χρηματοδότηση έργων Κ.Α.Π. από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων / Σκέλος Π.Ε. Ηλείας, κ.ε.:2017ΚΑΠ1405000, ανάδοχος: «ΑΞΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΤΕ», στο οποίο εμπεριέχεται η εισήγηση της επιτροπής παραλαβής του έργου του θέματος για την αποζημίωση λόγω διάλυσης σύμβασης και λόγω διακοπής εργασιών του έργου του θέματος, στην κατασκευαστική εταιρεία με την επωνυμία «ΑΞΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Τ.Ε.», κατά ποσό 4.139,05€, ως αναλυτικά περιγράφεται εντός αυτού.

2. Τις από 16-6-2025 (αριθμ. πρωτ. Υπ. 199162/2927/16-6-2025) απόψεις της αναδόχου εταιρείας επί του συμπληρωμένου Πρωτοκόλλου Παραλαβής με τις οποίες ζητά να γίνει δεκτή η από 24-4-2024 αίτηση αποζημίωσης λόγω Διάλυσης (σύμφωνα με το άρθρο 163 και 137 του Ν. 4412/2016) και να εγκριθεί και να της καταβληθεί αποζημίωση α) ποσού 6.740,51€ λόγω διάλυσης της σύμβασης του έργου του θέματος κατά το άρθρο 163 του Ν. 4412/2016 και β) ποσού 61.627,33 λόγω θετικών ζημιών εξαιτίας της υπερημερίας του κυρίου του έργου.

Κατόπιν των ανωτέρω και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 παρ 2β του Ν 5056/2023 (ΦΕΚ 163/Α' /06-10-2023).

Εισηγούμαστε :

Α. Την έγκριση του από 3-6-2025 πρωτοκόλλου Παραλαβής που συμπληρώνει το από 04.10.2024 αντίστοιχο Πρωτόκολλο Παραλαβής όπως εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ 1810/2024 Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής (ΑΔΑ 9ΞΞ17Λ6-ΘΘΚ) του έργου με τίτλο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗΣ ΣΤΡΟΦΗΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ "ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ" ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΡΙΘ. 41 Ν. ΗΛΕΙΑΣ», προϋπολογισμός: 110.000,00€ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση: Τεχνικό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας χρηματοδοτούμενο από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς πόρους (Κ.Α.Π.) και χρηματοδότηση έργων Κ.Α.Π. από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων / Σκέλος Π.Ε. Ηλείας, κ.ε.:2017ΚΑΠ1405000, ανάδοχος: «ΑΞΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΤΕ», σε συμμόρφωση με την υπ' αριθμ. πρωτ. 18994/17.03.2025 Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου με θέμα «Εξέταση της από 06-12-2024 ενστάσεως της εταιρίας «ΑΞΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Τ.Ε.», αναδόχου του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗΣ ΣΤΡΟΦΗΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ "ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ" ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΡΙΘ. 41 Ν. ΗΛΕΙΑΣ» όπως αυτό περιγράφεται αναλυτικά στο εισηγητικό μέρος της παρούσας

Β. Τον καθορισμό του ύψους της αποζημίωσης, στο ποσό των 2.137,84€ λόγω διάλυσης σύμβασης και στο ποσό των 2.001,21€ λόγω θετικών ζημιών από την διακοπή εργασιών, (συνολικό ποσό 4.139,05€) της Αναδόχου Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΞΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Τ.Ε.» βάσει της πρότασης της αρμόδιας επιτροπής παραλαβής.

Ακολουθεί το Πρωτόκολλο Παραλαβής.



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
& ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ

Συμπλήρωση του από 04.10.2024 Πρωτοκόλλου Παραλαβής του έργου με τίτλο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗΣ ΣΤΡΟΦΗΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ "ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ" ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΡΙΘ. 41 Ν. ΗΛΕΙΑΣ», προϋπολογισμού 110.000,00€ και αναδόχου εταιρείας «ΑΞΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Τ.Ε.», σε συμμόρφωση με την υπ' αριθμ. πρωτ. 18994/17.03.2025 Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου.

Οι παρακάτω υπογράφοντες:

- 1) Κωνσταντίνος Παντής, Πολιτικός Μηχανικός, ως Πρόεδρο
- 2) Ευγενία Βλάσση, Πολιτικός Μηχανικός, ως μέλος
- 3) Ασημακόπουλος Ανδρέας, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε., ως μέλος,

που ορισθήκαμε μέλη της επιτροπής παραλαβής του έργου : «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗΣ ΣΤΡΟΦΗΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ "ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ" ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΡΙΘ. 41 Ν. ΗΛΕΙΑΣ», με την υπ' αριθμ. 848/2024 (ΑΔΑ: ΨΑΘ57Λ6-3ΘΙ) Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Δ.Ε., συνεδριάσαμε σήμερα 3-6-2025 παρουσία και του νόμιμου εκπροσώπου της ΑΞΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΤΕ Πέτρου Μαντά (ο οποίος αποχώρησε πριν την σύνταξη του παρόντος Πρακτικού) και έχοντας υπόψη :

1. Το από 04.10.2024 Πρωτόκολλο Παραλαβής του εν θέματι έργου, όπως συντάχθηκε από την επιτροπή παραλαβής.
2. Την υπ' αριθμ. 1810/18.11.2024 (ΑΔΑ: 9ΞΞ17Λ6-ΘΘΚ) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, με θέμα «Α) Έγκριση του από 4/10/2024 Πρωτοκόλλου Παραλαβής Εργασιών της Επιτροπής Παραλαβής (που ορίστηκε με την 848/2024 (ΑΔΑ: ΨΑΘ57Λ6-3ΘΙ) του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗΣ ΣΤΡΟΦΗΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ "ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ" ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΡΙΘ. 41 Ν. ΗΛΕΙΑΣ», προϋπολογισμός: 110.000,00€ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση: Τεχνικό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας χρηματοδοτούμενο από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς πόρους (Κ.Α.Π.) και χρηματοδότηση έργων Κ.Α.Π. από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων / Σκέλος Π.Ε. Ηλείας, κ.ε.: 2017ΚΑΠ1405000, ανάδοχος: «ΑΞΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΤΕ». Β) Έγκριση επιστροφής της σχετικής εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης»
3. Το υπ' αριθμ. πρωτ. 82742/1016/30-5-2025 έγγραφο της Δ/νσης Τ.Ε. Π.Ε. Ηλείας με θέμα : «Πρόσκληση Επιτροπής Παραλαβής του έργου με τίτλο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗΣ ΣΤΡΟΦΗΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ "ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ" ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΡΙΘ. 41 Ν.

ΗΛΕΙΑΣ», προϋπολογισμού 110.000,00€ και αναδόχου εταιρείας «ΑΞΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Τ.Ε.» με το οποίο ενημερωθήκαμε ότι :

- i. Η Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία με την επωνυμία «**ΑΞΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Τ.Ε.**», ανάδοχος του έργου με τίτλο του θέματος υπέβαλε στις 06-12-2024 ένσταση, κατά :
 - Της υπ' αριθμ. 1810/18.11.2024(ΑΔΑ: 9ΞΞ17Λ6-ΘΘΚ) Απόφασης της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος περί έγκρισης του από 4/10/2024 Πρωτοκόλλου Παραλαβής Εργασιών του έργου «**ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗΣ ΣΤΡΟΦΗΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ «ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ» ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΡΙΘ. 41 Ν. ΗΛΕΙΑΣ**» (ΑΔΑ: 9ΞΞ17Λ6-ΘΘΚ), κατά το μέρος που παρέλειψε να καθορίσει και να εγκρίνει την αποζημίωση λόγω διάλυσης της σύμβασης κατ' άρθρο 163 του ν.4412/2016.
 - Του από 4/10/2024 Πρωτοκόλλου Παραλαβής του πιο πάνω έργου κατά το μέρος που παρέλειψε να εισηγηθεί την καταβλητέα αποζημίωση λόγω διάλυσης της σύμβασης.
 - Της παράλειψης της Προϊσταμένης Αρχής του έργου να καθορίσει και να εγκρίνει την αποζημίωση της αναδόχου λόγω διάλυσης της σύμβασης.
 - Της παράλειψης της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και Προϊσταμένης Αρχής να εξετάσουν και να εγκρίνουν την αποζημίωση λόγω θετικών ζημιών της αναδόχου.

ενώπιον του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου-Δυτικής Ελλάδας-Ιονίου, (κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 174 παρ. 1α και β και παρ. 12 του Ν.4412/2016), η οποία κοινοποιήθηκε μέσω ηλεκτρονικής αποστολής, στην γραμματεία της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηλείας (εφεξής Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ηλείας) και έλαβε το υπ' αριθμ. 406815/5946/6-12-2024 πρωτόκολλο της Υπηρεσίας.
 - ii. Η ανωτέρω από **06-12-2024 ένσταση** εξετάστηκε από τον Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου και εκδόθηκε η υπ' αριθμ. πρωτ. 18994/17.03.2025 Απόφασή του με θέμα «Εξέταση της από 06-12-2024 ενστάσεως της εταιρίας «**ΑΞΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Τ.Ε.**», αναδόχου του έργου «**ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗΣ ΣΤΡΟΦΗΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ "ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ" ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΡΙΘ. 41 Ν. ΗΛΕΙΑΣ**», με την οποία η ένσταση έγινε εν μέρει αποδεκτή
2. Το γεγονός ότι η ανάδοχος εταιρεία με την αριθ. πρωτ.: ΑΤΕ/7382/25/24-3-2025 (αριθ. πρωτ.: υπηρεσίας: 93291/1159/24-3-2025) επιστολή της κοινοποίησε το αίτημά της **α) για αποζημίωση λόγω διάλυσης της σύμβασης και παράλληλα β) για αποζημίωση λόγω θετικών ζημιών.**
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν.4412/16(ΦΕΚ Α'147), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, στο οποίο αναφέρεται ότι :

1. Σε όλες τις περιπτώσεις, που διαλύεται η σύμβαση από τον φορέα κατασκευής ή τον κύριο του έργου και υπό την προϋπόθεση ότι μέχρι το χρόνο εκείνον έχουν εκτελεσθεί εργασίες αξίας μικρότερης από τα τρία τέταρτα (3/4) του αρχικού συμβατικού ποσού χωρίς αναθεώρηση, καθώς και στις περιπτώσεις που διαλύεται η σύμβαση με αίτηση του αναδόχου, καταβάλλεται στον ανάδοχο, εκτός από την αξία των εργασιών που έχουν εκτελεσθεί:

α) Η αξία των υλικών που έχουν προσκομισθεί ή βρίσκονται στο στάδιο παραγωγής ή προμήθειας. Η αξία των υλικών καταβάλλεται εφόσον είχε δοθεί εντολή να προσκομισθούν ή επιβλήθηκαν η παραγωγή ή η προμήθεια από το χρονοδιάγραμμα των εργασιών σε συνδυασμό με τις ειδικές συνθήκες του συγκεκριμένου έργου, που επιβάλλουν την προσκόμιση, την παραγωγή ή προμήθεια υλικών.

β) Η αξία του αναπόσβεστου μέρους των εγκαταστάσεων. Η αξία αυτή καταβάλλεται μόνον εφόσον πρόκειται για τις πράγματι απαραίτητες για το έργο εγκαταστάσεις, αφού ληφθεί υπόψη η χρησιμοποίησή τους από τον ανάδοχο σε άλλα έργα ή η υπαίτια παράλειψη χρησιμοποίησής τους.

γ) Αποζημίωση για το τεκμαιρόμενο όφελος που δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη των πέντε τοις εκατό (5%) του αρχικού συνολικού συμβατικού ποσού χωρίς αναθεώρηση, μειωμένου κατά το ένα τέταρτο (1/4) και ύστερα από αφαίρεση της αξίας των εργασιών που έχουν εκτελεσθεί, καθώς και των υλικών και του αναπόσβεστου μέρους των εγκαταστάσεων που η αποζημίωσή τους αναγνωρίζεται στη συγκεκριμένη περίπτωση. Για τον προσδιορισμό της αποζημίωσης λαμβάνονται υπόψη όλες οι σχετικές συνθήκες και ιδίως το μέγεθος του έργου, ο χρόνος αποδέσμευσης του αναδόχου και η ωφέλεια του αναδόχου από άλλη εργασία κατά τους όρους του τελευταίου εδαφίου του άρθρου 700 του Αστικού Κώδικα.

2. Η ανωτέρω αποζημίωση, καθώς και η αποζημίωση για το τεκμαιρόμενο όφελος του αναδόχου προτείνεται από την επιτροπή παραλαβής του έργου και καθορίζεται με απόφαση της προϊσταμένης αρχής κατά την έγκριση του πρωτοκόλλου παραλαβής.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 137 του Ν.4412/16(ΦΕΚ Α'147), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, στο οποίο αναφέρεται ότι :

1. Αν ο κύριος του έργου καταστεί υπερήμερος ως προς την εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεών του, ο ανάδοχος δικαιούται να ζητήσει αποζημίωση μόνο για τις θετικές του ζημιές που προκαλούνται μετά την επίδοση από αυτόν σχετικής έγγραφης δήλωσης. Η έγγραφη δήλωση υποβάλλεται μετά την έναρξη της υπερημερίας του κυρίου του έργου, άλλως είναι πρόωγη και δεν επιφέρει τα έννομα αποτελέσματα της. Η ως άνω έγγραφη δήλωση πρέπει να περιέχει κατ' ελάχιστον, τα πραγματικά περιστατικά που συνιστούν την υπερημερία του κυρίου του έργου, το είδος των θετικών ζημιών των οποίων θα ζητηθεί η αποζημίωση και την ημερήσια αποζημίωση. Δήλωση που δεν έχει το περιεχόμενο αυτό δεν επιφέρει έννομες συνέπειες.

Ως θετικές ζημιές αναγνωρίζονται, ιδίως, η δαπάνη εγκαταστάσεων, η εξυπηρέτηση εγγυητικών καλής εκτέλεσης, ασφάλισης έργου, φύλαξης εργοταξίου σταλίας του προβλεπόμενου από το οργανόγραμμα προσωπικού, μηχανημάτων, γενικών εξόδων, καθώς και ενδεχόμενων τόκων προκαταβολής. Ιδιαίτερα για την αποζημίωση των γενικών εξόδων λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος των γενικών εξόδων στο ποσοστό που αντιστοιχεί στο έργο, όπως προκύπτει από τους δημοσιευμένους ισολογισμούς των τελευταίων πέντε (5) ετών και εφαρμόζεται επί της ημερήσιας αξίας του έργου χωρίς ΓΕ+ΟΕ, απρόβλεπτα, αναθεώρηση και ΦΠΑ. Σε περίπτωση υπερημερίας από καθυστέρηση πληρωμής λογαριασμού, οι θετικές ζημιές οφείλονται κατά το μέτρο που υπερβαίνουν τον τόκο υπερημερίας.

2. Για τον υπολογισμό της αποζημίωσης λόγω των θετικών ζημιών από σταλίες μηχανικού εξοπλισμού και προσωπικού του αναδόχου λαμβάνεται υπόψη ο μισθωμένος και ο ιδιόκτητος μηχανικός εξοπλισμός του που βρίσκεται επί τόπου του έργου και χρησιμοποιείται στην κατασκευή του, και υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) Ότι ο εξοπλισμός αυτός περιλαμβάνεται και συνοδεύει το χρονοδιάγραμμα του έργου ή τον πίνακα εξοπλισμού που δηλώθηκε στην προσφορά του, όπως ισχύει.

β) Ότι κατά την προσκόμισή του εξοπλισμού στο εργοτάξιο θα κατατεθούν στην Διευθύνουσα Υπηρεσία πλήρη στοιχεία με τα οποία να αποδεικνύεται:

αα) η ιδιοκτησία,

ββ) το έτος κατασκευής κάθε μηχανήματος,

γγ) το έτος αγοράς,

δδ) η αναπόσβεστη λογιστική αξία του μηχανήματος από τα επίσημα βιβλία της εργοληπτικής επιχείρησης,

εε) η προβλεπόμενη χρονική περίοδος απασχόλησης κάθε μηχανήματος, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα εργασιών και το είδος των εργασιών στο οποίο θα απασχοληθεί, στστ) τα μισθωτήρια συμβόλαια για τον μη ιδιόκτητο εξοπλισμό

γ) Ότι η σταλία κάθε μηχανήματος θα επισυμβεί μέσα στην περίοδο που το μηχάνημα επρόκειτο να χρησιμοποιηθεί, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα και στον οριζόμενο στην υποπερίπτωση εε' της περίπτωσης β' χρόνο.

δ) Για τον καθορισμό της αποζημίωσης για την σταλία ιδιόκτητου μηχανήματος θα λαμβάνονται υπόψη ως μέγιστες αποδεκτές τιμές, αυτές που προκύπτουν από την οριζόμενη στην υποπερίπτωση δδ' της περίπτωσης β' αναπόσβεστη λογιστική αξία του μηχανήματος και την πραγματική εναπομένονσα λειτουργική ζωή του μηχανήματος, βάσει του εγχειριδίου του κατασκευαστή. Για τον καθορισμό της σταλίας μισθωμένου μηχανήματος θα λαμβάνονται υπόψη τα νόμιμα παραστατικά στοιχεία.

ε) Η αποζημίωση λόγω σταλιών ιδιόκτητων μηχανημάτων μη περιλαμβανομένων στον πίνακα μηχανημάτων της προσφοράς του αναδόχου, γίνεται με τις ίδιες προϋποθέσεις, όπως παραπάνω και επιπροσθέτως εφόσον ο ανάδοχος ενημέρωσε και έλαβε την έγκριση πριν από την προσκόμιση του μηχανήματος από την Υπηρεσία, με όλα τα προαναφερθέντα στοιχεία και απέδειξε την αναγκαιότητα του μηχανήματος, σε περίπτωση δε αντικατάστασης μηχανήματος που περιλαμβάνεται στον πίνακα της προσφοράς, να αποδείξει την αναγκαιότητα της αντικατάστασης.

5. Τα ακόλουθα στοιχεία που σχετίζονται με τον υπολογισμό της αποζημίωσης :

- i. Στις **23-10-2023** ο ανάδοχος υπέβαλε στην Υπηρεσία ειδική δήλωση διακοπής εργασιών / όχληση για αποζημίωση (αριθμ. πρωτ. Υπηρεσίας 337232/5729/24-10-2023).
- ii. Με την υπ' αριθμ. **337232/5729/6-11-2023** (ΑΔΑ: ΨΞΗΜ7Λ6-2Κ1) Απόφαση της αναπλ. Προισ/νης Τμ. Συγκ/κων έργων έγινε αποδεκτή η ειδική δήλωση διακοπής εργασιών με υπαιτιότητα του φορέα κατασκευής.
- iii. Στις **6-2-2024** η ανάδοχος εταιρεία, μέσω δικαστικού επιμελητή, κατέθεσε αίτηση διάλυσης της σύμβασης κατασκευής του έργου του θέματος.
- iv. Με την υπ' αριθμ. πρωτ. **40372/497/7-3-2024** (ΑΔΑ:6Φ2Ξ07Λ6-ΧΙΤ) Απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας έγινε αποδοχή της διάλυσης της σύμβασης, η οποία επέχει και βεβαίωση περαίωσης εργασιών βάσει της κείμενης νομοθεσίας.
- v. Με την υπ' αριθμ. **7242/24-4-2024** (αριθμ. Πρωτ. Υπηρεσίας 131997/1669/25-4-2024) αίτηση η ανάδοχος κατασκευαστική εταιρεία υπέβαλλε Τελική Επιμέτρηση και αίτημα αποζημίωσης.
- vi. Με την υπ' αριθμ. **131997/1669/6-6-2024** (ΑΔΑ:68ΡΘ7Λ6-6ΣΜ) Απόφαση της Αναπλ. Προϊσταμένης Τμ. Συγκ. Έργων εγκρίθηκε η Τελική Επιμέτρηση.

Προβαίνουμε στην συμπλήρωση του από 04.10.2024 Πρωτοκόλλου Παραλαβής Εργασιών

του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗΣ ΣΤΡΟΦΗΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ 'ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ' ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΡΙΘ. 41 Ν. ΗΛΕΙΑΣ», σε συμμόρφωση με την υπ' αριθμ. πρωτ. 18994/17.03.2025 Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, ως προς τον προσδιορισμό της αποζημίωσης λόγω διάλυσης της σύμβασης και ως προς τον προσδιορισμό της αποζημίωσης λόγω θετικών ζημιών, κατά την περίοδο διακοπής των εργασιών του έργου, βάσει του σκεπτικού που αναλυτικά περιγράφεται παρακάτω :

Ι) Υπολογισμός αποζημίωσης λόγω διάλυσης σύμβασης

(κατ' άρθρο 163 του ν.4412/2016)

Ι.Α/ Αξία υλικών που έχουν προσκομισθεί ή βρίσκονται στο στάδιο παραγωγής ή προμήθειας.

Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗΣ ΣΤΡΟΦΗΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ 'ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ' ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΡΙΘ. 41 Ν. ΗΛΕΙΑΣ» δεν έχει δοθεί εντολή να προσκομισθούν και δεν επιβάλλεται από το χρονοδιάγραμμα των εργασιών σε συνδυασμό με τις ειδικές συνθήκες του συγκεκριμένου έργου η προσκόμιση, η παραγωγή ή προμήθεια υλικών.

Με βάση το ανωτέρω γεγονός η ανάδοχος κατασκευαστική εταιρεία δεν δικαιούται αποζημίωση για αξία υλικών διότι δεν είχαν προσκομισθεί τέτοια ούτε βρίσκονταν στο στάδιο παραγωγής ή προμήθειας για τις ανάγκες του έργου

Ι.Β/ Αξία του αναπόσβεστου μέρους των εγκαταστάσεων.

Για τις ανάγκες εκτέλεσης του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗΣ ΣΤΡΟΦΗΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ 'ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ' ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΡΙΘ. 41 Ν. ΗΛΕΙΑΣ» δεν είχαν κατασκευαστεί μόνιμες εργοταξιακές εγκαταστάσεις προκειμένου να είναι εφικτή η αποζημίωση της αναδόχου κατασκευαστικής για το αναπόσβεστο μέρος αυτών.

Επίσης σύμφωνα με την με αριθ. **1815/2010** απόφαση του ΣτΕ δεν συνιστούν αναπόσβεστες εγκαταστάσεις οι οποίες παραμένουν εις όφελος του κυρίου του έργου και αποζημιώνονται, ούτε η αξία των αργούντων μηχανημάτων, ούτε η μισθοδοσία του προσωπικού. Ως εγκαταστάσεις που δεν αποσβέστηκαν θεωρούνται εκείνες που έχουν κατασκευαστεί κατά τρόπο μόνιμο και ειδικό στο εργοτάξιο ώστε να μην είναι δυνατή ούτε χρήσιμη η αποξήλωση, η μεταφορά και η χρησιμοποίησή τους.

Με βάση το ανωτέρω γεγονός η ανάδοχος κατασκευαστική εταιρεία δεν δικαιούται αποζημίωση για την αξία του αναπόσβεστου μέρους των εγκαταστάσεων, διότι δεν είχε προχωρήσει στην κατασκευή μόνιμων εργοταξιακών εγκαταστάσεων.

ΙΓΓ' Αποζημίωση για το τεκμαιρόμενο όφελος

Η αποζημίωση για το τεκμαιρόμενο όφελος δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του πέντε τοις εκατό (5%) του αρχικού συνολικού συμβατικού ποσού χωρίς αναθεώρηση, μειωμένου κατά το ένα τέταρτο (1/4) και ύστερα από αφαίρεση της αξίας των εργασιών που έχουν εκτελεσθεί, καθώς και των υλικών και του αναπόσβεστου μέρους των εγκαταστάσεων που η αποζημίωσή τους αναγνωρίζεται στη συγκεκριμένη περίπτωση. Για τον προσδιορισμό της αποζημίωσης λαμβάνονται υπόψη όλες οι σχετικές συνθήκες και ιδίως το μέγεθος του έργου, ο χρόνος αποδέσμευσης του αναδόχου και η ωφέλεια του αναδόχου από άλλη εργασία κατά τους όρους του τελευταίου εδαφίου του άρθρου 700 του Αστικού Κώδικα.

Η αξία των εργασιών που έχει εκτελεστεί από την ανάδοχο κατασκευαστική εταιρεία, σύμφωνα με την Τελική Επιμέτρηση και το από 4-10-2024 πρωτόκολλο παραλαβής εργασιών και σύμφωνα με την αριθ. πρωτ.: 38864/422/06-02-2023 Δημόσια Σύμβαση (ΑΔΑΜ: 23SYMV0120823802023-02-6, ΑΔΑ:ΨΣ617Λ6-ΕΚ7) κατασκευής σύμβαση του έργου είναι:

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	Α.Τ.	ΑΡΘΡΟ ΑΝΑΘ.	ΜΟΝ.	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΔΑΠΑΝΗ
ΟΜΑΔΑ: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ							
1	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες – ημιβραχώδες	A-2	ΟΔΟ1123Α	m3	2,50	973,37	2.433,43
2	Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος γαιώδες – ημιβραχώδες	A-4.1 N	ΟΔΟ1212	m3	2,60	48,65	126,49
ΑΘΡΟΙΣΜΑ							2.559,92
ΑΦΑΙΡΕΙΤΑΙ ΕΚΠΤΩΣΗ 22 %							-563,18
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ							1.996,73
ΓΕ& ΟΕ 18 %							359,41
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ							2.356,15

Με βάση τα ανωτέρω και τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας προκύπτει:

Αρχική συμβατική δαπάνη εργασιών	50.309,43
ΓΕ& ΟΕ 18%	9.055,70
Αρχική συμβατική δαπάνη εργασιών με ΓΕ& ΟΕ 18%	59.365,13
Αφαιρούνται υλικά	0
Αφαιρούνται εργασίες	2.356,15
Σύνολο Ι	57.008,98
Μείωση κατά το 1/4	14.252,25
Σύνολο ΙΙ	42.756,74
Ποσοστό 5 %	2.137,84

Με βάση τα ανωτέρω στοιχεία η ανάδοχος κατασκευαστική εταιρεία δικαιούται αποζημίωση για το τεκμαιρόμενο όφελος συνολικού ποσού **2.137,84 €**.

II) Υπολογισμός αποζημίωσης λόγω διακοπής εργασιών

(κατ'άρθρο 137 του ν.4412/2016)

II.1. Αποζημίωση για δαπάνη προσωπικού

Σύμφωνα με το άρθρο 137 του Ν. 4412/2016 ως θετικές ζημιές αναγνωρίζονται, η δαπάνη φύλαξης εργοταξίου σταλίας και του προβλεπόμενου από το οργανόγραμμα προσωπικού.

Δαπάνες φύλαξης εργοταξίου δεν υφίστανται για το λόγο ότι δεν υπήρχε εργοτάξιο.

Με το υπ' αριθ. 157652/2191/15-5-2025 έγγραφό της Υπηρεσίας μας ζητήθηκαν συμπληρωματικά στοιχεία που αφορούσαν

- τις συμβάσεις εργασίας και τα αντίγραφα της ηλεκτρονικής υποβολής ΑΠΔ για την περίοδο 11/2023 έως 3/2024 για τους Χ. Γερασίδη, Ν. Μελισσαροπούλου, Μ. Μοσχονά και Γ. Σταθόπουλο
- την Αναλυτική Περιοδική Δήλωση Οικοδομοτεχνικού Έργου καθώς και το αντίγραφο αποδεικτικού υποβολής για την περίοδο 11/2023 έως 3/2024, από τα οποία να προκύπτει η ασφάλιση στο συγκεκριμένο έργο των Alla Shefki, Σαγιά Χρήστου, Αλλα Κλαουντιο και Filaj Sander.
- για τον Alla Shefki φωτοαντίγραφο της άδειας χειριστή και για τον Σαγιά Χρήστου φωτοαντίγραφο της άδειας οδήγησης.

Η ανάδοχος εταιρεία με το υπ' αριθ. ΑΤΕ/7401/25/19-5-2025 έγγραφό της προσκόμισε στοιχεία από τα οποία:

1. δεν προκύπτει από τις συμβάσεις εργασίας η αποκλειστική απασχόληση των Χ. Γερασίδη, Ν. Μελισσαροπούλου, Μ. Μοσχονά και Γ. Σταθόπουλο. Επισημαίνεται, επίσης, ότι μόνο η κ. Μ. Μοσχονά έχει δηλωθεί στο οργανόγραμμα προσωπικού.
2. Από τα προσκομισθέντα στοιχεία δεν προκύπτει η ασφάλιση στο συγκεκριμένο έργο των Alla Shefki, Σαγιά Χρήστου, Αλλα Κλαουντιο και Filaj Sander. Επισημαίνεται επίσης ότι κανένας από τους αναφερόμενους δεν είχε δηλωθεί στο οργανόγραμμα προσωπικού (περίοδος διακοπής εργασιών).

Επίσης από τα υποβληθέντα ημερολόγια του έργου από τον ανάδοχο δεν προκύπτει η απασχόληση προσωπικού.

Με βάση τα ανωτέρω στοιχεία η ανάδοχος κατασκευαστική εταιρεία δεν δικαιούται αποζημίωση για δαπάνη προσωπικού.

II.2. Αποζημίωση για δαπάνη εγγυητικής επιστολής

Για την εκτέλεση του έργου η ανάδοχος κατασκευαστική εταιρεία έχει καταθέσει εγγυητική επιστολή από την ΤΜΕΔΕ με αριθμό e-165054 , ημερομηνίας έκδοσης 20-12-2022, ποσού 4.435.50 και διάρκειας μέχρι την επιστροφή της ή αντίστοιχης δήλωσης της Υπηρεσίας μας.

Η ανάδοχος κατασκευαστική εταιρεία, προκειμένου να ενισχύσει την αξίωσή της για την αποζημίωση της δαπάνης της αναφερόμενης εγγυητικής προσκόμισε κατάσταση με τα μηνιαία κόστη προμηθειών, από την οποία προκύπτει ότι:

ΠΕΡΙΟΔΟΣ	ΣΥΝΟΛΟ ΗΜΕΡΩΝ	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ	ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
20-3-2023 έως 20-12-2023	276	59,88	0,22
20-12-2023 έως 20-6-2024	183	39,92	0,22

Κατόπιν των ανωτέρω αναγνωρίζεται ως θετική ζημία τα έξοδα της εγγυητικής επιστολής ποσού 0,22 € την ημέρα.

Π.3. Δαπάνη γενικών εξόδων (έξοδα έδρας)

Σύμφωνα με το άρθρο 137 του Ν. 4412/2016 για την αποζημίωση των γενικών εξόδων λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος των γενικών εξόδων στο ποσοστό που αντιστοιχεί στο έργο, όπως προκύπτει από τους δημοσιευμένους ισολογισμούς των τελευταίων πέντε (5) ετών και εφαρμόζεται επί της ημερήσιας αξίας του έργου χωρίς ΓΕ+ΟΕ, απρόβλεπτα, αναθεώρηση και ΦΠΑ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που προσκόμισε η ανάδοχος κατασκευαστική εταιρεία από τους δημοσιευμένους ισολογισμούς των τελευταίων πέντε ετών προκύπτει ο μέσος όρος των γενικών εξόδων στο ποσοστό που αντιστοιχεί στο έργο ως ακολούθως:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ	ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ (έξοδα διοικητικής λειτουργίας)	ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΠΟΣΟΣΤΟ
2018	7.490,29	231.989,30	3,23 €
2019	5.370,86	275.609,41	1,95 €
2020	13.270,84	800.391,10	1,66 €
2021	24.900,60	914.645,93	2,72 €
2022	31.735,30	687.246,22	4,62 €
ΣΥΝΟΛΟ	82.767,89	2.909.881,96	2,84 €

Από την με αριθ. πρωτ. 38894/422/6-2-2023 σύμβαση προκύπτει ότι η αξία του έργου χωρίς ΓΕ+ΟΕ, απρόβλεπτα, αναθεώρηση και ΦΠΑ είναι **50.309,43€** και η ολική προθεσμία του έργου έχει καθοριστεί σε τρεις (3) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης ήτοι από 6-2-2023 έως και 5-5-2023 : 89 ημέρες.

Με βάση τα ανωτέρω η ημερήσια αξία του έργου χωρίς ΓΕ+ΟΕ, απρόβλεπτα, αναθεώρηση και ΦΠΑ είναι: **50.309,43€ / 89 ημέρες = 565,27 € / ημέρα.**

Άρα τα ημερήσια έξοδα διοικητικής λειτουργίας της αναδόχου κατασκευαστικής εταιρείας, εφαρμόζοντας το μέσο όρο των γενικών εξόδων **565,27€ /ημέρα x 2,84 % = 16,05€ / ημέρα**

Κατόπιν των ανωτέρω αναγνωρίζεται ως θετική ζημία τα έξοδα έδρας (έξοδα διοικητικής λειτουργίας) ποσού **16,05 €** την ημέρα.

Π.4. Αποζημίωση μηχανικού εξοπλισμού

Σύμφωνα με το άρθρο 137 για τον υπολογισμό της αποζημίωσης λόγω των θετικών ζημιών από σταλίες μηχανικού εξοπλισμού του αναδόχου λαμβάνεται υπόψη ο μισθωμένος και ο ιδιόκτητος μηχανικός εξοπλισμός του που βρίσκεται επί τόπου του έργου και χρησιμοποιείται στην κατασκευή του, και υπό τις ακόλουθες πρόσθετες προϋποθέσεις:

- α) Ότι ο εξοπλισμός αυτός περιλαμβάνεται και συνοδεύει το **χρονοδιάγραμμα** του έργου ή τον **πίνακα εξοπλισμού που δηλώθηκε στην προσφορά** του, όπως ισχύει.
- β) Ότι κατά την **προσκόμισή του εξοπλισμού στο εργοτάξιο** έχουν κατατεθεί στην Διευθύνουσα Υπηρεσία πλήρη στοιχεία με τα οποία να αποδεικνύεται:
 - αα) η ιδιοκτησία,
 - ββ) το έτος κατασκευής κάθε μηχανήματος,
 - γγ) το έτος αγοράς,

δδ) η αναπόσβεστη λογιστική αξία του μηχανήματος από τα επίσημα βιβλία της εργοληπτικής επιχείρησης,
 εε) η προβλεπόμενη χρονική περίοδος απασχόλησης κάθε μηχανήματος, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα εργασιών και το είδος των εργασιών στο οποίο θα απασχοληθεί,
 στ) τα μισθωτήρια συμβόλαια για τον μη ιδιόκτητο εξοπλισμό

γ) Ότι η σταλία κάθε μηχανήματος έχει επισυμβεί μέσα στην περίοδο που το μηχάνημα **επρόκειτο να χρησιμοποιηθεί, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα και στον οριζόμενο στην υποπερίπτωση εε' της περίπτωσης β' χρόνο.**

δ) Για τον καθορισμό της αποζημίωσης για την σταλία ιδιόκτητου μηχανήματος θα λαμβάνονται υπόψη ως μέγιστες αποδεκτές τιμές, αυτές που προκύπτουν από την οριζόμενη στην υποπερίπτωση δδ' της περίπτωσης β' αναπόσβεστη λογιστική αξία του μηχανήματος και την πραγματική εναπομένουσα λειτουργική ζωή του μηχανήματος, βάσει του εγχειριδίου του κατασκευαστή.

Για τον καθορισμό της σταλίας μισθωμένου μηχανήματος θα λαμβάνονται υπόψη τα νόμιμα παραστατικά στοιχεία.

ε) Η αποζημίωση λόγω σταλιών ιδιόκτητων μηχανημάτων μη περιλαμβανομένων στον πίνακα μηχανημάτων της προσφοράς του αναδόχου, γίνεται με τις ίδιες προϋποθέσεις, όπως παραπάνω και επιπροσθέτως εφόσον ο ανάδοχος ενημέρωσε και έλαβε την έγκριση πριν από την προσκόμιση του μηχανήματος από την Υπηρεσία, με όλα τα προαναφερθέντα στοιχεία και απέδειξε την αναγκαιότητα του μηχανήματος, σε περίπτωση δε αντικατάστασης μηχανήματος που περιλαμβάνεται στον πίνακα της προσφοράς, να αποδείξει την αναγκαιότητα της αντικατάστασης.

Εν προκειμένω, η ανάδοχος κατασκευαστική εταιρεία:

- Κατά την προσκόμιση του εξοπλισμού στο εργοτάξιο δεν κατέθεσε στην υπηρεσία, τα πλήρη στοιχεία που προβλέπονται στην παρ. β. του άρθρου 137 του Ν 4412/2016 ήτοι: αποδεικτικά ιδιοκτησίας, έτους κατασκευής κάθε μηχανήματος, έτος αγοράς, η αναπόσβεστη λογιστική αξία του μηχανήματος από τα επίσημα βιβλία της εργοληπτικής επιχείρησης και η προβλεπόμενη χρονική περίοδος απασχόλησης κάθε μηχανήματος, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα εργασιών και το είδος των εργασιών στο οποίο θα απασχοληθεί.

- Δεν προσκόμισε στην αίτηση για την αποκατάσταση των θετικών της ζημιών λόγω της διακοπής των εργασιών, την περίοδο απασχόλησης του μηχανολογικού εξοπλισμού σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, όπως απαιτεί η παρ. γ. του άρθρου 137 του Ν 4412/2016, αλλά αντίθετα στην αίτησή της, αιτείται για το σύνολο των μηχανημάτων και για όλη την περίοδο διακοπής των εργασιών.

- Επίσης από τα υποβληθέντα από τον ανάδοχο ημερολόγια του έργου και από αυτοψίες του επιβλέποντα δεν προκύπτει η ύπαρξη μηχανημάτων έργου κατά την περίοδο της διακοπής εργασιών.

Με βάση τα ανωτέρω δεν αναγνωρίζεται ως θετική ζημία οι σταλίες των μηχανημάτων διότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις που θέτει το άρθρο 137 του Ν. 4412/2016.

III) Συνολικό ποσό αποζημίωσης

Σύμφωνα με τα προαναφερόμενα προκύπτει :

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΛΟΓΩ ΔΙΑΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (κατ'άρθρο 163 του ν.4412/2016)	
A] Αξία υλικών που έχουν προσκομισθεί ή βρίσκονται στο στάδιο παραγωγής ή προμήθειας.	0,00
B] Αξία του αναπόσβεστου μέρους των εγκαταστάσεων.	0,00
Γ] Αποζημίωση για το τεκμαιρόμενο όφελος	2.137,84
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΛΟΓΩ ΔΙΑΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	2.137,84
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΛΟΓΩ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (κατ'άρθρο 137 του ν.4412/2016)	
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΖΗΜΙΩΝ
1. Αποζημίωση για δαπάνη προσωπικού	0
2. Αποζημίωση για δαπάνη εγγυητικής επιστολής	0,22
3. Δαπάνη γενικών εξόδων (έξοδα έδρας)	16,05
4. Αποζημίωση μηχανικού εξοπλισμού	0
ΣΥΝΟΛΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΖΗΜΙΩΝ	16,27 €/ημέρα
Βάσει των ανωτέρω για τον υπολογισμό της δαπάνης θετικών ζημιών λαμβάνεται υπόψη το αιτούμενο χρονικό διάστημα από την διακοπή εργασιών έως την διάλυση της σύμβασης δηλαδή από 6-11-2023 έως 7-3-2024, το οποίο ορίζεται σε 123 ημέρες.	123 ημέρες
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΛΟΓΩ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	2.001,21 €

Συνολικό ποσό δικαιούμενης αποζημίωσης του ανάδοχου: «ΑΕΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΤΕ» του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗΣ ΣΤΡΟΦΗΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ 'ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ' ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΡΙΘ. 41 Ν. ΗΛΕΙΑΣ»	
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΛΟΓΩ ΔΙΑΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	2.137,84
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΛΟΓΩ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	2.001,21
Συνολικό ποσό δικαιούμενης αποζημίωσης	4.139,05

Βάσει των ανωτέρω η επιτροπή προτείνει την συμπλήρωση
του από 04.10.2024 Πρωτοκόλλου Παραλαβής Εργασιών

του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗΣ ΣΤΡΟΦΗΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ 'ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ' ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΡΙΘ. 41 Ν. ΗΛΕΙΑΣ», σε συμμόρφωση με την υπ' αριθμ. πρωτ. 18994/17.03.2025 Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, ως προς τον προσδιορισμό της αποζημίωσης λόγω διάλυσης της σύμβασης, στο ποσό των 2.137,84€ και ως προς τον προσδιορισμό της αποζημίωσης λόγω θετικών ζημιών στο ποσό των 2.001,21€.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

ΠΥΡΓΟΣ 3-6-2025

Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Ο Ανάδοχος

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στην Προϊσταμένη της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηλείας κα Παναγιωτοπούλου Αθανασία, για παροχή διευκρινήσεων επί του θέματος.

Με βάση τα παραπάνω η Περιφερειακή Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 174, 175, 175Α, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87/7.6.2010/τ. Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
- Την υπ' αριθ. πρωτ. 103893/2485/02.04.2025 (ΑΔΑ: Ψ94Μ7Λ6-Χ42) Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας με θέμα: «Τροποποίηση της υπ' αριθ. 4904/127/05.01.2024 (ΑΔΑ: 9ΦΖΦ7Λ6-532) Απόφασης Περιφερειάρχη «Ορισμός Αναπληρωτή Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.11 του άρθρου 160 του ν.3852/2010 (Α' 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει».
- Την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/4908/128/05-01-2024 (ΑΔΑ: 98ΧΘ7Λ6-73Φ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως τροποποιήθηκε με την ΠΔΕ/ΔΔ/124080/2465/19-04-2024 (ΑΔΑ: 6ΝΟΥ7Λ6-7Ρ6) απόφαση του ιδίου.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΔ/86227/2101/18-03-2025 (ΑΔΑ: Ψ28Λ7Λ6-ΧΒΗ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 1518/τ.Β'/31-03-2025) περί «Μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και εξουσιοδότηση υπογραφής στου Προϊσταμένους των Διευθύνσεων της Περιφέρειας» όπως ισχύει.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α) Εγκρίνει το από 3-6-2025 Πρωτόκολλο Παραλαβής που συμπληρώνει το από 04.10.2024 αντίστοιχο Πρωτόκολλο Παραλαβής, όπως εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ 1810/2024 Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής (ΑΔΑ 9ΞΞ17Λ6-ΘΘΚ), του έργου με τίτλο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗΣ ΣΤΡΟΦΗΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ "ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ" ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΡΙΘ. 41 Ν. ΗΛΕΙΑΣ», προϋπολογισμός: 110.000,00€ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση: Τεχνικό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας χρηματοδοτούμενο από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς πόρους (Κ.Α.Π.) και χρηματοδότηση έργων Κ.Α.Π. από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων / Σκέλος Π.Ε. Ηλείας, κ.ε.:2017ΚΑΠ1405000, ανάδοχος: «ΑΞΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΤΕ», σε συμμόρφωση με την υπ' αριθμ. πρωτ. 18994/17.03.2025 Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου με θέμα «Εξέταση της από 06-12-2024 ενστάσεως της εταιρίας «ΑΞΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Τ.Ε.», αναδόχου του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗΣ ΣΤΡΟΦΗΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ "ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ" ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΡΙΘ. 41 Ν. ΗΛΕΙΑΣ», όπως αυτό αναλυτικά περιγράφεται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας.

Β) Καθορίζει ως αποζημίωση της Αναδόχου Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΞΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Τ.Ε.» λόγω διάλυσης της σύμβασης το ποσό των 2.137,84€ και λόγω θετικών ζημιών από την διακοπή εργασιών το ποσό των 2.001,21€, ήτοι το συνολικό ποσό των 4.139,05€, σύμφωνα με την πρόταση της αρμόδιας επιτροπής η οποία αναλυτικά περιγράφεται στο ως άνω Πρωτόκολλο Παραλαβής.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**ΤΑ ΜΕΛΗ****ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΟΝΑΝΟΣ**