



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
Γραφείο Προέδρου  
Περιφερειακής Επιτροπής  
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32  
264 41 Πάτρα  
Πληροφορίες: Αγγελουπούλου Γεωργία  
Τηλέφωνο: 2613 613517-8  
e-mail: [periferiakiepitropi@pde.gov.gr](mailto:periferiakiepitropi@pde.gov.gr)

Αριθ. Αποφ. 321/2025

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 8**

**8<sup>η</sup> ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ**

**ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ**

Στην Πάτρα σήμερα 4 Μαρτίου 2025 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 πραγματοποιήθηκε τακτική συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου στο ισόγειο του κτιρίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Ν.Ε.Ο. Πατρών - Αθηνών 32 & Αμερικής), με ταυτόχρονη δυνατότητα τηλεδιάσκεψης (e:Presence.gov.gr), ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: ΠΔΕ/ΓΠΠΕ/66845/446/27-02-2025 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στη συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου εννέα (9) μελών τα παρακάτω μέλη:

- 1) Μπονάνος Χαράλαμπος (Χάρης) - Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 2) Φεσσιάν Γεράσιμος (Μάκης) - Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 3) Γιαννόπουλος Βασίλειος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 4) Κατσακιώρης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 5) Μαυρομάτης Αθανάσιος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 6) Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 7) Φίλιας Ανδρέας - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 8) Καρπέτας Κωνσταντίνος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 9) Παναγογιαννοπούλου Χριστίνα - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

Τη συνεδρίαση παρακολούθησε (με τηλεδιάσκεψη) ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη

και της Επιχείρησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κ. Τελώνης Γεώργιος.

Για τη νομική υποστήριξη της Περιφερειακής Επιτροπής παρών ήταν ο δικηγόρος της Νομικής Υπηρεσίας της Π.Δ.Ε. κ. Καρύδης Αριστείδης.

Χρέη γραμματέων άσκησαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, Αγγελοπούλου Γεωργία και Παπαδιονυσίου Ευαγγελία σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.: 5016/144/08-01-2025 (ΑΔΑ: ΨΓΜ37Λ6-ΩΒΡ) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **6ο θέμα ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Έγκριση 3ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης, μέχρι 03/04/2025, με αναθεώρηση, του έργου: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΦΑΡΡΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ», προϋπολογισμός: 1.360.000,00€ (πλέον Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση: Πρόγραμμα «Αντώνη Τρίτσης», ανάδοχος: «ΜΠΑΚΑΛΑΡΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤΕ»».

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της Επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.: **ΠΔΕ/ΔΤΕΑ/53287/1030/26-02-2025** εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. κ. Γιαννόπουλου Βασιλείου / Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας της Π.Δ.Ε., η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

*Κατόπιν: (α) της από 25.09.2024 αίτησης του αναδόχου για παράταση της προθεσμίας περαίωσης έως την 04-07-2024 για τους λόγους που αναφέρεται σε αυτή, (β) της τροποποίησης της υπ' αρ. 57977/1111/25.02.2022 (ΑΔΑ: 931Ξ7Λ6-9Σ5) Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ερυμάνθου και της ΠΔΕ, με την αριθμ. 1749/2024 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής και την αριθμ. 27/2024 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Ερυμάνθου ως προς τον ορισμό εκπροσώπων ΠΔΕ και Δήμου Ερυμάνθου για την Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης του έργου, (γ) της από 13-02-2025 Εισήγησης της Προϊσταμένης Δομών Περιβάλλοντος & Εγγειοβελτιωτικών Έργων, με την οποία εισηγείται παράταση της ημερομηνίας περαίωσης των εργασιών του έργου μέχρι 03-04-2025, (δ) του από 17-02-2025 Πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης του έργου, (ε) της διατύπωσης θετικής γνώμης του Δήμου Ερυμάνθου για την παράταση της προθεσμίας περαίωσης του εν λόγω έργου, η οποία έλαβε στην ΔΤΕ ΠΕ Αχαΐας τον αριθμ. πρωτ. 53287/1030/17-02-2025.*

και

λαμβάνοντας υπόψη:

1) Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α/7-6-2010), όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.

2) Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚΑ'147/8-8-16) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 20104/25/ΕΕ)», όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει, και ειδικότερα το άρθρο 147.

- 3) Τις διατάξεις της υπ' αριθ. 31449/11.04.2023 (ΦΕΚ 2551/τ. Β'/19.04.2023), Απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου «Τροποποίηση της 248595/27.12.2016 (Β' 4309) απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου περί έγκρισης Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- 4) Την υπ' αριθμ. 01/2024 (ΑΔΑ: 95ΩΨ7Λ6-ΚΣΣ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- 5) Την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/4904/127/05-01-2024 (ΑΔΑ: 9ΦΖΦ7Λ6-532) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Αναπληρωτή Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.11 του άρθρου 160 του ν.3852/2010 (Α' 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει».
- 6) Την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/4908/128/05-01-2024 (ΑΔΑ: 98ΧΘ7Λ6-73Φ) Απόφαση του
- 7) Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- 8) Την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/8866/207/10-01-2024 (ΑΔΑ: ΨΧΝΑ7Λ6-ΚΗΥ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Προέδρου Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 175 του ν.3852/2010 (Α' 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει».
- 9) Την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/7933/190/10-01-2024 (ΑΔΑ: ΨΑΠΝ7Λ6-ΑΥ3) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 151/τ.Β'/12-01-2024) περί «Μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- 10) Τις σχετ. διατάξεις του Ν.4412/2016 "Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών".
- 11) Τις διατάξεις του Π.Δ. 7/13 (ΦΕΚ 26/Α/31-1-2013), καθώς και την υπ' αριθ. 6/17-4-2013 (ΑΔΑ:ΒΕΑΑΝ-ΨΒΤ) Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
- 12) Την υπ' αρ. 57977/1111/25.02.2022 (ΑΔΑ: 931Ξ7Λ6-9Σ5) Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ του Δήμου Ερυμάνθου και της Π.Δ.Ε. για τη δημοπράτηση και κατασκευή του έργου, όπως ισχύει μετά την αριθμ. 1749/2024 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής και την αριθμ. 27/2024 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Ερυμάνθου ως προς τον ορισμό εκπροσώπων Π.Δ.Ε. και Δήμου Ερυμάνθου για την Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης του έργου.
- 13) Τα στοιχεία του έργου :
- Προϋπολογισμός Μελέτης Δημοπράτησης : 1.360.000,00 €  
 Ημερομηνία Δημοπράτησης/έκπτωση : 20.05.2022  
 Πηγή Χρηματοδότησης : Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης»  
 Ποσό συμφωνητικού/ημερομηνία : 790.211,62€ / 03.04.2023  
 Συμβατική προθεσμία περαιώσεως : 03.04.2024  
 1<sup>η</sup> Παράταση προθεσμίας : 03.07.2024 (απόφαση 482/2024 Π.Ε.)  
 2<sup>η</sup> Παράταση προθεσμίας : 03.10.2024 (απόφαση 1077/2024 Π.Ε.)  
 Προτεινόμενη παράταση προθεσμίας : 03.04.2025
- 14) Ποσοστό υλοποίησης φυσικού αντικειμένου : 99,00%.
- 15) Ποσοστό απορρόφησης οικονομικού αντικειμένου: 90,00%.
- 16) Το γεγονός ότι απαιτείται για να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες έγκρισης του 2ο ΑΠΕ, ο οποίος περιλαμβάνει α) εργασίες που έχει αιτηθεί ο Δήμος Ερυμάνθου τον Ιούλιο του 2024, και β) αύξηση του ποσού αναθεώρησης.
- 17) Το απόσπασμα του 11<sup>ου</sup> Πρακτικού της από 31-07-2024 συνεδρίασης του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων ΠΔΕ, θέμα 8<sup>ο</sup> ΕΗΔ.
- 18) Το γεγονός ότι εν λόγω 2<sup>ος</sup> ΑΠΕ έχει υποβληθεί από τον Κύριο του έργου (Δήμο Ερυμάνθου) για έγκριση από το πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» για την έγκρισή του και την εξασφάλιση της πρόσθετης πίστωσης, τον Σεπτέμβριο του 2024.
- 19) Το από 17.02.2025 Πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης του έργου ως αναφορά την προτεινόμενη παράτασης της ημερομηνίας περαίωσης του έργου.
- 20) Την διατύπωση θετικής γνώμης του Δήμου Ερυμάνθου για την παράταση της προθεσμίας περαίωσης του εν λόγω έργου, η οποία έλαβε στην ΔΤΕ ΠΕ Αχαΐας τον αριθμ. πρωτ. 53287/1030/17.02.2025.

Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου, ο Δήμος Ερυμάνθου ζήτησε την εκτέλεση εργασιών που εκ παραδρομής δεν είχαν συμπεριληφθεί στην αρχική μελέτη, αλλά είναι απαραίτητες για τη λειτουργικότητα, ολοκλήρωση του έργου και την προστασία του Περιβάλλοντος. Συντάχθηκε σχέδιο 2<sup>ου</sup> ΑΠΕ από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία και

λήφθηκε η θετική γνωμοδότηση από το ΤΣΔΕ ΠΔΕ σύμφωνα με το απόσπασμα του 11<sup>ου</sup> Πρακτικού της από 31-07-2024 συνεδρίασής του, θέμα 8<sup>ο</sup> ΕΗΔ. Εν συνεχεία έγινε αίτημα από το Δήμο Ερυμάνθου (κύριο του έργου) τον Σεπτέμβριο του 2024 στο πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» που χρηματοδοτεί το έργο, για την έγκριση του και την εξασφάλιση της πρόσθετης πίστωσης.

Παράλληλα η Διευθύνουσα Υπηρεσία προέβη σε όλες τις απαραίτητες διοικητικές ενέργειες για τη λήψη των αναγκαίων θετικών γνωμοδοτήσεων για την απαραίτητη 3<sup>η</sup> παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου, καθώς ήταν αναγκαία η γνωμοδότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης, τα αιρετά μέλη της οποίας έπρεπε να ορισθούν εκ νέου (σχετ. 12).

Κατόπι των ανωτέρω εισηγούμαστε :

Την έγκριση της 3ης παράτασης της ημερομηνίας περαίωσης του έργου: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΦΑΡΡΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ», Προϋπολογισμού 1.360.000,00 €, Χρηματοδότηση: Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης», Ανάδοχος: ΜΠΑΚΑΛΑΡΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤΕ για έξι (6) μήνες, ήτοι μέχρι 03.04.2025 (από 03.10.2024 έως 03.04.2025). Η εν λόγω παράταση χορηγείται με αναθεώρηση κατ' εφαρμογή του άρθρου 147 του Ν4412/16 (όπως ισχύει), καθώς η καθυστέρηση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης της μελέτης δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου, αλλά στο γεγονός ότι απαιτείται να ολοκληρωθούν οι διοικητικές διαδικασίες έγκρισης του 2ου ΑΠΕ, ο οποίος περιλαμβάνει α) εργασίες που έχει αιτηθεί ο Δήμος Ερυμάνθου και β) αύξηση ποσών λόγω αναθεώρησης. Ο εν λόγω 2<sup>ος</sup> ΑΠΕ έχει υποβληθεί για έγκριση από το πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης».

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στην Προϊσταμένη του Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος και Εγγειοβελτιωτικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας κα Χαραλαμποπούλου Ιωάννα, για παροχή διευκρινήσεων επί του θέματος.

Με βάση τα παραπάνω η Περιφερειακή Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και λαμβάνοντας υπόψη:

- Την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/4908/128/05-01-2024 (ΑΔΑ: 98ΧΘ7Λ6-73Φ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως τροποποιήθηκε με την ΠΔΕ/ΔΔ/124080/2465/19-04-2024 (ΑΔΑ: 6ΝΟΥ7Λ6-7Ρ6) απόφαση του ιδίου.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/24010/554/24-01-2024 (ΑΔΑ: Ψ43Θ7Λ6-Ψ1Ξ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 657/τ.Β'/31-01-2024) περί «Μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

### ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την 3η παράταση προθεσμίας περαίωσης, μέχρι **03/04/2025**, με αναθεώρηση, του έργου: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΦΑΡΡΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ», προϋπολογισμός: 1.360.000,00€ (πλέον Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση: Πρόγραμμα «Αντώνη Τρίτσης», ανάδοχος: «ΜΠΑΚΑΛΑΡΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤΕ», για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας.

Η Περιφερειακή Σύμβουλος και τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής κα Παναγογιαννοπούλου Χριστίνα ψήφισε λευκό.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΟΝΑΝΟΣ**