



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου
Περιφερειακής Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Πληροφορίες: Καρακωνσταντή Μαρία-Ηλίζα
Τηλέφωνο: 2613 613536-518
e-mail: periferiakiepitropi@pde.gov.gr

Αριθ. Αποφ. 2121/2025

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 43

43^η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα σήμερα 20 Οκτωβρίου 2025 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 πραγματοποιήθηκε τακτική συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου στο ισόγειο του κτιρίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Ν.Ε.Ο. Πατρών - Αθηνών 32 & Αμερικής), με ταυτόχρονη δυνατότητα τηλεδιάσκεψης (e:Presence.gov.gr), ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: ΠΔΕ/ΓΠΠΕ/345361/2622/16-10-2025 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στη συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου εννέα (9) μελών τα παρακάτω μέλη:

- 1) Μπονάνος Χαράλαμπος (Χάρης) - Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 2) Φεσιάν Γεράσιμος (Μάκης) - Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 3) Γιαννόπουλος Βασίλειος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 4) Κατσακίωρης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 5) Μαυροματής Αθανάσιος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 6) Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 7) Φίλιας Ανδρέας - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 8) Παναγογιαννοπούλου Χριστίνα - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 9) Διαμαντόπουλος Κωνσταντίνος - αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

Ο κ. Καρπέτας Κωνσταντίνος αναπληρώνεται από τον κ. Διαμαντόπουλο Κωνσταντίνο, 2ο αναπληρωματικό μέλος της μειοψηφίας της Περιφερειακής Επιτροπής. Ο κ. Αδαμόπουλος Θεοφάνης

(1ο αναπληρωματικό μέλος της μειοψηφίας) ενημέρωσε τηλεφωνικά ότι αδυνατεί να συμμετάσχει στη συνεδρίαση.

Τη συνεδρίαση παρακολούθησε (με τηλεδιάσκεψη) ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κ. Τελώνης Γεώργιος.

Για τη νομική υποστήριξη της Περιφερειακής Επιτροπής παρών με τηλεδιάσκεψη ήταν ο δικηγόρος της Νομικής Υπηρεσίας της Π.Δ.Ε. κ. Καρύδης Αριστείδης.

Χρέη γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Καρακωνσταντή Μαρία-Ηλίζα, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.: 243814/5159/21-07-2025 (ΑΔΑ: ΨΕΣ57Λ6-ΚΙΥ) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **8ο θέμα ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών μέχρι 31-12-2025, με αναθεώρηση, του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ Ε.Ο. 27ης ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΩ ΚΑΣΤΡΙΤΣΙ - ΑΡΓΥΡΑ», προϋπολογισμός: 1.500.000,00€, χρηματοδότηση: Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας (ΠΠΑ - πρώην ΠΔΕ) / ΣΑΝΠ 401 κ.ε.: 2023ΝΠ40100008, κωδ. MIS: 5221264, ανάδοχος : «ΔΟΣΕΚ ΑΤΕ»».

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της Επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.: **ΠΔΕ/ΔΤΕΑ/323211/6277/13-10-2025** εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. κ. Γιαννόπουλου Βασιλείου / Δ/ση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας της Π.Δ.Ε., η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

Κατόπιν (α) της από 30-09-2025 αίτησης του αναδόχου για παράταση της προθεσμίας περαίωσης έως την 15-06-2026 για τους λόγους που αναφέρεται σε αυτή και (β) της από 02-10-2025 Εισήγησης του Προϊσταμένου Τμήματος Συγκοινωνιακών, με την οποία εισηγείται παράταση της ημερομηνίας ολοκλήρωσης των εργασιών του έργου μέχρι 31-12-2025 και λαμβάνοντας υπόψη:

- 1) Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α/7-6-2010), όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.
- 2) Την αριθ. 36044/26-5-2025 (ΦΕΚ 2723Β'/02-06-2025) απόφαση του Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, με την οποία εγκρίθηκε η υπ' αριθ. 22/29-4-2025 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της ΠΔΕ, και με την οποία τροποποιείται ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας όπως είχε διαμορφωθεί με την υπ. αριθ. 31449/11-4-23 (ΦΕΚ 2551Β'/19-4-23) απόφαση του Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.
- 3) Την υπ' αριθμ. 01/2024 (ΑΔΑ: 95ΩΨ7Λ6-ΚΣΣ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

- 4) Την υπ' αριθμ. Πρωτ.: ΠΔΕ/ΔΔ/103893/2485/02-04-2025 (ΑΔΑ: Ψ94Μ7Λ6-Χ42) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί τροποποίησης της υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/4904/127/05-01-2024 (ΑΔΑ: 9ΦΖΦ7Λ6-532) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Αναπληρωτή Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.11 του άρθρου 160 του ν.3852/2010 (Α' 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει».
- 5) Την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/4908/128/05-01-2024 (ΑΔΑ: 98ΧΘ7Λ6-73Φ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- 6) Την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/8866/207/10-01-2024 (ΑΔΑ: ΨΧΝΑ7Λ6-ΚΗΥ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Προέδρου Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 175 του ν.3852/2010 (Α' 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει».
- 7) Την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/256086/5373/30-07-2025 (ΦΕΚ 4423/τ.Β'/18-08-2025) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και εξουσιοδότηση υπογραφής στους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων μετά την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με την 36044/26.05.2025 (Β' 2723) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου».
- 8) Τις σχετ. διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚΑ'147/8-8-16) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 20104/25/ΕΕ)», όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει για το έργο, και ειδικότερα το άρθρο 147.
- 9) Τις διατάξεις του Π.Δ. 7/13 (ΦΕΚ 26/Α/31-1-2013), καθώς και την υπ' αριθμ. 6/17-4-2013 (ΑΔΑ:ΒΕΑΑΝ-ΨΒΤ) Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
- 10) Το από 11-06-2025 με Αριθμ. Πρωτ. ΠΔΕ/ΔΤΕΑ/194020/3479 αίτημα της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας προς το Δασαρχείο Πατρών για χορήγηση άδειας επέμβασης σε δασική έκταση για τις απαραίτητες διαπλατύνσεις της οδού στο πλαίσιο κατασκευής του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ Ε.Ο. 27^{ης} ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΩ ΚΑΣΤΡΙΤΣΙ - ΑΡΓΥΡΑ».
- 11) Το από 13-06-2025 με Αριθμ. Πρωτ. ΠΔΕ/ΔΤΕΑ/198268/3568 αίτημα της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας για την έκδοση απόφασης σύμφωνης γνώμης για την επέμβαση σε δασική έκταση για τις απαραίτητες διαπλατύνσεις της οδού στο πλαίσιο κατασκευής του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ Ε.Ο. 27^{ης} ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΩ ΚΑΣΤΡΙΤΣΙ - ΑΡΓΥΡΑ» από το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας.
- 12) Την από 27-06-2025 Απόφαση 43/2025 (ΑΔΑ: 99ΙΗ7Λ6-8ΧΡ) , της 10^{ης} Τακτικής Συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας σύμφωνα με το οποίο παρέχεται η σύμφωνη γνώμη για επέμβαση σε δασική έκταση στο πλαίσιο κατασκευής του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ Ε.Ο. 27^{ης} ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΩ ΚΑΣΤΡΙΤΣΙ - ΑΡΓΥΡΑ».
- 13) Την από 03-07-2025 με Αριθμ. Πρωτ. ΠΔΕ/ΔΤΕΑ/215834/3952 Διαβίβαση της σύμφωνης γνώμης του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας για την επέμβαση σε δασική έκταση για το έργο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ Ε.Ο. 27^{ης} ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΩ ΚΑΣΤΡΙΤΣΙ - ΑΡΓΥΡΑ» προς το Δασαρχείο Πατρών.
- 14) Το από 28/07/2025 αίτημα με Αριθμ. Πρωτ. ΠΔΕ/ΔΤΕΑ/252917/4764 από την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων προς το Τμήμα Πολιτικής Γης και Εγγείων Βελτιώσεων Π.Ε. Αχαΐας, για χορήγηση βεβαίωσης περί μη ύπαρξης διαθέσιμων δημοσίων εκτάσεων στα πλαίσια έκδοσης άδειας επέμβασης σε δασική έκταση.
- 15) Το από 28/07/2025 αίτημα με Αριθμ. Πρωτ. ΠΔΕ/ΔΤΕΑ/252906/4762 από την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων προς την Κτηματική Υπηρεσία Αχαΐας, για χορήγηση βεβαίωσης περί μη ύπαρξης διαθέσιμων δημοσίων εκτάσεων στα πλαίσια έκδοσης άδειας επέμβασης σε δασική έκταση.
- 16) Την από 08/08/2025 με Αριθμ. Πρωτ. 95773 ΑΠΑ 2025 Χορήγηση βεβαίωσης του Άρθρου 2 παρ. 6 της ΥΑ 15277/2012 περί μη ύπαρξης διαθέσιμων δημοσίων εκτάσεων στα πλαίσια έκδοσης άδειας επέμβασης σε δασική έκταση, από την Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας & Κοινωφελών Περιουσιών – Κτηματική Υπηρεσία Αχαΐας.
- 17) Την από 19/08/2025 με Αριθμ. Πρωτ. ΠΔΕ/ΔΑΟΚΠΕΑ/253806/9367 Χορήγηση βεβαίωσης περί μη ύπαρξης διαθέσιμων δημοσίων εκτάσεων στα πλαίσια έκδοσης άδειας επέμβασης σε δασική έκταση, από το τμήμα Πολιτικής Γης και Εγγείων Βελτιώσεων Π.Ε. Αχαΐας.
- 18) Την από 26-08-2025 με Αριθμ. Πρωτ. ΠΔΕ/ΔΤΕΑ/281069/5339/26-08-2025 Διαβίβαση της Τεχνικής Έκθεσης, και των Βεβαιώσεων του Άρθρου 2 παρ. 6 της 115973/6088/27-10-2014 ΦΕΚ(2961/Β/2014) από την Κτηματική Υπηρεσία Αχαΐας και από το Τμήμα Πολιτικής Γης Π.Ε. Αχαΐας για την επέμβαση σε δασική έκταση για το έργο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ Ε.Ο. 27^{ης} ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΩ ΚΑΣΤΡΙΤΣΙ - ΑΡΓΥΡΑ» προς το Δασαρχείο Πατρών.

19) Την από 30/09/2025 (ΠΔΕ/ΔΤΕΑ/323211/6277/30-09-2025) αίτηση της αναδόχου για παράταση της προθεσμίας περαίωσης κατά οκτώ (08) μήνες, ήτοι μέχρι 15/06/2026.

20) Το γεγονός ότι δεν έχει χορηγηθεί η άδεια επέμβασης από το δασαρχείο με συνέπεια να μην μπορούν να εκτελεστούν οι εργασίες εκσκαφών διαπλάτυνσης της οδού, το οποίο γεγονός, επηρεάζει το σύνολο του έργου, καθώς πρέπει να προηγηθούν οι εργασίες διαπλάτυνσης της οδού και στη συνέχεια να ακολουθήσουν η κατασκευή των επενδεδυμένων τάφρων, οι ασφαλικές εργασίες και οι εργασίες σήμανσης και ασφάλειας.

21) Τα στοιχεία του έργου :

Προϋπολογισμός Μελέτης Δημοπράτησης	: 1.500.000,00€ με Φ.Π.Α
Πηγή Χρηματοδότησης/κωδικός	: ΣΑΝΠ401/2023ΝΠ40100008
Ποσό συμφωνητικού/ημερομηνία	: 928.593,59 € /15.10.2024
Συμβατική προθεσμία περαιώσεως	: 15.10.2025
Αρχική Σύμβαση (24ΣΥΜΝ015631804 2024-10-21)	: 928.593,59 € με ΦΠΑ.
1 ^{ος} ΑΠΕ / Απόφαση έγκρισης	: 1.237.092,20 € με ΦΠΑ./ 1541/2025
Ποσοστό υλοποίησης φυσικού αντικειμένου	: 20,00 %
Ποσοστό απορρόφησης οικονομικού αντικειμένου	: 0,00 %
Προτεινόμενη παράταση προθεσμίας	: 31.12.2025

Εισηγούμαστε

Την έγκριση της 1ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ Ε.Ο. 27^{ης} ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΩ ΚΑΣΤΡΙΤΣΙ - ΑΡΓΥΡΑ», για εβδομήντα επτά (77) ημέρες, ήτοι μέχρι 31/12/2025 λόγω λήξης του προγράμματος χρηματοδότησης, με αναθεώρηση επειδή η καθυστέρηση του συνόλου των εργασιών του έργου δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου, αλλά οφείλεται στο γεγονός ότι δεν έχει χορηγηθεί ακόμη έως και σήμερα η άδεια επέμβασης σε δασική έκταση, για την απαραίτητη διαπλάτυνση της οδού στο πλαίσιο κατασκευής του έργου προκειμένου να αποκτηθεί ικανό πλάτος για την ασφαλή κυκλοφορία δύο οχημάτων.

Η εισήγηση του Προϊσταμένου του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων Π.Ε. Αχαΐας έχει ως κάτωθι:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΧΑΪΑΣ
 ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Πάτρα 02 / 10 / 2025

Προς τον Προϊστάμενο
 Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε Αχαΐας
 ΠΔΕ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος Αντώνης Δημητρόπουλος, Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ, Προϊστάμενος του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας,

έχοντας υπόψη:

1. Τις ισχύουσες διατάξεις που διέπουν την εκτέλεση των Δημοσίων Έργων.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν.4412/2016, όπως ισχύουν σήμερα.
3. Το φάκελο της Εργολαβίας του έργου: «**ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ Ε.Ο. 27^{ης} ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΩ ΚΑΣΤΡΙΤΣΙ - ΑΡΓΥΡΑ**», κωδικού έργου: 2023ΝΠ0100008.
4. Την από 15-10-2024 (ΑΔΑ:951Τ7Λ6-2ΡΡ & ΑΔΑΜ:24ΣΥΜΝ015631804 2024-10-21) Σύμβαση ποσού 928.593,59 € (με ΦΠΑ 24%) κατασκευής του έργου: «**ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ Ε.Ο. 27^{ης} ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΩ ΚΑΣΤΡΙΤΣΙ - ΑΡΓΥΡΑ**» προϋπολογισμού 1.500.000,00 € με ΦΠΑ 24%.
5. Τα λοιπά στοιχεία του φακέλου της ως άνω εργολαβίας, από τα οποία προκύπτει ότι η ημερομηνία περαίωσης είναι η 15-10-2025.
6. Το από 11-06-2025 με Αριθμ. Πρωτ. ΠΔΕ/ΔΤΕΑ/194020/3479 αίτημα της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας προς το Δασαρχείο Πατρών για χορήγηση άδειας επέμβασης σε δασική έκταση για τις απαραίτητες διαπλατύνσεις της οδού στο πλαίσιο κατασκευής του έργου «**ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ Ε.Ο. 27^{ης} ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΩ ΚΑΣΤΡΙΤΣΙ - ΑΡΓΥΡΑ**».
7. Το από 13-06-2025 με Αριθμ. Πρωτ. ΠΔΕ/ΔΤΕΑ/198268/3568 αίτημα της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας για την έκδοση απόφασης σύμφωνης γνώμης για την επέμβαση σε δασική έκταση για τις απαραίτητες διαπλατύνσεις της οδού στο πλαίσιο κατασκευής του έργου «**ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ Ε.Ο. 27^{ης} ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΩ ΚΑΣΤΡΙΤΣΙ - ΑΡΓΥΡΑ**» από το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας.

8. Την 43/2025 απόφαση (ΑΔΑ: 99ΙΗ7Λ6-8ΧΡ), της 10^{ης} Τακτικής Συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας σύμφωνα με το οποίο παρέχεται η σύμφωνη γνώμη για επέμβαση σε δασική έκταση στο πλαίσιο κατασκευής του έργου **«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ Ε.Ο. 27^{ης} ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΩ ΚΑΣΤΡΙΤΣΙ - ΑΡΓΥΡΑ»**.
9. Την από 03-07-2025 με Αριθμ. Πρωτ. ΠΔΕ/ΔΤΕΑ/215834/3952, Διαβίβαση στο Δασαρχείο πατρών, της σύμφωνης γνώμης του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας για την επέμβαση σε δασική έκταση για το έργο **«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ Ε.Ο. 27^{ης} ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΩ ΚΑΣΤΡΙΤΣΙ - ΑΡΓΥΡΑ»**.
10. Το από 28/07/2025 αίτημα με Αριθμ. Πρωτ. ΠΔΕΑ/ΔΤΕΑ/252917/4764 από την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων προς το Τμήμα Πολιτικής Γης και Εγγείων Βελτιώσεων Π.Ε. Αχαΐας, για χορήγηση βεβαίωσης περί μη ύπαρξης διαθέσιμων δημοσίων εκτάσεων στα πλαίσια έκδοσης άδειας επέμβασης σε δασική έκταση.
11. Το από 28/07/2025 αίτημα με Αριθμ. Πρωτ. ΠΔΕΑ/ΔΤΕΑ/252906/4762 από την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων προς την Κτηματική Υπηρεσία Αχαΐας, για χορήγηση βεβαίωσης περί μη ύπαρξης διαθέσιμων δημοσίων εκτάσεων στα πλαίσια έκδοσης άδειας επέμβασης σε δασική έκταση.
12. Την από 08/08/2025 με Αριθμ. Πρωτ. 95773 ΑΠΑ 2025 Χορήγηση βεβαίωσης του Άρθρου 2 παρ. β της ΥΑ 15277/2012 περί μη ύπαρξης διαθέσιμων δημοσίων εκτάσεων στα πλαίσια έκδοσης άδειας επέμβασης σε δασική έκταση, από την Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας & Κοινοφελών Περιουσιών – Κτηματική Υπηρεσία Αχαΐας.
13. Την από 19/08/2025 με Αριθμ. Πρωτ. ΠΔΕ/ΔΑΟΚΠΕΑ/253806/9367 Χορήγηση βεβαίωσης περί μη ύπαρξης διαθέσιμων δημοσίων εκτάσεων στα πλαίσια έκδοσης άδειας επέμβασης σε δασική έκταση, από το τμήμα Πολιτικής Γης και Εγγείων Βελτιώσεων Π.Ε. Αχαΐας.
14. Την από 26-08-2025 με Αριθμ. Πρωτ. ΠΔΕ/ΔΤΕΑ/281069/5339/26-08-2025 Διαβίβαση της Τεχνικής Έκθεσης, και των Βεβαιώσεων του Άρθρου 2 παρ. 6 της 115973/6088/27-10-2014 ΦΕΚ(2961/Β/2014) από την Κτηματική Υπηρεσία Αχαΐας και από το Τμήμα Πολιτικής Γης Π.Ε. Αχαΐας για την επέμβαση σε δασική έκταση για το έργο **«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ Ε.Ο. 27^{ης} ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΩ ΚΑΣΤΡΙΤΣΙ - ΑΡΓΥΡΑ»** προς το Δασαρχείο Πατρών.
15. Την από 30/09/2025 (ΠΔΕ/ΔΤΕΑ/323211/6277/30-09-2025) αίτηση της αναδόχου για παράταση της προθεσμίας περαίωσης κατά οκτώ (08) μήνες, ήτοι μέχρι 15/06/2026.
16. Το γεγονός ότι δεν έχει χορηγηθεί η άδεια επέμβασης από το δασαρχείο με συνέπεια να μην μπορούν να εκτελεστούν οι εργασίες εκσκαφών διαπλάτυνσης της οδού, το οποίο γεγονός, επηρεάζει το σύνολο του έργου, καθώς πρέπει να προηγηθούν οι

εργασίες διαπλάτυνσης της οδού και στη συνέχεια να ακολουθήσουν η κατασκευή των επενδεδυμένων τάφρων, οι ασφαλιστικές εργασίες και οι εργασίες σήμανσης και ασφάλειας.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ

Την έγκριση της 1ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου «**ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ Ε.Ο. 27^{ης} ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΩ ΚΑΣΤΡΙΤΣΙ - ΑΡΓΥΡΑ**», για εβδομήντα επτά (77) ημέρες, ήτοι μέχρι **31/12/2025**, λόγω λήξης του προγράμματος χρηματοδότησης και κατ' εφαρμογή του άρθρου 147 του Ν4412/16 (όπως ισχύει), επειδή η καθυστέρηση του συνόλου των εργασιών του έργου δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου, αλλά οφείλεται στο ότι δεν έχει χορηγηθεί ακόμη έως και σήμερα η άδεια επέμβασης σε δασική έκταση, για την απαραίτητη διαπλάτυνση της οδού στο πλαίσιο κατασκευής του έργου προκειμένου να αποκτηθεί ικανό πλάτος για την ασφαλή κυκλοφορία δύο οχημάτων στην υπό κατασκευή οδό.

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον Προϊστάμενο του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων Π.Ε. Αχαΐας της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας της Π.Δ.Ε. κ. Δημητρόπουλο Αντώνιο, για παροχή διευκρινήσεων επί του θέματος.

Με βάση τα παραπάνω η Περιφερειακή Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και λαμβάνοντας υπόψη:

- Την υπ' αριθ. πρωτ. 275694/5729/20.08.2025 (ΑΔΑ: 9Υ9Λ7Λ6-ΑΦΨ) Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας με θέμα: «Τροποποίηση της υπ' αριθ. 4904/127/05.01.2024 (ΑΔΑ: 9ΦΖΦ7Λ6-532) Απόφασης Περιφερειάρχη «Ορισμός Αναπληρωτή Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.11 του άρθρου 160 του ν.3852/2010 (Α' 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει».
- Την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/4908/128/05-01-2024 (ΑΔΑ: 98ΧΘ7Λ6-73Φ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως τροποποιήθηκε με την ΠΔΕ/ΔΔ/124080/2465/19-04-2024 (ΑΔΑ: 6ΝΟΥ7Λ6-7Ρ6) απόφαση του ιδίου.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την 1η παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών **μέχρι 31-12-2025**, με αναθεώρηση, του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ Ε.Ο. 27ης ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΩ ΚΑΣΤΡΙΤΣΙ - ΑΡΓΥΡΑ», προϋπολογισμός: 1.500.000,00€, χρηματοδότηση: Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας (ΠΠΑ - πρώην ΠΔΕ) / ΣΑΝΠ 401 κ.ε.: 2023ΝΠ40100008, κωδ. ΜΙΣ: 5221264, ανάδοχος: «ΔΟΣΕΚ ΑΤΕ», για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**ΤΑ ΜΕΛΗ****ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΟΝΑΝΟΣ**