



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Πληροφορίες: Καρακωνσταντή Μαρία-Ηλίζα
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

Αριθ.Αποφ. 1287/2022

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 41

41^η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (ΜΙΚΤΗ)

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα σήμερα, την 04^η Οκτωβρίου 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 πραγματοποιήθηκε τακτική συνεδρίαση δια ζώσης και με ταυτόχρονη δυνατότητα τηλεδιάσκεψης (e:Presence.gov.gr), της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΓΠΟΕ/294404/1694/30-09-2022 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στη συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου έντεκα (11) μελών τα παρακάτω μέλη:

1. Φίλιας Ανδρέας - Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Μαυρομάτης Αθανάσιος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Γιαννόπουλος Βασίλειος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
4. Κατσαρή – Μαυραγάνη Κωνσταντούλα - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
5. Καρπέτας Κωνσταντίνος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Μωραΐτης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
7. Βούλγαρη – Πολονύφη Αμαλία - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
8. Κοντογιάννης Γεώργιος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
9. Κωστακόπουλος Χρήστος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

Στη συνεδρίαση δεν συμμετείχαν καίτοι προσκλήθηκαν τα τακτικά μέλη της Επιτροπής κ. Κοροβέσης Νικόλαος και κ. Καπλάνης Διονύσιος.

Τη συνεδρίαση παρακολούθησε ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κ. Τελώνης Γεώργιος (τηλεδιάσκεψη).

Χρέη γραμματέων άσκησαν η Καρακωνσταντή Μαρία – Ηλίζα και η Τσούμα Βασιλική, υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.:220297/3772/02-09-2020 (ΑΔΑ: ΩΦΟΚ7Λ6-Χ15) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **7^ο θέμα ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Έγκριση 3^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης του υποέργου: «Τμήμα Α: Πύργος (σιδηροδρομική γραμμή) έως είσοδο Αγίου Ιωάννη», προϋπολογισμός: 3.750.000,00€ (με Φ.Π.Α.) του έργου με τίτλο: «Βελτίωση προσβασιμότητας Επαρχιακού δικτύου από Κατάκολο (διασταύρωση Αγίου Ανδρέα) έως την είσοδο Πύργου (σιδηροδρομική γραμμή)», χρηματοδότηση: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020» με ΟΠΣ 5045654/ΣΑΕΠ 001-1, κ.ε.: 2019ΕΠ00110033, ανάδοχος: «ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΤΕ»».

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της Επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.: **ΠΔΕ/ΔΤΕΗ/259784/4027/23-09-2022** εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. κ. Μαυρομμάτη Αθανασίου / Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ηλείας της Π.Δ.Ε., η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

Έχοντας υπόψη:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Προϋπολ. Μελέτης Δημοπράτησης	: 3.750.000,00 μετά του Φ.Π.Α
Ημερομηνία Δημοπράτησης	: 30/06/2020
Έκπτωση Δημοπρασίας	: 51,27%
Ποσό σύμβασης /Ημερ. σύμβασης	: 1.827.461,94€ (με Φ.Π.Α)/ 12.11.2020
Ημερομηνία εγκατάστασης	: 12/11/2020
Συμβατική Περαίωση	: 12/02/2022
1 ^η Εγκεκριμένη Παράταση	: 12/06/2022 αρ. 130/2022(αδα:ΨΛΨΜ7Λ6- ΟΩΚ) απόφαση Οικ. Επιτροπής Π.Δ.Ε.
2 ^η Εγκεκριμένη Παράταση	: 30/09/2022 αρ. 740/2022(αδα:6Σ647Λ6- Υ41) απόφαση Οικ. Επιτροπής Π.Δ.Ε.
Προτεινόμενη περαίωση	: 31/12/2022

Πιστώσεις

: ΠΔΕ ΣΑΕΠ 001/1-

Κωδικός έργου 2019ΕΠ00110033

Σας αποστέλλουμε, σε φωτοαντίγραφο, την από 30/08/2022 εμπρόθεσμη αίτηση της αναδόχου κατασκευαστικής εταιρίας «ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΤΕ» του έργου του θέματος, με την οποία αιτείται παράταση της συνολικής συμβατικής προθεσμίας εκτελέσεως του ανωτέρω έργου κατά τρεις (3) μήνες, ήτοι μέχρι 31/12/2022 και σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Το ποσοστό υλοποίησης του σημερινού σταδίου εκτέλεσης των εργασιών του έργου ανέρχεται περίπου στο 67,00% του συμβατικού αντικειμένου.

2. Η ανάδοχος κατασκευαστική εταιρεία με την επωνυμία «ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΤΕ», με την υπ'αρ. πρωτ. 186736/2723/20.6.2022 αίτησή της, υπέβαλε Ειδική Δήλωση Διακοπής εργασιών για το ως άνω έργο λόγω καθυστέρησης πληρωμής της 7^{ης} Εντολής Πιστοποίησης Εργασιών, πέραν του διμήνου από την υποβολή της, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου και σύμφωνα με το άρθρο 161 του Ν.4412/2016. Η ως άνω αίτηση έγινε αποδεκτή με την υπ'αρ. πρωτ. 186736/2723/24.6.2022 (ΑΔΑ 610Τ7Λ6-9ΓΣ) Απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας/ Τ.Σ.Ε. της Π.Ε. Ηλείας.

3. Η ανάδοχος κατασκευαστική εταιρεία με την υπ'αρ. πρωτ. 252797/3866/23.8.2022 αίτησή της υπέβαλε αίτηση με την οποία κοινοποίησε στην Υπηρεσία την απόδειξη πληρωμής της 7^{ης} Εντολής Πιστοποίησης Εργασιών. Σύμφωνα με αυτήν, η αποπληρωμή της 7^{ης} Εντολής Πιστοποίησης Εργασιών για το έργο του θέματος πραγματοποιήθηκε στις 9/8/2022. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία, άμεσα, προέβη σε άρση της διακοπής εργασιών μέσω έκδοσης της υπ'αρ. πρωτ. ΟΙΚ. 252797/3866/25-8-2022 Απόφαση (ΑΔΑ:Ω8ΡΝ7Λ6-ΗΘΑ).

4. Στη συνέχεια, η ανάδοχος κατασκευαστική εταιρεία, με την από 30/08/2022 αίτησή της, η οποία έλαβε το υπ'αρ. 259784/4027/31-8-2022 πρωτόκολλο της Υπηρεσίας, αιτήθηκε την 3^η Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου, για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών, ήτοι μέχρι 31/12/2022 προκειμένου να ολοκληρώσει το συμβατικό αντικείμενο του έργου.

Στο σημείο αυτό σημειώνεται ότι η προαναφερόμενη υπ'αρ. πρωτ. 186736/2723/24.6.2022 (ΑΔΑ 610Τ7Λ6-9ΓΣ) Απόφαση Διακοπής Εργασιών ίσχυσε για χρονικό διάστημα 50 ημερών (από 20.6.2022 έως 9.8.2022) για το ως άνω έργο.

5. Για την ολοκλήρωση του συμβατικού αντικειμένου του έργου, απαιτείται η έγκριση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που προβλέπονται στη μελέτη του εν θέματι έργου, από την Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Η Υπηρεσία έχει αποστείλει, με τα υπ' αριθ. πρωτ. 254726/4504/4-11-2021 και 257224/3971/29-8-2022 έγγραφά της, το σχετικό φάκελο με τα απαραίτητα δικαιολογητικά και σχέδια στη Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, και κατόπιν πρόσφατης τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχε με την αρμόδια υπάλληλο που χειρίζεται τον προαναφερθέντα φάκελο, ενημερώθηκε ότι η απόφαση έγκρισης των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων του έργου του θέματος πρόκειται σε εύλογο χρονικό διάστημα να εκδοθεί και στη συνέχεια να σταλεί στο Εθνικό Τυπογραφείο προς δημοσίευση.

6. Με το υπ'αριθμ. πρωτ. Οικ.3970/16-9-2022 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Π.Δ.Ε., το οποίο και σας αποστέλλουμε συνημμένα, έχει χορηγηθεί η Σύμφωνη Γνώμη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Π.Δ.Ε. για την 3^η παράταση της προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου έως και 31/12/2022.

Για τους προαναφερθέντες λόγους, η Υπηρεσία μας εισηγείται υπέρ της έγκρισης της 3^{ης} Παράτασης προθεσμίας για το έργο με τίτλο του θέματος, ήτοι έως τις 31/12/2022, και σύμφωνα με την παρ. 8.α του άρθρου 147 του Ν.4412/2016, δηλαδή χωρίς αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου και με αναθεώρηση τιμών, προκειμένου να καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση αυτού. Σημειώνεται δε ότι, η τυχόν εκτιμώμενη οικονομική επιβάρυνση που θα προκύψει από την αιτούμενη παράταση προθεσμίας (λόγω αύξησης της δαπάνης αναθεώρησης) καλύπτεται από τον συμβατικό προϋπολογισμό του έργου.

Βάσει των ανωτέρω, και σύμφωνα με το άρθρο 3, παρ.2, εδαφ.δ του Π.Δ.7/2013 (ΦΕΚ 26/31.01.2013 τ.Α) και του άρθρου 40 του Ν. 4735/2020 - ΦΕΚ 197/Α/12-10-2020 παρακαλούμε όπως αποφασίσετε σχετικά με την αιτούμενη παράταση περαίωσης του έργου.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στην κα Παναγιωτοπούλου Αθανασία – Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηλείας της Π.Δ.Ε., για παροχή διευκρινήσεων επί του θέματος.

Με βάση τα παραπάνω η Οικονομική Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87/7.6.2010/τ. Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
- Την υπ' αριθμ. 03/2022 (ΑΔΑ: 6ΚΟ17Λ6-ΡΑΝ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. 9456/193/14-01-2022 (ΦΕΚ 26/τ.ΥΟΔΔ/20.01.2022) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Προέδρου και μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. 9406/191/13-01-2022 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 27/τ.ΥΟΔΔ/20.01.2022) περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως ισχύει.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. 9405/190/13-01-2022 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 141/τ.Β'/20.01.2022) περί «Μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως ισχύει.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την 3^η παράταση προθεσμίας περαίωσης του υποέργου: «Τμήμα Α: Πύργος (σιδηροδρομική γραμμή) έως είσοδο Αγίου Ιωάννη», προϋπολογισμός: 3.750.000,00€ (με Φ.Π.Α.) του έργου με τίτλο: «Βελτίωση προσβασιμότητας Επαρχιακού δικτύου από Κατάκολο (διασταύρωση Αγίου Ανδρέα) έως την είσοδο Πύργου (σιδηροδρομική γραμμή)», χρηματοδότηση: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020» με ΟΠΣ 5045654/ΣΑΕΠ 001-1, κ.ε.: 2019ΕΠ00110033, ανάδοχος: «ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΤΕ», έως τις **31/12/2022** και σύμφωνα με την παρ. 8.α του άρθρου 147 του Ν.4412/2016, δηλαδή χωρίς αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου και με αναθεώρηση τιμών, για τους αναφερόμενους λόγους στο εισηγητικό μέρος της παρούσας.

Σημειώνεται δε ότι, η τυχόν εκτιμώμενη οικονομική επιβάρυνση που θα προκύψει από την αιτούμενη παράταση προθεσμίας (λόγω αύξησης της δαπάνης αναθεώρησης) καλύπτεται από τον συμβατικό προϋπολογισμό του έργου.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΙΛΙΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η Γραμματέας

Καρακωνσταντή Μαρία-Ηλίζα