



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής  
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32  
264 41 Πάτρα  
Πληροφορίες: Τσούμα Βασιλική  
Τηλέφωνο: 2613 613517-8  
e-mail: [koin.oik@pde.gov.gr](mailto:koin.oik@pde.gov.gr)

**Αριθ.Αποφ. 50/2023**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 5**

**5<sup>η</sup> ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (ΜΙΚΤΗ)**

**ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ**

Στην Πάτρα σήμερα, την 31<sup>η</sup> Ιανουαρίου 2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 πραγματοποιήθηκε τακτική συνεδρίαση δια ζώσης και με ταυτόχρονη δυνατότητα τηλεδιάσκεψης (e:Presence.gov.gr), της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: ΠΔΕ/ΓΠΟΕ/29738/117/27-01-2023 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στη συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου έντεκα (11) μελών τα παρακάτω μέλη:

1. Φίλιας Ανδρέας - Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Μπονάνος Χαράλαμπος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
3. Κατσαρή - Μαυραγάνη Κωνσταντούλα - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
4. Καπλάνης Διονύσιος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
5. Μωραΐτης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
6. Σαλμά Μαρία - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
7. Παπαδόπουλος Παναγιώτης - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
8. Βούλγαρη – Πολονύφη Αμαλία - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
9. Κοντογιάννης Γεώργιος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
10. Δριβίλας Δημήτριος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
11. Κωστακόπουλος Χρήστος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

Χρέη γραμματέων άσκησαν η Καρακωνσταντή Μαρία – Ηλίζα και η Τσούμα Βασιλική, υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.:220297/3772/02-09-2020 (ΑΔΑ: ΩΦΟΚ7Λ6-Χ15) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **4<sup>ο</sup> θέμα ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Έγκριση 4ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του υποέργου: «Τμήμα Α: Πύργος (σιδηροδρομική γραμμή) έως είσοδο Αγίου Ιωάννη», προϋπολογισμός: 3.750.000,00€ (με Φ.Π.Α.) του έργου με τίτλο: «Βελτίωση προσβασιμότητας Επαρχιακού δικτύου από Κατάκολο (διασταύρωση Αγίου Ανδρέα) έως την είσοδο Πύργου (σιδηροδρομική γραμμή)», χρηματοδότηση: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020» με ΟΠΣ 5045654/ΣΑΕΠ 001-1, κ.ε.: 2019ΕΠ00110033, ανάδοχος: «ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΤΕ»».

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της Επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.:**ΠΔΕ/ΔΤΕΗ/25253/252/25-01-2023** εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. κ. Μαυρομμάτη Αθανασίου / Δ/ση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηλείας της Π.Δ.Ε., η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

Έχοντας υπόψη:

#### ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Προϋπολ. Μελέτης Δημοπράτησης	: 3.750.000,00 μετά του Φ.Π.Α
Ημερομηνία Δημοπράτησης	: 30/06/2020
Έκπτωση Δημοπρασίας	: 51,27%
Ποσό σύμβασης /Ημερ. σύμβασης	: 1.827.461,94€ (με Φ.Π.Α)/ 12.11.2020
Ημερομηνία εγκατάστασης	: 12/11/2020
Συμβατική Περαίωση	: 12/02/2022
1 <sup>η</sup> Εγκεκριμένη Παράταση	: 12/06/2022 αρ. 130/2022(αδα:ΨΛΨΜ7Λ6- ΟΩΚ) απόφαση Οικ. Επιτροπής Π.Δ.Ε.
2 <sup>η</sup> Εγκεκριμένη Παράταση	: 30/09/2022 αρ. 740/2022(αδα:6Σ647Λ6- Υ41) απόφαση Οικ. Επιτροπής Π.Δ.Ε.
3 <sup>η</sup> Εγκεκριμένη Παράταση	: 31/12/2022 αρ. 1287/2022(αδα:Ψ8Λ47Λ6-ΗΒΡ) απόφαση Οικ. Επιτροπής Π.Δ.Ε.
Προτεινόμενη περαίωση	: 30/4/2023
Πιστώσεις	: ΠΔΕ ΣΑΕΠ 001/1- Κωδικός έργου 2019ΕΠ00110033

Σας αποστέλλουμε, σε φωτοαντίγραφο, την από 30/11/2022 εμπρόθεσμη αίτηση της αναδόχου κατασκευαστικής εταιρίας «ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΤΕ» του έργου του θέματος, με την οποία αιτείται παράταση της συνολικής συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσως του ανωτέρω έργου κατά πέντε (5) μήνες, ήτοι μέχρι 31/5/2023 και σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Το ποσοστό υλοποίησης του σημερινού σταδίου εκτέλεσης των εργασιών του έργου ανέρχεται περίπου στο 70,00% του συμβατικού αντικειμένου ενώ συνεχίζεται η πρόοδος εκτέλεσης των εργασιών στο έργο. Οι υπολειπόμενες εργασίες για την ολοκλήρωση του συμβατικού αντικειμένου του έργου είναι η ολοκλήρωση ανάπλασης του νοτίου πεζοδρομίου (ήδη εκτελείται), η ασφαλτόστρωση της οδού και η σήμανση αυτής.

2. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία/ Τ.Σ.Ε. της Π.Ε. Ηλείας, έως σήμερα, έχει εκδώσει τις υπ' αρ. πρωτ. 120234/1738/3-5-2022 (ΑΔΑ: Ψ0617Λ6-Ρ0Ω) και 186736/2723/24.6.2022 (ΑΔΑ 610Τ7Λ6-9ΓΣ) Αποφάσεις Αποδοχής των από 20.4.2022 και 20.6.2022 Ειδικών Δηλώσεων Διακοπής εργασιών της ανάδοχου κατασκευαστικής εταιρείας με την επωνυμία «ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΤΕ», συνολικής διάρκειας 72 ημερών, λόγω καθυστέρησης πληρωμής της 5<sup>ης</sup> και 7<sup>ης</sup> Εντολής Πιστοποίησης Εργασιών αντίστοιχα, πέραν του διμήνου από την υποβολή τους,.

3. Η ανάδοχος κατασκευαστική εταιρεία, με την από 29/11/2022 αίτησή της, η οποία έλαβε το υπ' αρ. 371004/5834/30-11-2022 πρωτόκολλο της Υπηρεσίας, αιτείται την 4<sup>η</sup> Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου, για χρονικό διάστημα πέντε (5) μηνών, ήτοι μέχρι 31/5/2023 προκειμένου να ολοκληρώσει το συμβατικό αντικείμενο του έργου.

4. Για την ολοκλήρωση του συμβατικού αντικειμένου του έργου, απαιτείται η σύνταξη Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών για να συμπεριλάβει αυξομειώσεις ποσοτήτων ορισμένων συμβατικών εργασιών όπως αυτές προέκυψαν από ακριβέστερες προμετρήσεις και επιμετρήσεις με την πρόοδο του έργου καθώς και την αναθεώρηση των τιμών των εργασιών όπως αυτή προέκυψε μετά την έκδοση των νέων συντελεστών αναθεώρησης.

5. Επίσης, κατά το στάδιο κατασκευής του έργου προέκυψε η ανάγκη μερικής τροποποίησης των σχεδίων της κυκλοφοριακής μελέτης του εν θέματι έργου αφού παρατηρήθηκαν προβλήματα στη δυνατότητα στρεφουσών κινήσεων βαρέων οχημάτων (π.χ. συρόμενων) κατά την είσοδο και έξοδο αυτών από την κύρια – υπό βελτίωση-επαρχιακή οδό προς τις παράπλευρες δημοτικές οδούς.

Κατόπιν αυτού και μετά την από 8-7-2022 γνωμοδότηση της αναδόχου εταιρείας/παρόχου Υπηρεσίας ΓΙΑΚΟΜ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. ως προς τις προτεινόμενες τροποποιήσεις καθώς και τη σύμφωνη γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου της Π.Ε. Ηλείας, διατυπωμένη στο 4ο θέμα του υπ' αριθμ. 3ου/2022 Πρακτικού αυτού, η Υπηρεσία προέβη στην έκδοση της υπ' αριθμ. ΟΙΚ.255189/3930/25-8-2022 (ΑΔΑ:ΩΤΕΜ7Λ6-ΗΚΜ) απόφασης Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ηλείας με θέμα: Έγκριση Τροποποίησης της Μελέτης του έργου με τίτλο: «Βελτίωση προσβασιμότητας επαρχιακού δικτύου από Κατάκολο (διασταύρωση Αγίου Ανδρέα) έως την είσοδο του Πύργου (σιδηροδρομική γραμμή), Υποέργο : Τμήμα Α : Πύργος (σιδηροδρομική γραμμή) έως είσοδο Αγίου Ιωάννη»

6. Με το υπ' αριθμ. 257224/3971/29-8-2022 έγγραφο της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ηλείας διαβιβάστηκε η ανωτέρω περιγραφόμενη, στο αρ. 5 σχετικό, απόφαση της Δ.Τ.Ε. με τα συνημμένα τροποποιημένα σχέδια που τη συνοδεύουν, στη Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου της Α.Δ.Π.Δ.Ε&Ι. προκειμένου να εγκριθούν οι τροποποιημένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις του έργου του θέματος

7. Η Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου της Α.Δ.Π.Δ.Ε&Ι. με το υπ' αρ. πρωτ. 170438/11-11-2022 έγγραφό της, το οποίο έλαβε το υπ' αρ. πρωτ. 348526/5413/11-11-2022 πρωτόκολλο της Υπηρεσίας, ζήτησε τη λήψη νέας απόφασης του αρμόδιου συλλογικού οργάνου (Περιφερειακού Συμβουλίου) για τις ως άνω τροποποιήσεις, με τον αντίστοιχο έλεγχο νομιμότητας.

8. Η Υπηρεσία μας με το αρ. πρωτ. οικ. 357606/5583/18-11-2022 έγγραφό της απέστειλε σχετική εισήγηση προς το Περιφερειακό Συμβούλιο της Π.Δ.Ε., το οποίο στην 22<sup>η</sup> τακτική συνεδρίασή του συζήτησε το θέμα και εξέδωσε την υπ' αριθμ. 69/2022 απόφαση (αδα:692Η7Λ6-ΜΚΟ) με θέμα: «Έγκριση Τροποποίησης της υπ' αριθμ. 44/2021 (ΑΔΑ: 6ΠΘ97Λ6-ΦΜΟ) Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Δ.Ε. με θέμα: «Έγκριση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που προβλέπονται στη μελέτη του Υποέργου: «Τμήμα Α: Πύργος (σιδηροδρομική γραμμή) έως είσοδο Αγίου Ιωάννη» του Έργου με τίτλο : «Βελτίωση προσβασιμότητας Επαρχιακού δικτύου από Κατάκολο (διασταύρωση Αγίου Ανδρέα) έως την είσοδο Πύργου (σιδηροδρομική γραμμή)», που είναι ενταγμένο και χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014- 2020», με Κωδικό ΟΠΣ 5045654, λόγω τροποποίησης της μελέτης.

9. Για την ολοκλήρωση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων του έργου, απαιτείται η έγκριση των τροποποιημένων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων της μελέτης του εν θέματι έργου από την Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης καθώς και η αποστολή τους στο Εθνικό Τυπογραφείο προς δημοσίευση.

10. Κατά την άποψη της Υπηρεσίας η ολοκλήρωση του συμβατικού αντικειμένου του εν θέματι έργου μπορεί να υλοποιηθεί σε χρονικό διάστημα κατά ένα μήνα λιγότερο του χρόνου που ζήτησε η ανάδοχος κατασκευαστική εταιρεία με την από 30/11/2022 αίτησή της, ήτοι έως τις 30/4/2023.

11. Με το υπ' αριθμ. πρωτ. 5965/28-12-2022 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Π.Δ.Ε., το οποίο και σας αποστέλλουμε συνημμένα, έχει χορηγηθεί η Σύμφωνη Γνώμη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Π.Δ.Ε. για την 4<sup>η</sup> παράταση της προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου έως και 30/4/2023.

Για τους προαναφερθέντες λόγους, η Υπηρεσία μας εισηγείται υπέρ της έγκρισης της 4<sup>ης</sup> Παράτασης προθεσμίας για το έργο με τίτλο του θέματος, ήτοι έως τις 30/4/2023, και σύμφωνα με την παρ. 8.α του άρθρου 147 του Ν.4412/2016, δηλαδή χωρίς αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου και με αναθεώρηση τιμών, προκειμένου

να καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση αυτού. Σημειώνεται δε ότι, η τυχόν εκτιμώμενη οικονομική επιβάρυνση που θα προκύψει από την αιτούμενη παράταση προθεσμίας (λόγω αύξησης της δαπάνης αναθεώρησης) θα καλυφθεί από τροποποίηση του εγκεκριμένου συμβατικού προϋπολογισμού του έργου.

Βάσει των ανωτέρω, και σύμφωνα με το άρθρο 3, παρ.2, εδαφ.δ του Π.Δ.7/2013 (ΦΕΚ 26/31.01.2013 τ.Α) και του άρθρου 40 του Ν. 4735/2020 - ΦΕΚ 197/Α/12-10-2020 παρακαλούμε όπως αποφασίσετε σχετικά με την αιτούμενη παράταση περαίωσης του έργου.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στην κα Παναγιωτοπούλου Αθανασία – Προϊσταμένη της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ηλείας της Π.Δ.Ε., για παροχή διευκρινήσεων επί του θέματος.

Με βάση τα παραπάνω η Οικονομική Επιτροπή και αφού έλαβε υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87/7.6.2010/τ. Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
- Την υπ' αριθμ. 03/2022 (ΑΔΑ: 6ΚΟ17Λ6-ΡΑΝ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. 9456/193/14-01-2022 (ΦΕΚ 26/τ.ΥΟΔΔ/20.01.2022) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Προέδρου και μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. 9406/191/13-01-2022 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 27/τ.ΥΟΔΔ/20.01.2022) περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως ισχύει.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ.:412911/6151/30-12-2022 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 1220/τ.ΥΟΔΔ/31.12.2022) περί «Παράτασης της Θητείας των Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» έως 31.12.2023.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. 9405/190/13-01-2022 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 141/τ.Β'/20.01.2022) περί «Μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως ισχύει.

#### **ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ**

Εγκρίνει την 4η παράταση προθεσμίας περαίωσης, με αναθεώρηση τιμών, του υποέργου: «Τμήμα Α: Πύργος (σιδηροδρομική γραμμή) έως είσοδο Αγίου Ιωάννη», προϋπολογισμός: 3.750.000,00€ (με Φ.Π.Α.) του έργου με τίτλο: «Βελτίωση προσβασιμότητας Επαρχιακού δικτύου από Κατάκολο

(διασταύρωση Αγίου Ανδρέα) έως την είσοδο Πύργου (σιδηροδρομική γραμμή)», χρηματοδότηση: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020» με ΟΠΣ 5045654/ΣΑΕΠ 001-1, κ.ε.: 2019ΕΠ00110033, ανάδοχος: «ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΤΕ», **μέχρι τις 30/04/2023**, σύμφωνα με την παρ. 8.α του άρθρου 147 του Ν.4412/2016, για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας.

Η τυχόν εκτιμώμενη οικονομική επιβάρυνση που θα προκύψει από την αιτούμενη παράταση προθεσμίας (λόγω αύξησης της δαπάνης αναθεώρησης) θα καλυφθεί από τροποποίηση του εγκεκριμένου συμβατικού προϋπολογισμού του έργου.

Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι και τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ. Κατσαρή – Μαυραγάνη Κωνσταντούλα, Καπλάνης Διονύσιος και Δριβίλας Δημήτριος δήλωσαν αποχή.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΙΛΙΑΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η Γραμματέας

Τσούμα Βασιλική