



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Πληροφορίες: Καρακωνσταντή Μαρία-Ηλίζα
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

Αριθ.Αποφ.1086/2023

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 34

34^η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα σήμερα, την 8^η Αυγούστου 2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 πραγματοποιήθηκε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου στο ισόγειο του κτιρίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Ν.Ε.Ο. Πατρών - Αθηνών 32 & Αμερικής), ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΓΠΟΕ/253626/1402/04-08-2023 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στη συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου έντεκα (11) μελών τα παρακάτω μέλη:

- 1) Φίλιας Ανδρέας - Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
- 2) Δημητρογιάννης Λάμπρος - Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
- 3) Μαυρομμάτης Αθανάσιος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
- 4) Κατσαρή – Μαυραγάνη Κωνσταντούλα - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
- 5) Καπλάνης Διονύσιος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
- 6) Παπαδόπουλος Παναγιώτης - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
- 7) Κοντογιάννης Γεώργιος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
- 8) Δριβίλας Δημήτριος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
- 9) Κωστακόπουλος Χρήστος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
- 10) Συμεωνίδης Γρηγόριος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

Στη συνεδρίαση δεν συμμετείχε καίτοι προσκλήθηκε το τακτικό μέλος της Επιτροπής κ. Γιαννόπουλος Βασίλειος.

Τη συνεδρίαση παρακολούθησε ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κ. Τελώνης Γεώργιος.

Χρέη γραμματέων άσκησαν η Καρακωνσταντή Μαρία – Ηλίζα και η Αγγελοπούλου Γεωργία, υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.:220297/3772/02-09-2020 (ΑΔΑ: ΩΦΟΚ7Λ6-Χ15) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **11^ο θέμα ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Έγκρισης 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης, με αναθεώρηση, του Υποέργου «Αντιμετώπιση κατολίσθησης στην Ε.Ο. 38 “Αγρίνιο-Καρπενήσι” στη θέση Φραγκόσκαλα», προϋπολογισμός: 600.000,00€ (με Φ.Π.Α.) του έργου «Αποκατάσταση Βλαβών από θεομηνία του Εθνικού Οδικού δικτύου Π.Ε. Αιτ/νίας αρμοδιότητας Π.Δ.Ε.», χρηματοδότηση: Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας (ΠΠΑ - πρώην Π.Δ.Ε.) με MIS ΣΑΝΠ 801 (πρώην ΣΑΕΠ 01), κ.ε.: 2023ΝΠ80100006 (πρώην 2022ΕΠ80100031), ανάδοχος: «ΔΡΟΚΑΤ Ε.Ε.»».

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της Επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.: **ΠΑΕ/ΔΤΕ/250981/5815/03-08-2023** εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. κ. Μαυρομμάτη Αθανασίου / Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε. – Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων, η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν.3852/07-06-2010(ΦΕΚ87/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»
2. Την με α.π. 88897/18-05-2018 (ΦΕΚ 2070/τ.Β'/07-06-2018) απόφαση - «Τροποποίηση - Συμπλήρωση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
3. Την με α.π.. 332693/4863/31-01-2017 απόφαση κ. Περιφερειάρχη περί ορισμού Προϊσταμένων Διευθύνσεων της Π.Δ.Ε. και τις όποιες τροποποιήσεις ισχύουν έως σήμερα
4. Την 44488/495/15.02.2017 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακού Συντονισμού & Διοίκησης «Τοποθέτηση Προϊσταμένων Τμημάτων της Π.Δ.Ε.» όπως τροποποιήθηκε με την 381901/5200/17-12-2019 (ΑΔΑ: Ω73Ν7Λ6-ΦΙ1) απόφαση.
5. Την με α. π. 57928/691/28-02-2017 απόφαση Τοποθέτησης υπαλλήλων στις Υπηρεσιακές Μονάδες της Π.Δ.Ε. και τις όποιες τροποποιήσεις ισχύουν έως σήμερα.
6. Την υπ' αριθμ. 35/27-6-2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, «Περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Μελετών και Υπηρεσιών του Ν3316/2005 που εκτελούνται από 01-07-2011 από τις Περιφέρειες.
7. Τις διατάξεις του ΠΔ186/96 (ΦΕΚ145/96 τ.Α) περί οργάνων που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν με ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων αρμοδιότητας των Ν.Α. κλπ. Και τη με αριθ.6/14-1-2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
8. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 .

9. Τις διατάξεις περί εκτελέσεως των Δημοσίων Έργων που ισχύουν κατά το χρόνο δημοπράτησης του έργου.
 10. Τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας.
 11. Τη με αρ. πρωτ. οικ. ΠΔΕ/ΔΤΕ/78370/1757/10-03-2023 (ΑΔΑ 61ΤΣ7Λ6-ΛΝΚ , ΑΔΑΜ 23ΣΥΜΝ012270313) υπογραφείσα Σύμβαση Κατασκευής του έργου του θέματος.
 12. Την με αριθ. πρωτ. οικ. ΠΔΕ/ΔΤΕ/79127/1785/ 10-03-2023 (ΑΔΑ: 9Α8Ω7Λ6-ΨΧΜ) απόφαση ορισμού επιβλεπόντων.
 13. Τα κάτωθι στοιχεία του έργου:

I. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ - ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

- | | |
|---------------------------|--|
| 1. Πηγή χρηματοδότησης | ΣΑΕΠ 801 Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ)
Κωδικός Έργου (στο ΠΔΕ) : (2022ΕΠ80100031), 2023ΝΠ80100006
Υπόεργο : «Αντιμετώπιση κατολίσθησης στην Ε.Ο. 38 “Αγρίνιο-Καρπενήσι” στη θέση Φραγκόσκαλα » 600.000,00€ (με Φ.Π.Α.)
Του έργου «Αποκατάσταση βλαβών από θεομηνία του Εθνικού Οδικού δικτύου Π.Ε. Αιτ/νιας αρμοδιότητας, προϋπολογισμός ποσού 2.600.0000 € |
| 2. Ποσό χρηματοδότησης | Τη με αριθ. πρωτ. 63534/21-06-2022 (ΑΔΑ: ΨΔΦ146ΜΤΛΡ-ΛΡΨ) |
| 3. Απόφαση Χρηματοδότησης | Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων με την οποία εντάχθηκε/ τροποποιήθηκε το έργο του θέματος στο ΠΔΕ 2022, στην ΣΑΕΠ 801 με προϋπολογισμό 2.600.000,00 |

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ:

- | | |
|---|--|
| 1. Υπηρεσία Σύνταξης Μελέτης | Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε. |
| 2. Απόφαση Έγκρισης τευχών δημοπράτησης | 1. Τη με αρ. πρωτ. 217399/4899/15-07-2022 (ΑΔΑ: Ψ15Ρ7Λ6-Λ4Ψ)
Απόφαση της ΔΤΕ/ΠΔΕ περί έγκρισης των τευχών δημοπράτησης
2. Τη με αρ. 943/2022, (ΑΔΑ: ΩΤ7Υ7Λ6-7Ξ0), Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης των όρων δημοπράτησης, της διακήρυξης & προκήρυξης διεξαγωγής του έργου του θέματος. |

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΕΩΣ :

- | | |
|--|---|
| 1. Υπηρεσία Σύνταξης Τευχών Δημοπράτησης | Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε. |
| 2. Ημερομηνία Δημοπράτησης | 19-09-2022 |
| 3. Σύστημα Δημοπράτησης | Σύστημα: πρόσκληση σε διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση |
| 4. Έκπτωση Τεκμαρτή | (11,19% |
| 5. Απόφαση εγκρίσεως Πρακτικού | 1283/2022 /04-10-2022(ΑΔΑ: 6Ψ107Λ6-ΥΧΗ) ΑΔΑΜ: 23ΑWRD012260774 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας |
| 6. Ποσό Σύμβασης | 539.777,05 Ευρώ με Φ.Π.Α |
| 7. Ημερομηνία Σύμβασης | 10/03/2023 |
| 8. Ανάδοχος: | «ΔΡΟΚΑΤ Ε.Ε.» |

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΡΓΟΥ

Αρχική Προθεσμία Περαιώσης 10/09/2023

II. ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

Η πιο πάνω εργολαβία εκτελείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, άρθρο 147,παρ.8α, όπως ισχύουν κατά την ημερομηνία δημοπράτησης του έργου.

Ο Ανάδοχος του έργου με την από 20-07-2023 αίτησή του, ζητά παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών κατά δύο (02) μήνες ήτοι έως την 10-11-2023.

III. ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Έχοντας Υπόψη:

α) Το άρθρο 147, παρ.8α, του Ν.4412/2016.

1. β) Την υπογεγραμμένη με α.π. . οικ. ΠΔΕ/ΔΤΕ/78370/1757/10-03-2023 (ΑΔΑ 61ΤΣ7Λ6-ΛΝΚ, ΑΔΑΜ 23ΣΥΜΝ012270313).ισχύουσα σύμβαση κατασκευής του έργου του θέματος, με χρόνο περαίωσης των εργασιών τους έξη (06) ημερολογιακούς μήνες για εργασίες, και συνολικό χρόνο- ημερομηνία περαίωσης την 10/09/2023 .

γ) Το από 20-07-2023 αίτημα του αναδόχου για παράταση της προθεσμίας περαίωσης των εργασιών κατά δύο (02) μήνες ήτοι έως την 10-11-2023.

δ) Το υποβληθέν αναθεωρημένο και διορθωμένο από τη Δ/νσα Υπηρεσία χρονοδιάγραμμα.

ε) Τους αναφερόμενους, στην συνημμένη τεχνική έκθεση, λόγους, του αιτιολογημένου αιτήματος και την γνώμη της Δ/νσας Υπηρεσίας για την αναγκαιότητα παράτασης του χρόνου περαίωσης, και επιπλέον αυτής ότι:

Κατά το χρόνο που μεσολάβησε από την ημερομηνία σύναψης της σχετικής σύμβασης έως και σήμερα, η ανάδοχος ως είχε συμβατική υποχρέωση, προέβει στην εκτέλεση των κάτωθι εργασιών:

- Κατασκευή συρματοκιβωτίων ανάντη Ε.Ο.
- Τοποθέτηση εύκαμπτων μεταλλικών πλεγμάτων ανάντη Ε.Ο.
- Κατασκευή συρματοκιβωτίων στο μεγάλο κόψιμο επί της Ε.Ο. , στην βάση του πρανούς.
- Κατασκευή του σπλισμένου επιχώματος στο μεγάλο κόψιμο επί της Ε.Ο.

Το γεγονός ότι κατά τον συμβατικό χρόνο εκτέλεσης των εργασιών, ήτοι την περίοδο (10/03/2023 έως και σήμερα) ήταν δυσχερής η εκτέλεση των εργασιών λόγω της κακοκαιρίας χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου και λόγω της δυσκολίας του έργου (κατολίσθηση και υποχώρηση της οδού) προέκυψαν νέες εργασίες και που θα πρέπει να συμπεριληφθούν στον 1^ο ΑΠΕ .

Οι εργασίες που υπολείπονται είναι οι εξής:

- Κατασκευή συρματοκιβωτίων σε δύο σημεία επί της Ε.Ο.
- Κατασκευή οδοστρωσίας στο σημείο όπου έγινε το σπλισμένο επίχωμα αλλά και στα σημεία που πρόκειται να κατασκευαστούν τα συρματοκιβώτια, για όλο το πλάτος του δρόμου.
- Ασφαλτόστρωση όπου έγιναν οι επεμβάσεις επί της Ε.Ο. , για όλο το πλάτος της οδού.
- Κατασκευή κρασπεδόρειθρου παραπλεύρως της Ε.Ο. για περίπου 550 μ και στην κατάληξη του, κατασκευή τεχνικού.
- Τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας.

Επίσης το αναθεωρημένο χρονοδιάγραμμα περιλαμβάνει και τις νέες εργασίες που περιλαμβάνονται στο σχέδιο του 1^{ου} ΑΠΕ που είναι υπό έγκριση.

στ) Τα αναφερόμενα στα συμβατικά τεύχη.

Η Διευθύνουσα Υπηρεσία θεωρεί βάσιμο το αίτημα του αναδόχου, και συνυπολογίζοντας και τον απαιτούμενο χρόνο υλοποίησης του υπόλοιπου συμβατικού αντικειμένου του έργου

Εισηγείται

την έγκριση της παράτασης προθεσμίας του έργου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει σήμερα για δύο μήνες ήτοι μέχρι την Δευτέρα 10-11-2023.

Με βάση τα παραπάνω η Οικονομική Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87/7.6.2010/τ. Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
- Την υπ' αριθμ. 03/2022 (ΑΔΑ: 6ΚΟ17Λ6-ΡΑΝ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

- Την υπ' αριθμ. 9456/193/14-01-2022 (ΦΕΚ 26/τ.ΥΟΔΔ/20.01.2022) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Προέδρου και μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. 9406/191/13-01-2022 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 27/τ.ΥΟΔΔ/20.01.2022) περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως ισχύει.
- Την υπ' αριθ. πρωτ.:412911/6151/30-12-2022 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 1220/τ.ΥΟΔΔ/31.12.2022) περί «Παράτασης της Θητείας των Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» έως 31.12.2023.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. 168319/3198/26-05-2023 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 3566/τ.Β'/29.05.2023) περί «Μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την 1^η παράταση προθεσμίας περαίωσης, με αναθεώρηση, του Υποέργου «Αντιμετώπιση κατολίσθησης στην Ε.Ο. 38 “Αγρίνιο-Καρπενήσι” στη θέση Φραγκόσκαλα», προϋπολογισμός: 600.000,00€ (με Φ.Π.Α.) του έργου «Αποκατάσταση Βλαβών από θεομηνία του Εθνικού Οδικού δικτύου Π.Ε. Αιτ/νίας αρμοδιότητας Π.Δ.Ε.», χρηματοδότηση: Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας (ΠΠΑ - πρώην Π.Δ.Ε.) με MIS ΣΑΝΠ 801 (πρώην ΣΑΕΠ 01), κ.ε.: 2023ΝΠ80100006 (πρώην 2022ΕΠ80100031), ανάδοχος: «ΔΡΟΚΑΤ Ε.Ε.» , κατά δύο (2) μήνες, ήτοι **μέχρι 10-11-2023**, για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΙΛΙΑΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η Γραμματέας

Καρακωνσταντή Μαρία-Ηλίζα