



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

ΠΑΤΡΑ ,5 Μαρτίου 2013
Αρ. πρωτ. 46118/346

ΠΡΟΣ: Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Πελοποννήσου- Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου
Δ/ση Διοικητικού
ΝΕΟ Πατρών Αθηνών 28, Πάτρα
Για έλεγχο νομιμότητας
Κοιν. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
1) Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Αχαΐας
Πανεπιστημίου 254, Πάτρα
2) Δ/ση Τεχνικών Έργων ΠΕ Αχαΐας
Αλ. Παπαδιαμάντη 14 & Αρέθα Πάτρα

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. 90/2013 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

Σχετ: 1) την υπ'αριθμ. 28665/503/31-01-2013 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
2) το υπ'αριθμ. 39386/459/18-2-2013 έγγραφο του Αντιπεριφερειάρχη Αχαΐας
3) η υπ'αριθμ. 655/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής η οποία κρίθηκε νόμιμη με την αριθμ. 105157/19117/27-11-2012 απόφασή σας

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. 90/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαιώσεως του έργου «Αντιμετώπιση κατολίσθησης στην Ε.Ο. Μαζαράκι – Γολέμι» προϋπολογισμού 750.000,00€ αναδόχου ΑΤΕΧΑ ΑΤΕ», για τις δικές σας ενέργειες.

Η Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Χριστίνα Σταρακά

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 6/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα (στην αίθουσα του πρώην εργοστασίου του «Λαδόπουλου» ,Ακτή Δυμαίων 50), σήμερα την 28^η Φεβρουαρίου 2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 μ.μ., συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. **48455/377/22-2-2013** νόμιμη πρόσκληση (σε ορθή επανάληψη 25-2-2013 ως προς τον αριθμό της συνεδρίασης) η όποια δόθηκε στα μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Σταρακά Χριστίνα- Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Αυγέρης Σάββας - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Μιχαλόπουλος Νικόλαος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Τσάνης Νικόλαος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Καραπάνος Γεώργιος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Σταυρόπουλος Χρήστος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Μπουχάγιερ Αριστείδης- αν. μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

και η γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Ελισάβετ Κανελλοπούλου, υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής , Περιφερειάρχης Απόστολος Κατσιφάρας και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι και Μητρόπουλος, Φωτόπουλός και Βάλαρης (ως αναπληρωτής του κου Φωτόπουλου) που αν και νομίμως προσκλήθηκαν δεν κατέστη δυνατό να παρευρεθούν και αντικαταστάθηκαν νομίμως.

Λόγω απουσίας του Προέδρου στη συνεδρίαση προήδρευσε η αντιπρόεδρος της Επιτροπής κα Χ. Σταρακά.

Στη συνεδρίαση επίσης παραβρέθηκαν ,ο Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών κος Χ. Χριστοδουλόπουλος, ο προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικού κος Κρηνίδης, ο προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αχαΐας κος Παγιασλής, η προϊσταμένη της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αιτωλ/νίας κα Καραθανάση και η τμηματάρχης της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της ΠΔΕ κα Σπυράκη.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία η προέδρευσα κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αρ. Απόφασης 90/2013

Ακολούθως η προεδρεύουσα έθεσε προς συζήτηση το 8ο θέμα της ημερησίας διάταξης με τίτλο:

«Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαιώσεως του έργου «Αντιμετώπιση κατολίσθησης στην Ε.Ο. Μαζαράκι - Γολέμι» προϋπολογισμού 750.000,00€ αναδόχου ΑΤΕΧΑ ΑΤΕ»:

Η προεδρεύουσα της Οικονομικής Επιτροπής έδωσε το λόγο στον προϊστάμενο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αχαΐας κος Παγιασλή ο οποίος προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παράθεσε την υπ' αριθμ. 28665/503/31-1-2013 εισήγηση της Δ/νσης η οποία αναφέρει τα κάτωθι:

«ΣΧΕΤ:

1. Οι διατάξεις του Ν 3852/7-6-2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Οι διατάξεις του Ν 3669/2008 (κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων) και ειδικότερα το άρθρο 48.
3. Οι διατάξεις του Π. Δ. 186/96 (ΦΕΚ 145/96 τ. Α) και ειδικότερα το άρθρο 3 παρ. 2 εδαφ. δ , περί Οργάνων που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν με ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων αρμοδιότητας των Ν. Α. κλπ, καθώς και η υπ' αριθμ. 6/14-1-2011 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
4. Οι από 21-12-2012 αιτήσεις του αναδόχου (αριθμ. πρωτ. Υπηρεσίας 306050/6480/27-12-2012 & 28665/503/31-01-2013)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

Προϋπολογισμός Μελέτης Δημοπράτησης	: 750.000,00 € μετά του Φ.Π.Α
Ημερομηνία Δημοπράτησης /έκπτωση	: 12-03-2010/ 64,09%
Πηγή Χρηματοδότησης	: ΚΑΠ και νυν ΣΑΕΠ 001 2012 ΕΠ 00100055
Ποσό συμφωνητικού/ημερομηνία	: 284.360,53 € / 27-05-2010
Συμβατική προθεσμία περαιώσεως	: 27-06-2010
1 ^η Παράταση προθεσμίας	: 30-9-2010 Αποφ. 203/2010 απόφαση Ν.Ε. Μελετ. & Εκτ. Έργων Ν.Α. Αχαΐας
2 ^η Παράταση προθεσμίας	: 31-12-2010 Αποφ. 273/2010 απόφαση Ν.Ε. Μελετ. Εκτ. Έργων Ν.Α. Αχαΐας
3 ^η Παράταση προθεσμίας	: 31-12-2012 Αποφ. 655/2012 απόφαση

Οικονομικής Επιτροπής

1^η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

Προϋπολογισμός	: 386.971,26 € μετά του Φ.Π.Α
Έγκριση σύναψης 1 ^{ης} Σ.Σ. /έκπτωση	: Η8541/2010 / 64,09%
Πηγή Χρηματοδότησης	: ΚΑΠ
Ποσό συμφωνητικού/ημερομηνία	: 144.000,00 € / 28-12-2010
Συμβατική προθεσμία περαιώσεως	: 28-07-2010

Διακοπή Εργασιών	: 28-03-2011 αίτηση Αναδόχου
Άρση Διακοπής Εργασιών	: 25-09-2012 αίτηση Αναδόχου
1 ^η Παράταση προθεσμίας Οικονομικής	: 31-12-2012 Αποφ. 655/2012 απόφαση Επιτροπής

Προτεινόμενη παράταση προθεσμίας : 31-03-2013 (με αναθεώρηση)

Αρχικής & 1^{ης} Συμπλ. Σύμβασης

Σας στέλνουμε τις από 21-12-2012 αιτήσεις της εργοληπτικής επιχείρησης ΑΤΕΧΑ ΑΤΕ αναδόχου του έργου που αναφέρεται στο θέμα με την οποία ζητά παράταση της προθεσμίας περαιώσεως των εργασιών μέχρι 30-06-2013 για την Αρχική & την 1^η Συμπληρ. Σύμβαση του έργου και σας γνωρίζουμε ότι ο χρόνος που ζητείται απαιτείται κυρίως για την ολοκλήρωση των ασφαλικών εργασιών, που δεν μπορούν να εκτελεστούν λόγω των άσχημων καιρικών συνθηκών και την περαίωση του έργου. Η εκτιμώμενη οικονομική επιβάρυνση που θα προκύψει από την αιτούμενη παράταση προθεσμίας (λόγω αύξησης της δαπάνης αναθεώρησης) θα καλυφθεί από τις

πιστώσεις που θα εγκριθούν μελλοντικά, αφού οριστικοποιηθούν οι συντελεστές αναθεώρησης μετά την περαίωση του έργου.

Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμεθα την έγκριση της παράτασης προθεσμίας περαιώσεως του έργου «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗΣ ΣΤΗΝ Ε.Ο. ΜΑΖΑΡΑΚΙ - ΓΟΛΕΜΙ» Αρχικής & 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης μέχρι **31-03-2013** με αναθεώρηση και παρακαλούμε για την έγκρισή της».

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε την προεδρεύουσα και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87^Α/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ »
- την υπ' αριθ. 2/2013 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- την αριθμ. 1/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου
- Το Π.Δ. 132/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 225^Α/27.12.2010).
- Το υπ' αριθ. 463/τ' Β/26-2-2013 ΦΕΚ περί ανάθεσης άσκησης τομέων αρμοδιοτήτων στους εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες και τους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- Την υπ. αριθμ. 655/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
- Την υπ' αριθμ. 28665/503/31-1-2013 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αχαΐας
- Το υπ' αριθμ. πρωτ. 39386/459/18-2-2013 έγγραφο του Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Αχαΐας .

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ

Την έγκριση την έγκριση της παράτασης προθεσμίας περαιώσεως του έργου «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗΣ ΣΤΗΝ Ε.Ο. ΜΑΖΑΡΑΚΙ - ΓΟΛΕΜΙ» Αρχικής & 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης μέχρι 31-03-2013 με αναθεώρηση.

Την απόφαση καταψήφισε ο Περιφερειακός Σύμβουλος κος Γ. Καραπάνος.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε , υπογράφεται ως ακολούθως.

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Χριστίνα Σταρακά

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
Η Γραμματέας

Ελισάβετ Κανελλοπούλου