



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Πληροφορίες: Τσούμα Βασιλική
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

Αριθ.Αποφ. 807/2022

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 27

27^η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα σήμερα, την 5^η Ιουλίου 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 πραγματοποιήθηκε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΓΠΟΕ/202496/1129/01-07-2022 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στη συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου έντεκα (11) μελών τα παρακάτω μέλη:

1. Φίλιας Ανδρέας - Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Κοροβέσης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Μπονάνος Χαράλαμπος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Κατσαρή – Μαυραγάνη Κωνσταντούλα - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Καρπέτας Κωνσταντίνος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Μωραΐτης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Σαλμά Μαρία - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
8. Βούλγαρη – Πολονύφη Αμαλία - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
9. Δριβίλας Δημήτριος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

Στη συνεδρίαση δεν συμμετείχαν καίτοι προσκλήθηκαν τα τακτικά μέλη της Επιτροπής κ.κ. Δημητρογιάννης Λάμπρος και Σπηλιόπουλος Κωνσταντίνος.

Τη συνεδρίαση παρακολούθησαν ο επικεφαλής της παράταξης «ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ» κ. Γαλάνης Κυριάκος και ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κ. Τελώνης Γεώργιος.

Χρέη γραμματέων άσκησαν η Καρακωνσταντή Μαρία – Ηλίζα και η Τσούμα Βασιλική, υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.:220297/3772/02-09-2020 (ΑΔΑ: ΩΦΟΚ7Λ6-Χ15) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **7^ο θέμα ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Α) Έγκριση του από 10-06-2022 Πρακτικού 1 της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της αριθ. πρωτ.:3475/29/10-01-2022 σύμβασης (ΑΔΑΜ:21SYMV009924018) μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και του οικονομικού φορέα «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», για εκτέλεση του Υποέργου με τίτλο: «Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υδροληψιών, Κεντρικών Παροχομέτρων και Τηλεμετρικού Συστήματος Παρακολούθησης, Καταγραφής και Ελέγχου των Παροχών του Αρδευτικού Δικτύου του Τ.Ο.Ε.Β. Μυρτουντίων», προϋπολογισμός: 1.444.096,61€ (με Φ.Π.Α.), της Πράξης με τίτλο: «Βελτίωση Υφιστάμενου Αρδευτικού έργου ΤΟΕΒ Μυρτουντίων», χρηματοδότηση: «Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020», με κωδικό ΟΠΣΑΑ: 0016072060 / ΣΑΕ082-1, κ.ε.:2020ΣΕ08210003. Β) Έγκριση 1ης παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης των υλικών της ως άνω σύμβασης».

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της Επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.: **ΠΔΕ/ΔΤΕΗ/193972/2847/28-06-2022** εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. κ. Μαυρομμάτη Αθανασίου/ Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ηλείας της Π.Δ.Ε., η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/7-6-2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 132/27-12-2010 (ΦΕΚ 225 Α'/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ.248595/27.12.2016 (ΦΕΚ 4309/τ.Β'/30.12.2016) Απόφαση του κ. Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελονήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου.
3. Την υπ' αριθ. 02/9.1.2022 (ΑΔΑ:6Υ727Λ6-ΜΣ7) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας διατυπωθείσα στο υπ' αριθ. 2ο /2022 πρακτικό αυτού με θέμα «Εκλογή μελών προεδρείου του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την περιφερειακή περίοδο 09/01/2022 έως 31/12/2023» σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (άρθρα 165 και 167, όπως ισχύουν).

4. Την υπ' αριθ. 03/9.1.2022 (ΑΔΑ:6ΚΟ17Λ6-ΡΑΝ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας διατυπωθείσα στο υπ' αριθ. 2ο /2022 πρακτικό αυτού με θέμα «Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, για την περιφερειακή περίοδο 09/01/2022 έως 31/12/2023», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 175 του Ν.3852/2010 (Α'87).
5. Την υπ' αριθ. πρωτ. Π.Δ.Ε./ΔΔ/9406/191/13-01-2022 (ΦΕΚ 27/τ.Υ.Ο.Δ.Δ/20-01-2022) Απόφαση κ. Περιφερειάρχη περί «Ορισμός Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
6. Την υπ' αριθμ. ΠΔΕ/ΔΔ/9456/193/14-01-2022 (ΦΕΚ 26/τ.Υ.Ο.Δ.Δ/20-01-2022) Απόφαση του κ. Περιφερειάρχη περί «Ορισμός Προέδρου και μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
7. Την υπ' αριθμ. ΠΔΕ/ΔΔ/9405/190/13.1.2022 (ΦΕΚ 141/τ.Β'/20.1.2022) Απόφαση του κ. Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Μεταβίβαση άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
8. Την υπ' αριθ. πρωτ. οικ.5091/02-12-2019 Απόφαση Ένταξης (ΑΔΑ:6Ν7Ζ7Λ6-7ΩΔ) (ΑΔΑΜ:19REQ005986898) Πράξεων στο «Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020», στην οποία περιλαμβάνεται και η Πράξη με τίτλο: «Βελτίωση υφιστάμενου αρδευτικού έργου ΤΟΕΒ Μυρτουντίων», με κωδικό ΟΠΣΑΑ 0016072060, με επιλέξιμη δημόσια δαπάνη: 2.198.000,00€.
9. Το γεγονός ότι η συνολική δημόσια δαπάνη της Πράξης έχει εγγραφεί στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων στη ΣΑΕ 082/1 με ενάρθρο 2020ΣΕ08210003 σύμφωνα με την υπ' αριθ. πρωτ. 23866/28-02-2020 (ΑΔΑ:ΨΩΦΒ46ΜΤΛΡ-ΥΑΑ) απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
10. Την υπ' αριθ. πρωτ. 65869/1172/11-03-2021 (ΑΔΑΜ: 21PROC008272869) Διακήρυξη Ανοικτής Διαδικασίας άνω των ορίων του Ν.4412/2016 μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την ανάδειξη αναδόχου της εν λόγω προμήθειας.
11. Την υπ' αριθ. πρωτ. 3475/29/10-01-2022 Σύμβαση (ΑΔΑΜ:21ΣΥΜΝ009924018) μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και της Αναδόχου Εταιρείας για την εκτέλεση της προμήθειας του θέματος.
12. Η υπ' αριθ. πρωτ. οικ. 24784/305/28-01-2022 απόφαση της Δ.Τ.Ε.Π.Ε. Ηλείας (ΑΔΑ: ΨΒΟΦ7Λ6-ΡΥ2) περί συγκρότησης Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της ανωτέρω Σύμβασης εκτέλεσης της προμήθειας.
13. Το υπ' αριθ. πρωτ. 29994/369/8-2-2022 έγγραφο της ΔΤΕΠΕ Ηλείας περί κοινοποίησης του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος υλοποίησης της προμήθειας του θέματος.
14. Την από 24-5-2022 Αίτηση (αριθ. πρωτ. 155347/2276/25-5-2022 εισερχόμενο της ΔΤΕΠΕ Ηλείας) της Αναδόχου Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», για παράταση της ημερομηνίας λήξεως της εγκατάστασης του συστήματος κατά εννέα (9) μήνες, ήτοι μέχρι τις 28/2/2023 και κατ' επέκταση και της δοκιμαστικής λειτουργίας έως τις 30-3-2023, την οποία συνοδεύει με σχετική αλληλογραφία με την προμηθεύτρια εταιρεία.
15. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016) περί δημόσιων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών.
16. Το υπ' αριθμ. πρωτ. 2040/13-04-2022 έγγραφο της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ με θέμα: «Διευκρίνιση ως προς την αύξουσα των τιμών και τα προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα λόγω της ενεργειακής κρίσης, της κρίσης στην Ουκρανία και των συνεχιζόμενων συνεπειών του COVID-19».
17. Το από 10-6-2022 Πρακτικό Νο1 της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της προμήθειας (Υποέργου) με τίτλο: «Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υδροληψιών, Κεντρικών Παροχομέτρων και Τηλεμετρικού Συστήματος Παρακολούθησης, Καταγραφής και Ελέγχου των Παροχών του Αρδευτικού Δικτύου του Τ.Ο.Ε.Β. Μυρτουντίων», στο οποίο αναφέρονται τα εξής:

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 1

Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής

Της προμήθειας (Υποέργου) με τίτλο: «Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υδροληψιών, Κεντρικών Παροχομέτρων και Τηλεμετρικού Συστήματος Παρακολούθησης, Καταγραφής και Ελέγχου των Παροχών του Αρδευτικού Δικτύου του Τ.Ο.Ε.Β. Μυρτουντίων», με προϋπολογισμό Υποέργου: 1.444.096,61€ με Φ.Π.Α., της Πράξης με τίτλο: «Βελτίωση Υφιστάμενου Αρδευτικού έργου ΤΟΕΒ Μυρτουντίων», που έχει ενταχθεί στο «Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020», με κωδικό ΟΠΣΑΑ: 0016072060, συνολικής επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης Πράξης: 2.198.000,00€ με Φ.Π.Α.

Στον Πύργο, στις 10 Ιουνίου 2022, ημέρα Παρασκευή, οι υπογράφωντες το παρόν:

1. Νιάρχος Άγγελος, Μηχανολόγος Μηχανικός, υπάλληλος της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηλείας,
2. Χριστοδουλόπουλος Περικλής, Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε., υπάλληλος της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηλείας,

3. Διονυσόπουλος Ανδρέας, Μηχανικός Οχημάτων Τ.Ε., υπάλληλος της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηλείας, που αποτελούμε την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής της Σύμβασης εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υδροληψιών, Κεντρικών Παροχομέτρων και Τηλεμετρικού Συστήματος Παρακολούθησης, Καταγραφής και Ελέγχου των Παροχών του Αρδευτικού Δικτύου του Τ.Ο.Ε.Β. Μυρτουντιών», βάσει της υπ' αριθ. πρωτ. οικ. 24784/305/28-01-2022 απόφασης της Δ.Τ.Ε.Π.Ε. Ηλείας (ΑΔΑ: ΨΒ0Φ7Λ6-ΡΥ2), συνήλθαμε σε συνεδρίαση στα Γραφεία της Δ.Τ.Ε.Π.Ε. Ηλείας, κατόπιν του υπ' αριθ. πρωτ. 174240/2539/8-6-2022 εγγράφου της Δ.Τ.Ε.Π.Ε. Ηλείας περί κλήσης των μελών της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής, προκειμένου να γνωμοδοτήσουμε επί της από 24-5-2022 αίτησης της Αναδόχου Εταιρείας για παράταση στο συμβατικό χρόνο παράδοσης των υλικών της εν λόγω προμήθειας και αφού λάβαμε υπόψη:

1. Την υπ' αριθ. πρωτ. 65869/1172/11-03-2021 (ΑΔΑΜ: 21PROC008272869) Διακήρυξη Ανοικτής Διαδικασίας άνω των ορίων του Ν.4412/2016 μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την ανάδειξη αναδόχου της εν λόγω προμήθειας.

2. Την υπ' αριθ. πρωτ. 3475/29/10-01-2022 Σύμβαση (ΑΔΑΜ:21ΣΥΜΝ009924018) μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και της Αναδόχου Εταιρείας για την εκτέλεση της προμήθειας του θέματος.

3. Το υπ' αριθ. πρωτ. 29994/369/8-2-2022 έγγραφο της ΔΤΕΠΕ Ηλείας περί κοινοποίησης του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος υλοποίησης της προμήθειας του θέματος.

4. Την από 24-5-2022 Αίτηση (αριθ. πρωτ. 155347/2276/25-5-2022 εισερχόμενο της ΔΤΕΠΕ Ηλείας) της Αναδόχου Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», για παράταση της ημερομηνίας λήξεως της εγκατάστασης του συστήματος κατά εννέα (9) μήνες, ήτοι μέχρι τις 28/2/2023 και κατ' επέκταση και της δοκιμαστικής λειτουργίας έως τις 30-3-2023, την οποία συνοδεύεται με σχετική αλληλογραφία με την προμηθεύτρια εταιρεία.

5. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και ειδικότερα των άρθρων 132, 206 και 221 αυτού.

6. Το υπ' αριθμ. πρωτ. 2040/13-04-2022 σχετικό έγγραφο της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ με θέμα: «Διευκρίνιση ως προς την αύξουσα των τιμών και τα προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα λόγω της ενεργειακής κρίσης, της κρίσης στην Ουκρανία και των συνεχιζόμενων συνεπειών του COVID-19».

Η εταιρεία «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» στην από 24-5-2022 αίτησή της, η οποία επισυνάπτεται στο παρόν πρακτικό και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτού, για παράταση στο συμβατικό χρόνο παράδοσης των υλικών της προμήθειας της υπ' αριθ. πρωτ. 3475/29/10-01-2022 Σύμβασης (ΑΔΑΜ:21ΣΥΜΝ009924018), μεταξύ άλλων, αναφέρει τα εξής:

«...με την παρούσα επιστολή αιτούμεθα παράταση της ημερομηνίας λήξεως της εγκατάστασης του συστήματος κατά εννέα (9) μήνες ήτοι έως τις 28/02/2023 και κατ' επέκταση και της δοκιμαστικής λειτουργίας έως τις 30/03/2023 για τους εξής λόγους:...Η πανδημία του κορωνοϊού προκάλεσε μεγάλες ελλείψεις σε ημιαγωγούς, το οποίο επηρέασε την παραγωγή ηλεκτρονικών εξαρτημάτων. Αυτό είχε και συνεχίζει να έχει, ως αποτέλεσμα την καθυστέρηση της παράδοσης των υδρομέτρων και των παροχομέτρων... Η πανδημία του κορωνοϊού προκάλεσε μεγάλες καθυστερήσεις στη φόρτωση και αποστολή υλικών από χώρες του εξωτερικού, όπως η Ιταλία, χώρα κατασκευής των οργάνων μέτρησης παροχών του έργου. Ο εκτιμώμενος χρόνος παραλαβής των παροχομέτρων ήταν 4 εβδομάδες μετά την παραγγελία τους, η οποία έγινε από την εταιρεία μας στις 17/01/2022, όμως τα υλικά παραδόθηκαν με καθυστέρηση στις 16 εβδομάδες...Η παράδοση των υδρομέτρων καθυστερεί ακόμη περισσότερο, όπως ενημερωθήκαμε από τον επίσημο αντιπρόσωπο της κατασκευάστριας εταιρείας, TECNIDRO S.r.l., στην Ελλάδα SCIENTACT A.E., καθώς θα γίνεται τμηματικά κάθε τρεις μήνες, με την τελευταία παραλαβή προγραμματισμένη για την 50η εβδομάδα του χρόνου. Επισυνάπτεται σχετική επιστολή από τον προμηθευτή μας, SCIENTACT A.E. για τη σύμβαση του θέματος, σύμφωνα με την παραγγελία μας στις 14/12/2021, που επιβεβαιώνει το προαναφερόμενο πρόβλημα...»

Η Επιτροπή διαπίστωσε αρχικά ότι στο άρθρο 4 της υπ' αριθ. πρωτ. 3475/29/10-01-2022 Σύμβασης (ΑΔΑΜ:21ΣΥΜΝ009924018) μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας της Αναδόχου Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι : «...Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016...».

Στο υπ' αριθμ. πρωτ. 2040/13-04-2022 σχετικό έγγραφο της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ με θέμα: «Διευκρίνιση ως προς την αύξουσα των τιμών και τα προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα λόγω της ενεργειακής κρίσης, της κρίσης στην Ουκρανία και των συνεχιζόμενων συνεπειών του COVID-19», μεταξύ άλλων αναφέρεται:

«...1.Δ Ως προς τα ζητήματα που έχουν δημιουργηθεί από την ομαλή λειτουργία της αλυσίδας εφοδιασμού, λόγω του COVID-19 αλλά και της κρίσης στην Ουκρανία, επισημαίνεται ότι οι σχετικές καθυστερήσεις, εκ μέρους των οικονομικών φορέων, στην υλοποίηση των υποχρεώσεών τους που απορρέουν από ήδη

συναφθείσες συμβάσεις και οι οποίες συνδέονται με την παράδοση αγαθών, εφόσον οφείλονται σε προβλήματα της εφοδιαστικής αλυσίδας, παρέχουν, καταρχάς, έρεισμα για μετάθεση του χρόνου παράδοσης και τροποποίηση των σχετικών συμβάσεων κατ' άρθρο 132 παρ. 1 περ. γ του ν. 4412/2016, σε συνδυασμό με την παρ. 4 του ίδιου άρθρου, μη συνιστώντας ουσιώδεις τροποποιήσεις της αρχικής σύμβασης.

Επισημαίνεται, ιδιαιτέρως, η δυνατότητα μετάθεσης του χρόνου παράδοσης των υλικών, ως προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 206 του ν. 4412/2016, σύμφωνα με την οποία: «Με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνωμοδότηση του οργάνου της περ. β' της παρ. 11 του άρθρου 221, ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης - παράδοσης των υλικών μπορεί να μετατίθεται. Μετάθεση επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι, που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου φόρτωσης - παράδοσης δεν επιβάλλονται κυρώσεις.»

Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις το βάρος απόδειξης φέρει ο ανάδοχος που επικαλείται τα σχετικά γεγονότα, προσκομίζοντας τα στοιχεία τεκμηρίωσης στην αναθέτουσα αρχή, η οποία, σε συνέχεια εισήγησης του γνωμοδοτικού οργάνου, αποφασίζει επί του χρόνου μετάθεσης....»

Κατά συνέπεια, η μετάθεση του χρόνου παράδοσης των υλικών εξαιτίας των ζητημάτων που έχουν δημιουργηθεί από την ομαλή λειτουργία της αλυσίδας εφοδιασμού, λόγω του COVID-19 αλλά και της κρίσης στην Ουκρανία, είναι δυνατή εφόσον πληρούνται και οι σωρευτικές προϋποθέσεις της παρ. 1 περ. γ του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 σε συνδυασμό με την παρ. 4 του ίδιου άρθρου, μη συνιστώντας ουσιώδη τροποποίηση της αρχικής σύμβασης και συγκεκριμένα:

1. Η ανάγκη τροποποίησης προέκυψε λόγω περιστάσεων που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν από μια επιμελή αναθέτουσα αρχή,
2. Η τροποποίηση δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της σύμβασης,
3. Οποιαδήποτε αύξηση τιμής δεν υπερβαίνει το 50% της αξίας της αρχικής σύμβασης ή της συμφωνίας – πλαίσιο.

Η ανάδοχος εταιρεία «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» στο αίτημά της επικαλείται ως αιτία τις συνέπειες από την πανδημία covid-19, γεγονός υπαρκτό και αυταπόδεικτο το οποίο σε συνδυασμό με την κρίση στην Ουκρανία, έχουν δημιουργήσει προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα και κατά συνέπεια σχετικές καθυστερήσεις, εκ μέρους των οικονομικών φορέων, στην υλοποίηση των υποχρεώσεων τους που απορρέουν από ήδη συναφθείσες συμβάσεις και οι οποίες συνδέονται με την παράδοση αγαθών. Συνεπώς τηρείται η προϋπόθεση ότι οι περιστάσεις που προέκυψαν δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν όπως άλλωστε αναφέρεται στο ανωτέρω σχετικό έγγραφο της ΕΑΑΔΗΣΥ. Επίσης, τηρείται και η δεύτερη προϋπόθεση καθώς δεν μεταβάλλεται η συνολική φύση της σύμβασης.

Στη σχετική σύμβαση εκτέλεσης της προμήθειας αναφέρεται ότι «...Οι τιμές θα είναι σταθερές καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης και τυχόν παράτασης αυτής...», κατά συνέπεια τηρείται και η τρίτη προϋπόθεση.

Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής, ομόφωνα
Γνωμοδοτεί θετικά

Για την έγκριση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης των υλικών της υπ' αριθ. πρωτ. 3475/29/10-01-2022 Σύμβασης (ΑΔΑΜ:21ΣΥΜΝ009924018) μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και της Εταιρείας «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» για την εκτέλεση της προμήθειας (Υποέργου) με τίτλο: «Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υδροληψιών, Κεντρικών Παροχομέτρων και Τηλεμετρικού Συστήματος Παρακολούθησης, Καταγραφής και Ελέγχου των Παροχών του Αρδευτικού Δικτύου του Τ.Ο.Ε.Β. Μυρτουντιών», της Πράξης με τίτλο: «Βελτίωση Υφιστάμενου Αρδευτικού έργου ΤΟΕΒ Μυρτουντιών», για εννέα (9) μήνες, συμπεριλαμβανομένης και της δοκιμαστικής λειτουργίας, ήτοι μέχρι τις 30-3-2023.

18. Το υπ' αριθ. πρωτ. οικ.2815/24-06-2022 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με το οποίο διατυπώνεται θετική (σύμφωνη) γνώμη αυτής για την τροποποίηση της νομικής δέσμευσης του υποέργου με τίτλο του θέματος, που αφορά την 1η παράταση της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσής του, έως 30.03.2023.

Εισηγούμαστε

Α) Την έγκριση του από 10-6-2022 Πρακτικού Νο1 της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής,

Β) Την έγκριση 1ης παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης των υλικών της υπ' αριθ. πρωτ. 3475/29/10-01-2022 Σύμβασης (ΑΔΑΜ:21ΣΥΜΝ009924018) μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και της Εταιρείας «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» για την εκτέλεση της προμήθειας (Υποέργου) με τίτλο: «Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υδροληψιών, Κεντρικών Παροχομέτρων και Τηλεμετρικού Συστήματος Παρακολούθησης, Καταγραφής και Ελέγχου των Παροχών του Αρδευτικού Δικτύου του Τ.Ο.Ε.Β.

Μυρτουντίων», της Πράξης με τίτλο: «Βελτίωση Υφιστάμενου Αρδευτικού έργου ΤΟΕΒ Μυρτουντίων», που έχει ενταχθεί στο «Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020», με κωδικό ΟΠΣΑΑ: 0016072060, για εννέα (9) μήνες, συμπεριλαμβανομένης και της δοκιμαστικής λειτουργίας, ήτοι μέχρι τις 30-3-2023.

Με βάση τα παραπάνω η Οικονομική Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί του ανωτέρω θέματος, κατόπιν διαλογικής συζήτησης

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α) Εγκρίνει το από 10-06-2022 Πρακτικό 1 της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της αριθ. πρωτ.:3475/29/10-01-2022 σύμβασης (ΑΔΑΜ:21ΣΥΜΝ009924018) μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και του οικονομικού φορέα «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», για εκτέλεση του Υποέργου με τίτλο: «Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υδροληψιών, Κεντρικών Παροχομέτρων και Τηλεμετρικού Συστήματος Παρακολούθησης, Καταγραφής και Ελέγχου των Παροχών του Αρδευτικού Δικτύου του Τ.Ο.Ε.Β. Μυρτουντίων», προϋπολογισμός: 1.444.096,61€ (με Φ.Π.Α.), της Πράξης με τίτλο: «Βελτίωση Υφιστάμενου Αρδευτικού έργου ΤΟΕΒ Μυρτουντίων», χρηματοδότηση: «Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020», με κωδικό ΟΠΣΑΑ: 0016072060 / ΣΑΕ082-1, κ.ε.:2020ΣΕ08210003, όπως αναλυτικά περιγράφεται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας.

Β) Εγκρίνει την 1η παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης των υλικών της ως άνω σύμβασης για εννέα (9) μήνες, συμπεριλαμβανομένης και της δοκιμαστικής λειτουργίας, ήτοι **μέχρι τις 30-3-2023**, για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΙΛΙΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η Γραμματέας

Τσούμα Βασιλική