



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Πληροφορίες: Καρακωνσταντή Μαρία-Ηλίζα
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

Αριθ.Αποφ. 1256/2023

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 39

39^η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα σήμερα, την 26^η Σεπτεμβρίου 2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 πραγματοποιήθηκε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου στο ισόγειο του κτιρίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Ν.Ε.Ο. Πατρών - Αθηνών 32 & Αμερικής), ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΓΠΟΕ/300792/1589/22-09-2023 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στη συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου έντεκα (11) μελών τα παρακάτω μέλη:

- 1) Φίλιας Ανδρέας - Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
- 2) Μαυρομάτης Αθανάσιος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
- 3) Κατσαρή - Μαυραγάνη Κωνσταντούλα - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
- 4) Καπλάνης Διονύσιος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
- 5) Κοντογιάννης Γεώργιος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
- 6) Λύτρας Ιωάννης - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
- 7) Κωστακόπουλος Χρήστος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
- 8) Συμεωνίδης Γρηγόριος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

Στη συνεδρίαση δεν συμμετείχαν καίτοι προσκλήθηκαν τα τακτικά μέλη της Επιτροπής κ.κ. Δημητρογιάννης Λάμπρος (Αντιπρόεδρος), Κοροβέσης Νικόλαος και Γιαννόπουλος Βασίλειος.

Τη συνεδρίαση παρακολούθησε ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κ. Τελώνης Γεώργιος.

Χρέη γραμματέων άσκησαν η Καρακωνσταντή Μαρία – Ηλίζα και η Τσούμα Βασιλική, υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.:220297/3772/02-09-2020 (ΑΔΑ: ΩΦΟΚ7Λ6-Χ15) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **3^ο θέμα ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης, με αναθεώρηση, του έργου: «ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΟΔΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ», προϋπολογισμός: 2.000.000,00€ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση: Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας (ΠΠΑ - πρώην ΠΔΕ) /ΣΑΝΠ401 (πρώην ΣΑΕΠ 001), κ.ε.: 2022ΝΠ40100048 (πρώην 2021ΕΠ00100015), ανάδοχος: «ΔΟΜΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΤΕ»».

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της Επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.: **ΠΔΕ/ΔΤΕΑ/290187/4952/21-09-2023** εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. κ. Μαυρομάτη Αθανασίου / Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Αχαΐας της Π.Δ.Ε., η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

Έχοντας υπόψη:

Σας διαβιβάζουμε

(α) την αίτηση της εργοληπτικής επιχείρησης ΔΟΜΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΤΕ αναδόχου του έργου «ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΟΔΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ» με την οποία ζητά παράταση της προθεσμίας περαιώσεως των εργασιών του έργου του θέματος για έξι μήνες έως 14-04-2024 για τους λόγους που αναφέρονται σε αυτή και (β) την Εισήγηση του Προϊσταμένου Συγκοινωνιακών Έργων και

λαμβάνοντας υπόψη:

- 1. Τις διατάξεις του Ν.3852/07.06.2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως αυτός τροποποιήθηκε με τον Ν.4555/19.07.2018 (ΦΕΚ 133/19.07.2018)«Πρόγραμμα Κλεισθένης».*
- 2. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ειδικότερα τα άρθρα 147, 148 & 161.*
- 3. Την αίτηση του αναδόχου.*
- 4. Τα στοιχεία του έργου :*

Προϋπολογισμός Μελέτης Δημοπράτησης : 2.000.000€ μετά του Φ.Π.Α

Πηγή Χρηματοδότησης : Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας, ΣΑΝΠ 401

Κωδικός : 2022ΝΠ40100048

Ποσό συμφωνητικού/ημερομηνία : 841.196,79€ /14.01.2022

Συμβατική προθεσμία περαιώσεως : 14.04.2023
1^η Παράταση προθεσμίας : 14.10.2023
Ποσοστό υλοποίησης φυσικού αντικειμένου : 58,97%
Ποσοστό απορρόφησης οικονομικού αντικειμένου : 58,97%

5. Προτεινόμενη παράταση προθεσμίας : 14.04.2024

6. Το γεγονός ότι η υποβολή του 2^{ου} λογαριασμού έγινε στις 22-11-2022 και έπρεπε να πληρωθεί έως 22-1-2023, χωρίς να πραγματοποιηθεί η πληρωμή της, δίνοντας δικαίωμα στον ανάδοχο για διακοπή των εργασιών στο οποίο έκανε χρήση.

7. Τα με αριθμ. πρωτ. 745/22-2-2023 & 3280/12-9-2023 έγγραφα του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης ΠΔΕ με το οποίο μας ενημερώνει ότι δεν έχει πραγματοποιηθεί η πληρωμή του 2ου λογαριασμού, αλλά επίκειται η εξόφλησή του τις επόμενες ημέρες.

8. Το γεγονός ότι σε όλο το διάστημα των έξι (6) μηνών που εγκρίθηκε με την 1η παράταση (σχετ 7), δεν έγινε καμία εργασία καθώς ίσχυε η διακοπή εργασιών λόγω μη πληρωμής του 2ου λογαριασμού(σχετ.12), ο οποίος δεν έχει πληρωθεί έως και σήμερα (σχετ.14).

Κατόπιν των ανωτέρω και σύμφωνα με την εισήγηση της Προϊσταμένης Συγκοινωνιακών Έργων, εισηγούμεθα τη χορήγηση 2^{ης} παράτασης προθεσμίας, μέχρι 14-04-2024, με αναθεώρηση για το σύνολο των υπολειπόμενων εργασιών, επειδή η αδυναμία ολοκλήρωσης των εργασιών δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου, αλλά λόγω διακοπής των εργασιών η οποία οφείλεται στην καθυστέρηση πληρωμής του 2^{ου} λογαριασμού.

Η εισήγηση της Προϊσταμένης του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Αχαΐας της Π.Δ.Ε. έχει ως εξής:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
 & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΧΑΪΑΣ

Προς την Οικονομική Επιτροπή


ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Η κάτωθι υπογεγραμμένη Ιωάννα Χαραλαμποπούλου, Προϊσταμένη του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων, έχοντας υπόψη :

1. Τις ισχύουσες διατάξεις που διέπουν την εκτέλεση των Δημοσίων Έργων.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016, όπως ισχύουν για το έργο.
3. Την παρ. 9 του αρθρ. 152 του Ν.4412/2016 σύμφωνα με την οποία «*Αν η πληρωμή ενός λογαριασμού καθυστερήσει χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, πέρα του διμήνου από την υποβολή του ή την επανυποβολή του, οφείλεται, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.Ζ του Ν-4152/13, τόκος υπερημερίας. Ο ανάδοχος μπορεί να διακόψει τις εργασίες, αφού κοινοποιήσει στη Διευθύνουσα Υπηρεσία ειδική έγγραφη δήλωση*»
4. Το φάκελο της Εργολαβίας του έργου: «**ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΟΔΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ**».
5. Την από 07-09-2023 αίτηση της αναδόχου **ΔΟΜΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΤΕ** του έργου: «**ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΟΔΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ**» με την οποία αιτείται παράταση προθεσμίας έξι (6) μηνών μέχρι **14-04-2023**, λόγω της ισχύουσας διακοπής εργασιών εξ αιτίας της μη πληρωμής του 2^{ου} λογαριασμού.
6. Την από 14-01-2022 Σύμβαση κατασκευής του έργου ποσού 841.196,79€ και τα λοιπά στοιχεία του Φακέλου της εργολαβίας, με ημερομηνία περαίωσης 14/04/2023.
7. Την 353/2023 (ΑΔΑ:ΨΩΩΞ7Λ6-ΒΕΓ) απόφαση οικονομικής επιτροπής ΠΔΕ με την οποία εγκρίθηκε παράταση έξι (6) μηνών έως 14-10-2023.
8. Την από 3-10-2022 αίτηση υποβολής του 1^{ου} Λογαριασμού για το έργο η οποία έλαβε τον 295493/5262 αριθμό πρωτοκόλλου στην Υπηρεσία.
9. Την από 22-11-2022 αίτηση υποβολής του 2ου Λογαριασμού για το έργο η οποία έλαβε τον 362028/6426 αριθμό πρωτοκόλλου στην Υπηρεσία.
10. Το υπ. αριθμ. 362028/6426/15-12-2022 διαβιβαστικό του 2^{ου} Λογαριασμού του έργου προς το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης.
11. Την από 07-02-2023 ειδική δήλωση διακοπής εργασιών του έργου του θέματος που υπέβαλε ο ανάδοχος που έλαβε τον 42223/736 αριθ. πρωτ. της Υπηρεσίας, λόγω μη πληρωμής του 2^{ου} Λογαριασμού.
12. Την 42223/736/8-2-2023 (ΑΔΑ: ΨΑ8Χ7Λ6-ΒΕΣ) Αποδοχή ειδικής δήλωσης διακοπής εργασιών λόγω μη πληρωμής του 2^{ου} Λογαριασμού.
13. Το γεγονός ότι η υποβολή του 2^{ου} λογαριασμού έγινε στις 22-11-2022 και έπρεπε να πληρωθεί έως 22-1-2023, χωρίς να πραγματοποιηθεί η πληρωμή της, δίνοντας δικαίωμα στον ανάδοχο για διακοπή των εργασιών στο οποίο έκανε χρήση.
14. Τα με αριθμ. πρωτ. 745/22-2-2023 & 3280/12-9-2023 έγγραφα του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης ΠΔΕ με το οποίο μας ενημερώνει ότι δεν έχει πραγματοποιηθεί η πληρωμή του 2^{ου} λογαριασμού, αλλά επίκειται η εξόφλησή του τις επόμενες ημέρες.
15. Το γεγονός ότι σε όλο το διάστημα των έξι (6) μηνών που εγκρίθηκε με την 1^η παράταση (σχετ 7), δεν έγινε καμία εργασία καθώς ίσχυε η διακοπή εργασιών λόγω μη πληρωμής του 2^{ου} λογαριασμού(σχετ.12), ο οποίος δεν έχει πληρωθεί έως και σήμερα (σχετ.14).

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ

την έγκριση 2^{ης} παράτασης προθεσμίας, για έξι (6) μήνες, μέχρι **14-04-2024**, επειδή η αδυναμία ολοκλήρωσης των εργασιών δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου, αλλά λόγω διακοπής των εργασιών η οποία οφείλεται στην καθυστέρηση πληρωμής του 2^{ου} λογαριασμού.

 Πάτρα, 18/09/2023
Η Προϊσταμένη Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον κ. Μαυρομμάτη Αθανάσιο – Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. και στην κα Χαραλαμποπούλου Ιωάννα – Προϊσταμένη του τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας της Π.Δ.Ε., για παροχή διευκρινήσεων επί του θέματος.

Με βάση τα παραπάνω η Οικονομική Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87/7.6.2010/τ. Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
- Την υπ' αριθμ. 03/2022 (ΑΔΑ: 6ΚΟ17Λ6-ΡΑΝ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. 9456/193/14-01-2022 (ΦΕΚ 26/τ.ΥΟΔΔ/20.01.2022) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Προέδρου και μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. 9406/191/13-01-2022 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 27/τ.ΥΟΔΔ/20.01.2022) περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως ισχύει.
- Την υπ' αριθ. πρωτ.:412911/6151/30-12-2022 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 1220/τ.ΥΟΔΔ/31.12.2022) περί «Παράτασης της Θητείας των Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» έως 31.12.2023.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. 168319/3198/26-05-2023 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 3566/τ.Β'/29.05.2023) περί «Μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την 2^η παράταση προθεσμίας περαίωσης, με αναθεώρηση, του έργου: «ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΟΔΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ», προϋπολογισμός: 2.000.000,00€ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση: Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας (ΠΠΑ - πρώην ΠΔΕ) /ΣΑΝΠ401 (πρώην ΣΑΕΠ 001), κ.ε.: 2022ΝΠ40100048 (πρώην 2021ΕΠ00100015), ανάδοχος: «ΔΟΜΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΤΕ», **μέχρι 14-04-2024**, για τους αναφερόμενους στο εισηγητικό μέρος της παρούσας λόγους.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΙΛΙΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η Γραμματέας

Καρακωνσταντή Μαρία-Ηλίζα