



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Πληροφορίες: Καρακωνσταντή Μαρία-Ηλίζα
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

Αριθ.Αποφ. 1562/2023

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 50

50^η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα σήμερα, την 12^η Δεκεμβρίου 2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 πραγματοποιήθηκε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου στο ισόγειο του κτιρίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Ν.Ε.Ο. Πατρών - Αθηνών 32 & Αμερικής), ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: ΠΔΕ/ΓΠΟΕ/406578/1991/08-12-2023 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στη συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου έντεκα (11) μελών τα παρακάτω μέλη:

- 1) Φίλιας Ανδρέας - Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
- 2) Μαυρομμάτης Αθανάσιος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
- 3) Κοροβέσης Νικόλαος – τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
- 4) Μπονάνος Χαράλαμπος – τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
- 5) Κατσαρή – Μαυραγάνη Κωνσταντούλα – τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
- 6) Καρπέτας Κωνσταντίνος – τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
- 7) Κοντογιάννης Γεώργιος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
- 8) Λύτρας Ιωάννης - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
- 9) Κωστακόπουλος Χρήστος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
- 10) Συμεωνίδης Γρηγόριος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

Στη συνεδρίαση δεν συμμετείχε καίτοι προσκλήθηκε το τακτικό μέλος της Επιτροπής κ. Γιαννόπουλος Βασίλειος.

Τη συνεδρίαση παρακολούθησε ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κ. Τελώνης Γεώργιος.

Χρέη γραμματέων άσκησαν η Καρακωνσταντή Μαρία – Ηλίζα και η Τσούμα Βασιλική, υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.:220297/3772/02-09-2020 (ΑΔΑ: ΩΦΟΚ7Λ6-Χ15) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **3ο θέμα ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Έγκριση 1ης παράτασης εργασιών, με αναθεώρηση, του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ», δανειακή σύμβαση: 1.331.655,20€ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση: «Πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης» με κωδικό έργου α/α 33 του πίνακα Ι (ΑΔΑ:ΩΕΩΤ46ΜΤΛ6-ΕΥΤ), ανάδοχος: «Κ/ΞΙΑ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ – ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ»».

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της Επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.: **ΠΔΕ/ΔΤΕ/341355/7882/01-12-2023** εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. κ. Μαυρομμάτη Αθανασίου / Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε. – Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος, η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/7-6-2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν.4782/2021
3. Την με α.π. 31449/11-04-2023 (ΦΕΚ 2551/τ.Β'/19-04-2023) απόφαση «Τροποποίηση της 248595/27.12.2016 (Β' 4309) απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου περί έγκρισης Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.»
4. Την με α.π.. 125958/2734/21-04-2023 απόφαση κ. Περιφερειάρχη περί ορισμού Προϊσταμένων Διευθύνσεων της Π.Δ.Ε. και τις όποιες τροποποιήσεις ισχύουν έως σήμερα.
5. Την υπ' αριθ. 125960/2735/21.04.2023 απόφαση κ. Περιφερειάρχη περί ορισμού Αν. Προϊσταμένου Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος της Δ/σης Τεχνικών Έργων και τις όποιες τροποποιήσεις ισχύουν έως σήμερα
6. Την με α. π. 57928/691/28-02-2017 απόφαση Τοποθέτησης υπαλλήλων στις Υπηρεσιακές Μονάδες της Π.Δ.Ε. και τις όποιες τροποποιήσεις ισχύουν έως σήμερα.
7. Την υπ' αριθ. 35/27-6-2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, «Περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Μελετών και Υπηρεσιών του Ν3316/2005 που εκτελούνται από 01-07-2011 από τις Περιφέρειες.

8. Τις διατάξεις περί εκτελέσεως των Δημοσίων Έργων που ισχύουν κατά το χρόνο δημοπράτησης του έργου.
9. Τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας.
10. Την υπογραφείσα Σύμβαση Κατασκευής του Έργου.
11. Το άρθρο 153, παρ.1.α. του Ν.4938/2022.
12. Τα κάτωθι στοιχεία του έργου:

Ι. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ - ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ :

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. Πηγή χρηματοδότησης | Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» |
| 2. Ποσό αρχικής χρηματοδότησης | 1.310.000,00 € (ΧΩΡΙΣ ΤΟ Φ.Π.Α.)
Η με αρ.829/18-6-2020 απόφαση του Υπ. Εσωτερικών με οποία εγκρίνεται η μεταφορά από το Πρόγραμμα Φιλόδημος Ι στο Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» του Υπουργείου Εσωτερικών, 459 έργων συνολικού προϋπολογισμού 1.090.382.473,29 € (ΑΔΑ: ΩΕΩΤ46ΜΤΛ6-ΕΥΤ), μεταξύ των οποίων είναι και το εν λόγω έργο στον Πίνακα 1 (Πρόσκληση Ι: Υποδομές ύδρευσης για την εξασφάλιση επαρκούς ποσότητας και ποιότητας ύδατος για ανθρώπινη κατανάλωση), με α/α 33 |
| 3. Απόφαση Χρηματοδότησης | |

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΕΩΣ

- | | |
|---|---|
| 1. Υπηρεσία Σύνταξης Τευχών Δημοπράτησης | 1. Τεχνική Υπηρεσία Δήμου Ερυμάνθου
2. Δ/ση Τεχνικών Έργων Π.Δ.Ε.
1. Η υπ' αριθ. 12/2019 Απόφαση Δήμου Ερυμάνθου
2. Η υπ' αριθ. 28383/644/01-02-2022 (ΑΔΑ:6ΘΒΩ7Λ6-ΛΘΗ) Απόφαση της Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε σχετικά με την Επικαιροποίηση της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων του υπόψη έργου
3. Η υπ' αριθ. 100/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Ε. (ΑΔΑ:ΨΔΓΓ7Λ6-ΡΛΜ) με θέμα την έγκριση υλοποίησης του υπόψη έργου (τρόπος ανάθεσης, όροι δημοπράτησης και μέλη επιτροπής διαγωνισμού)
03/05/2022 |
| 2. Έγκριση τευχών δημοπράτησης | Επί μέρους ποσοστά έκπτωσης
33,71%
Η υπ' αριθ. 802/2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Ε. (ΑΔΑ : Ψ5ΦΒ7Λ6-Μ9Ξ) σχετικά με την έγκριση του από 27/06/2022 Πρακτικού ΙΙ του διαγωνισμού και ανάδειξη οριστικού αναδόχου
868.374,82€ (χωρίς Φ.Π.Α.) |
| 3. Ημερομηνία Δημοπράτησης | |
| 4. Σύστημα Δημοπράτησης | |
| 5. Μέση τεκμαρτή Έκπτωση | |
| 6. Έγκριση αποτελέσματος διαγωνισμού και ανάθεσης Π.Δ.Ε. (ΑΔΑ : Ψ5ΦΒ7Λ6-Μ9Ξ) σχετικά με την έγκριση του από 27/06/2022 Πρακτικού ΙΙ του διαγωνισμού και ανάδειξη οριστικού αναδόχου | |
| 7. Ποσό Σύμβασης | |

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

- | | |
|---|---|
| Αρχική Προθεσμία Περαιώσεως | 30/11/2023 (ΔΩΔΕΚΑ ΜΗΝΕΣ)
Έως 31/05/2023 / Απόφαση/2023 Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Ε. (α.π./...../.....-11-2023, ΑΔΑ:-.....) |
| 1 ^η Παράταση Περαιώσεως Εργασιών | |

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ : .

- | | |
|--------------------------------------|---|
| 1 ^{ος} Α.Π.Ε. (σε ισοζύγιο) | 868.374,82€ (με Φ.Π.Α.) (Απόφαση έγκρισης Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Δ.Ε. με αριθ. πρωτοκόλλου 231983/5339/19-07-2023, ΑΔΑ: Ρ91Ε7Λ6-ΨΔ9) |
|--------------------------------------|---|

ΙΙ. ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΗΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Η πιο πάνω εργολαβία εκτελείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Ο Ανάδοχος του έργου με την με α.π. 341355/7882/27-10-2023 εμπρόθεσμη αίτησή του, ζητά με αιτιολόγηση παράταση προθεσμίας περαιώσεως των εργασιών με αναθεώρηση έως 31-05-2024

III. ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Έχοντας υπόψη :

- α) Τις διατάξεις του άρθρου 147, του Ν.4412/16, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
- β) Την υπογεγραμμένη με αριθμό πρωτοκόλλου 373070/8559/01-12-2022 (ΑΔΑ:9Ψ637Λ6-Π3Θ και ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ011742291), ισχύουσα σύμβαση κατασκευής του έργου του θέματος, με χρόνο περαίωσης των εργασιών δώδεκα (12) ημερολογιακούς μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.
- γ) Την υπ' αριθ. 341355/7882/27-10-2023 αίτηση της αναδόχου - εμπρόθεσμη.
- δ) Το υποβληθέν αναθεωρημένο χρονοδιάγραμμα.
- ε) Το υπ' αριθ. 11234/08-11-2023 έγγραφο του Δήμου Ερυμάνθου με το οποίο γνωστοποιείτε στην Υπηρεσία μας η σύμφωνη γνώμη του Κύριου του Έργου για την 1^η Παράταση Εργασιών του έργου του θέματος
- ζ) Το υπ' αριθ. 11717/21-11-2023 έγγραφο του Δήμου Ερυμάνθου με το οποίο γνωστοποιείτε στην Υπηρεσία μας ότι δεν απαιτείται η προέγκριση του χρόνου υλοποίησης του έργου υλοποίησης του έργου (παράταση) από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων σύμφωνα με την υπογραφείσα σύμβαση τους.
- η) Τους αναφερόμενους, στην συνημμένη τεχνική έκθεση, λόγους, του αιτιολογημένου αιτήματος.
- θ) Λαμβάνοντας υπόψη ότι:
 - Το γεγονός ότι κατά την εκτέλεση των εργασιών παρουσιάστηκαν προβλήματα σχετικά με την με θέσεις όπου είχαν υποδειχτεί από τον μελετητή του έργου και είχαν εγκριθεί από το Κύριο του έργου και τα οποία έως σήμερα δεν έχουν επιλυθεί
 - Το γεγονός ότι σε θέσεις του έργου η πρόσβαση έως σήμερα δεν έχει εξασφαλιστεί επαρκώς από τον Κύριο του Έργου για την εκτέλεση τους
 - Το γεγονός ότι βρισκόμαστε στη χειμερινή περίοδο του έτους και η εκτέλεση των εργασιών, λόγω της φύσης αυτών αλλά και της θέσης το έργου (ορεινός όγκος Δήμου Ερυμάνθου), παρεμποδίζεται από δυσμενείς καιρικές συνθήκες για την εκτέλεση τους.
 - Το γεγονός ότι έως σήμερα έχει εκτελεστεί το 60% του φυσικού αντικειμένου έργου του θέματος.
- ι) Κατά τα λοιπά ως το αίτημα της αναδόχου (27-10-2023).

Η Διευθύνουσα Υπηρεσία εισηγείται, βάσει τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει έως σήμερα

την έγκριση της παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών έως την 31-05-2024

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στην κείμενη νομοθεσία

Με βάση τα παραπάνω η Οικονομική Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87/7.6.2010/τ. Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
- Την υπ' αριθμ. 03/2022 (ΑΔΑ: 6ΚΟ17Λ6-PAN) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. 9456/193/14-01-2022 (ΦΕΚ 26/τ.ΥΟΔΔ/20.01.2022) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Προέδρου και μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. 9406/191/13-01-2022 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 27/τ.ΥΟΔΔ/20.01.2022) περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως ισχύει.

- Την υπ' αριθ. πρωτ.:412911/6151/30-12-2022 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 1220/τ.ΥΟΔΔ/31.12.2022) περί «Παράτασης της Θητείας των Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» έως 31.12.2023.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. 168319/3198/26-05-2023 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 3566/τ.Β'/29.05.2023) περί «Μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την 1η παράταση εργασιών, με αναθεώρηση, του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ», δανειακή σύμβαση: 1.331.655,20€ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση: «Πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης» με κωδικό έργου α/α 33 του πίνακα Ι (ΑΔΑ:ΩΕΩΤ46ΜΤΛ6-ΕΥΤ), ανάδοχος: «Κ/ΞΙΑ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ – ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ» **μέχρι 31-05-2024**, για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας.

Ο Περιφερειακός Σύμβουλος και μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Καρπέτας Κωνσταντίνος δήλωσε αποχή.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΙΛΙΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η Γραμματέας

Καρακωνσταντή Μαρία-Ηλίζα