



<b>ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ</b>
--------------------------------

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
 Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής  
 Ταχ. Δ/ση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32  
 264 41 Πάτρα  
 Τηλέφωνο: 2613 613517-8  
 e-mail: [koin.oik@pde.gov.gr](mailto:koin.oik@pde.gov.gr)

ΠΑΤΡΑ, 1 Απριλίου 2014  
 Αρ. πρωτ. 71394/691

**ΠΡΟΣ:** Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου- Δυτικής  
 Ελλάδας και Ιονίου  
 Δ/ση Διοικητικού  
 ΝΕΟ Πατρών Αθηνών 28, Πάτρα  
**Για έλεγχο νομιμότητας**  
**Κοιν.** Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας  
 Δ/ση Τεχνικών Έργων  
 Ακτή Δυμαίων και Δημ. Υψηλάντη 1 Πάτρα

**ΘΕΜΑ:** «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. 254/2014 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

*Σχετ.1) η υπ'αριθμ. 66931/2130/14-3-2014 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της ΠΔΕ  
 2) η υπ'αριθμ. 492/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΔΕ, (η οποία κρίθηκε νόμιμη με την υπ'αριθμ. 72045/8029/5-7-2013 ΑΔΑ ΒΛ4ΡΟΡ1Φ-Η6Λ απόφασή σας)*

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. 254/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης της μελέτης «Σύνδεση Μικρής Περιμετρικής με Κόμβο Κ3 Συχαινών Ευρείας Παράκαμψης Πατρών», για τις δικές σας ενέργειες.

**Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής**

**Χρήστος Χριστοδουλόπουλος**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 11/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ  
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα (στην έδρα της Περιφέρειας, Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32), σήμερα την 26<sup>η</sup> Μαρτίου 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.00 μ.μ. συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. 79279/802/21-3-2014 νόμιμη πρόσκληση του προέδρου της η όποια δόθηκε στα μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος, Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Σταρακά Χριστίνα, Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Αυγέρης Σάββας - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Μιχαλόπουλος Νικόλαος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Τσάνης Νικόλαος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Φωτόπουλος Τρύφων- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Μητρόπουλος Ανδρέας- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
8. Καραπάνος Γεώργιος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
9. Σταυρόπουλος Χρήστος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

και η γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Ελισάβετ Κανελλοπούλου, υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αρ. Απόφασης 254/2014

Ακολούθως ο πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 7<sup>ο</sup> θέμα της ημερησίας διάταξης, με τίτλο:

«Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης της μελέτης «Σύνδεση Μικρής Περιμετρικής με Κόμβο Κ3 Συχαινών Ευρείας Παράκαμψης Πατρών»

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παράθεσε την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας η οποία διαβιβάστηκε με το υπ' αριθμ. 66931/2130/14-3-2014 έγγραφό του και η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

«ΘΕΜΑ: Εισήγηση Δ/νουσας Υπηρεσίας για την 5<sup>η</sup> (έως 31-08-2014) παράταση προθεσμίας περαίωσης της Μελέτης:  
«ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΙΚΡΗΣ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗΣ ΜΕ ΚΟΜΒΟ Κ3 ΣΥΧΑΙΝΩΝ ΕΥΡΕΙΑΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΠΑΤΡΩΝ»

Ι. Συνοπτικό ιστορικό μελέτης:

Αρχικός Προϋπολογισμός δημοπράτησης της μελέτης: 987.205,00€ (με ΦΠΑ 19%) – 829.584,00 (χωρίς ΦΠΑ)

Έγκριση τευχών δημοπράτησης: 9368/28-11-2006 Απόφαση ΔΔΕ/ΠΔΕ

Ημερομηνία διαγωνισμού: 25-01-2007

Ανάθεση εκπόνησης μελέτης: 974/87/12-01-2009 Απόφαση ΔΔΕ/ΠΔΕ

Ημερομηνία υπογραφής σύμβασης: 05-02-2009

Ποσό σύμβασης: 663.672,00 € (μετά από έκπτωση 19,99%)

Ανάδοχος μελέτης: Δ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.,  
ΓΕΩΓΝΩΣΗ Α.Ε. ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ &  
ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε.,

ΒΑΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ,  
ΛΑΜΑΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ,

ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΣΗΜΟΥΛΑ (υποκατάσταση από Λουράντο Τηλ.)

Προθεσμία περαίωσης (αρχική): 12328/1130/10-03-2009 Απόφαση ΔΔΕ/ΠΔΕ έως 31-12-2009

1<sup>η</sup> Παράταση περαίωσης: 138288/5444/10-11-2010 Απόφαση της ΔΔΕ/ΠΔΕ  
(ΑΔΑ: 4ΙΗΜΕΣ-3Ρ) έως 31-12-2010

2<sup>η</sup> Παράταση περαίωσης: 23740/1098/23-03-2011 Απόφαση ΔΔΕ/ΠΔΕ έως 31-12-2011

3<sup>η</sup> Παράταση περαίωσης: Η υπ. αριθμ.:190/2012 Απόφαση της Οικονομικής  
Επιτροπής

της ΠΔΕ (απόσπ. αρ. 11/2012 πρακτικού της) έως 31-

12-2012

4<sup>η</sup> Παράταση περαίωσης: Η υπ. αριθμ.:492/2013 Απόφαση της Οικονομικής  
Επιτροπής

της ΠΔΕ (ΑΔΑ: ΒΕΖΣ7Λ6-8ΩΑ)

(απόσπ. του με αρ. 16/2013 πρακτικού της) έως 31-12-

2013

5<sup>η</sup> Παράταση περαίωσης: Προτείνεται έως 31-08-2014

Π. Σχετικά έγγραφα:

1) Την υπ' αριθμ.:974/87/12-01-2009 Απόφαση της ΔΔΕ/ΠΔΕ με την οποία ανατέθηκε η εκπόνηση της μελέτης του θέματος στα συμπράττοντα γραφεία μελετών:

**Δ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.,**

**ΓΕΩΓΝΩΣΗ Α.Ε. ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε.,**

**ΒΑΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ,**

**ΛΑΜΑΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ,**

**ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΣΗΜΟΥΛΑ (υποκατάσταση από Λουράντο Τηλ.).**

2) Την από 05-02-2009 σύμβαση ποσού: 663.672,00 € (χωρίς το ΦΠΑ), που υπογράφηκε μεταξύ της ΔΔΕ/ΠΔΕ και του νόμιμου εκπροσώπου των ως άνω συμπραττόντων γραφείων Μελετών.

3) Την με αρ. πρωτ.:12328/1130/10-03-2009 απόφαση της ΔΔΕ/ΠΔΕ με την οποία εγκρίθηκε, η Εισηγητική Τεχνική Έκθεση και το αρχικό Χρονοδιάγραμμα της μελέτης του θέματος, έως 31-12-2009.

4) Την με αρ. πρωτ.:138288/5444/10-11-2010 (ΑΔΑ: 4ΙΗΜΕΣ-3Ρ) απόφαση της ΔΔΕ/ΠΔΕ με την οποία εγκρίθηκε, η 1<sup>η</sup> παράταση περαίωσης εκπόνησης της μελέτης του θέματος, έως 31-12-2010.

5) Την με αρ. πρωτ.:23740/1098/23-03-2011 απόφαση της ΔΔΕ/ΔΕ (ΑΔΑ:4Α15ΟΡ1Φ-ΨΑ) με την οποία εγκρίθηκε, η 2<sup>η</sup> παράταση περαίωσης εκπόνησης της μελέτης του θέματος έως 31-12-2011.

6) Την υπ. αριθμ.:190/2012 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΔΕ (απόσπασμα υπ. αρ. 16/2013 πρακτικού της) (ΑΔΑ:Β49Ι7Λ6-4ΒΦ) με την οποία εγκρίθηκε, η 3<sup>η</sup> παράταση περαίωσης εκπόνησης της μελέτης του θέματος έως 31-12-2012.

7) Την υπ. αριθμ.:492/2013 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΔΕ (απόσπασμα υπ. αρ. 16/2013 πρακτικού της) (ΑΔΑ: ΒΕΖΣ7Λ6-8ΩΑ) με την οποία εγκρίθηκε, η 4<sup>η</sup> παράταση περαίωσης εκπόνησης της μελέτης του θέματος έως 31-12-2013.

8) Την με αρ. πρωτ.:336463/11780/17-12-2013 της ΔΤΕ/ΠΔΕ αίτηση του Αναδόχου με την οποία αιτείται παράταση προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης έως 31-12-2014, εξαιτίας καθυστέρησης στη διαδικασία έγκρισης της ΜΠΕ.

9) Την καθυστέρηση που είχε προκύψει στην εκπόνηση της μελέτης, χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου, λόγω καθυστέρησης στη διαδικασία έγκρισης της ΜΠΕ (αρχική υποβολή:29-09-2011) από την αρμόδια Υπηρεσία ΕΥΠΕ/ΥΠΕΚΑ όπως και στην έκδοση βεβαίωσης τελεσιδικίας της πράξης χαρακτηρισμού στην υπό επέμβαση περιοχή από το αρμόδιο Δασαρχείο.

Η ΜΠΕ εγκρίθηκε τελικά, με την Α.Π. οικ. 171306/23-10-2013 (ΑΔΑ: ΒΑΛΤ0-ΙΕ1) απόφαση της ΕΥΠΕ- ΥΠΕΚΑ (με αρ. πρωτ.:320168/11222/03-12-2013 της ΔΤΕ-ΠΔΕ).

10) Το γεγονός ότι, όπως προκύπτει από το εγκεκριμένο γραμμικό χρονοδιάγραμμα εκπόνησης της μελέτης σύμφωνα με την 1<sup>η</sup> τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος (αρ. πρωτ.:138288/5444/10-11-2010 της ΔΔΕ-ΠΔΕ), όπως αυτό επικαιροποιούνταν με την 2<sup>η</sup>, 3<sup>η</sup> & 4<sup>η</sup> παράταση προθεσμίας, για την ολοκλήρωση της μελέτης, προβλέπεται χρονικό διάστημα 6 μηνών κατόπιν της έγκρισης της ΜΠΕ και χρονικό διάστημα 5,5 μηνών μετά την έγκριση των υποβληθέντων και μη ακόμη εγκεκριμένων επί μέρους μελετών της Β' φάσης, δηλαδή των: α) Προμελέτης ανισόπεδου κόμβου Κ3, β) Προμελέτη Ισόπεδων κόμβων οδού Πανεπιστημίου, γ) Οριστικής Γεωλογικής μελέτης, δ) Οριστική μελέτη Οδοποιίας συνδετήριας οδού Μειλίχου και ε) Οριστικής μελέτης Αποχέτευσης-Αποστράγγισης Ομβρίων.

11) Τις διατάξεις του άρθρου 27 παρ. 3 του Ν. 3316/2005 για την «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών κ.α. διατάξεις», όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα.

12) Η θετική γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της ΠΔΕ για την παράταση προθεσμίας περαίωσης της μελέτης έως 31-08-2014, όπως αυτή διατυπώθηκε στο 1<sup>ο</sup> πρακτικό (παραγρ. 21- θέμα 22<sup>ο</sup>) της από 26-02-2014 συνεδρίασής του, η οποία μας διαβιβάστηκε με το υπ. αριθμ.:47/10-03-2014 έγγραφό του (με αρ. πρωτ.:66931/2130 της ΔΤΕ-ΠΔΕ).

13) Τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 2δ του Π.Δ. 7/2013 σχετικό με τα «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν σε θέματα έργων μελετών και υπηρεσιών του Ν. 3316/2005» και της παρ. 3δ. της Εγκ6/2013 του Υπ. Εσωτερικών.

**ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ**

Την παράταση προθεσμίας περαίωσης της μελέτης: «**ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΙΚΡΗΣ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗΣ ΜΕ ΚΟΜΒΟ Κ3 ΣΥΧΑΙΝΩΝ ΕΥΡΕΙΑΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΠΑΤΡΩΝ**» μέχρι την 31-08-2014, για την χρονική προσαρμογή σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο (10) και παρακαλούμε την Οικονομική Επιτροπή της ΠΔΕ να αποφασίσει σχετικά, για την τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος περαίωσης της μελέτης του θέματος».

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87<sup>Α'</sup>/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ »
- την υπ' αριθ. 2/2013 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- την αριθμ. 1/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου
- την αριθμ. 46010/928/19-2-2013 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας σχετικά με τον ορισμό Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής
- Το Π.Δ. 132/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 225<sup>Α'</sup>/27.12.2010).
- Το υπ' αριθ. 463/τ' Β/26-2-2013 ΦΕΚ περί ανάθεσης άσκησης τομέων αρμοδιοτήτων στους εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες και τους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- Το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α' /27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο -βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».

- Την υπ' αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
- την υπ' αριθμ. 66931/2130/14-3-2014 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- την υπ' αριθμ. 492/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΔΕ

#### ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών της μελέτης «Σύνδεση Μικρής Περιμετρικής με Κόμβο Κ3 Συχαινών Ευρείας Παράκαμψης Πατρών», μέχρι 31-08-2014, την χρονική προσαρμογή σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην εισήγηση και την τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος περαίωσης της μελέτης.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Χρήστος Χριστοδουλόπουλος

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.  
Η Γραμματέας

Ελισάβετ Κανελλοπούλου