



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
Φαξ: 2610613519
e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

ΠΑΤΡΑ ,31 Ιανουαρίου 2013
Αρ. πρωτ. 12482/106

ΠΡΟΣ: Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Πελοποννήσου- Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου
Δ/ση Διοικητικού
ΝΕΟ Πατρών Αθηνών 28, Πάτρα
Για έλεγχο νομιμότητας
Κοιν. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
Δ/ση Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηλείας
Διοκητήριο 27100 Πύργος

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. 33/2013 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

Σχετ: 1)η υπ αριθμ. 10187/115/14-1-2013 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
2) η υπ' αριθμ. 10/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (όπως εγκρίθηκε με την αριθμ. 6755/1290/15-2-2012 απόφασή σας)

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. 33/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου «Συντήρηση επαρχιακού οδικού δικτύου νοτίου τμήματος ΠΕ Ηλείας», για τις δικές σας ενέργειες.

Η Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Χριστίνα Σταρακά

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 2/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα (Ακτή Δυμαίων 50, στην αίθουσα του πρώην Εργοστασίου Λαδόπουλος), σήμερα την 28^η Ιανουαρίου 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ., συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. 13146/121/24-1-2013 νόμιμη πρόσκληση η όποια δόθηκε στα μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Σταρακά Χριστίνα- Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Αυέρης Σάββας - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Μιχαλόπουλος Νικόλαος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Τσάνης Νικόλαος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Φωτόπουλος Τρύφωνας- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Καραπάνος Γεώργιος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Σταυρόπουλος Χρήστος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

και η γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Ελισάβετ Κανελλοπούλου, υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής , Περιφερειάρχης Απόστολος Κασιφάρας και ο Περιφερειακός Σύμβουλος Διονύσιος Μαυρόγιαννης (κλήθηκε ως αναπληρωτής του κου Μητρόπουλου) που αν και νομίμως προσκλήθηκαν δεν κατέστη δυνατό να παρευρεθούν.

Λόγω απουσίας του Προέδρου στη συνεδρίαση προήδρευσε η αντιπρόεδρος της Επιτροπής κα Χ. Σταρακά.

Στη συνεδρίαση επίσης παραβρέθηκαν ,ο Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών κος Χ. Χριστοδουλόπουλος, ο προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικού κος Κρηνίδης, , η προϊσταμένη της Δ/νσης Τεχνικών Έργων κα Βασιλοπούλου, ο υπάλληλος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων κος ΑΘ. Ρόδης, η προϊσταμένη της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αιτωλ/νίας κα Καραθανάση, ο προϊστάμενος της Δ/νσης Διοικητικού Οικονομικού ΠΕ Αιτωλ/νίας κος Καπλάνης και ο κος Ζησιμόπουλος , νομικός σύμβουλος της ΠΕ Αιτωλ/νίας .

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία η προέδρευσα κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αρ. Απόφασης 33/2013

Ακολούθως η προεδρεύουσα έθεσε προς συζήτηση το 13^ο θέμα της ημερησίας διάταξης με τίτλο:

«Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου «Συντήρηση επαρχιακού οδικού δικτύου νοτίου τμήματος ΠΕ Ηλείας»:

Η προεδρεύουσα της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παράθεσε την αριθμ. 10187/115/14-1-2013 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της ΠΕ Ηλείας η οποία αναφέρει τα κάτωθι:

« Έχοντας υπόψη:

1. Οι διατάξεις του Ν 3852/7-6-2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Οι διατάξεις του Ν 3669/2008 (κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων) και ειδικότερα το άρθρο 57 παρ. 3,4,8
3. Οι διατάξεις του Π. Δ. 186/96 (ΦΕΚ 145/96 τ. Α) και ειδικότερα το άρθρο 3 παρ. 2 εδαφ. γ , περί Οργάνων που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν με ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων αρμοδιότητας των Ν. Α. κλπ, καθώς και την η αριθμ. 6/14-1-2011

Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Προϋπολ. Μελέτης Δημοπράτησης	: 250.000,00 € (με το ΦΠΑ)
Ημερομ. Δημοπράτησης	: 13/12/2011
Έκπτωση Δημοπρασίας	: 4 %
Ποσό σύμβασης /Ημερ. σύμβασης	: 242.036,88/ 26-4-2012 (με ΦΠΑ)
Ημερομ. εγκατάστασης	: 26/4/2012
Συμβ. Περαίωση	: 26/12/2012
Προτεινόμενη περαίωση :	: 31/3/13
1 ^{ος} ΑΠΕ	: 242.036,88€
Πιστώσεις	: ΚΑΠ/2012

Σας αποστέλλουμε την από 12-12-2012 εμπρόθεσμη αίτηση της " ΔΟΜΙΚΗ ΤΣΙΤΣΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ & ΣΙΑ Ε.Ε." ανάδοχο του έργου που αναφέρεται στο θέμα με την οποία ζητά παράταση προθεσμίας με αναθεώρηση για ολοκλήρωση της κατασκευής του έργου μέχρι τις 31/3/2013. Οι λόγοι για τους οποίους ζητείται η παράταση είναι :

- 1) Λόγω των απεργιακών κινητοποιήσεων του ΤΕΕ υπήρξε μεγάλη καθυστέρηση στην έγκριση του ΑΠΕ. Ο ΑΠΕ θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο Τ.Δ.Π. στις 5/10/12 και η απόφαση έγκρισης πραγματοποιήθηκε στις 05/12/12.
- 2) Λόγω των βροχοπτώσεων δεν ήταν δυνατή η κατασκευή των ασφαλικών.

Σας γνωρίζουμε επίσης, ότι :

α. εν λόγω αίτηση παράτασης προθεσμίας διαβιβάστηκε στο Τεχνικό Συμβούλιο Δ.Ε. Π.Ε. Ηλείας το οποίο στο αρ. 9/2012 πρακτικό του γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά υπέρ της παράτασης προθεσμίας του έργου μέχρι τις 31/3/2013 με αναθεώρηση.

β. Η τελική δαπάνη του έργου μαζί με την αναθεώρηση δεν θα υπερβεί την υπάρχουσα πίστωση.

Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμεθα υπέρ της έγκρισης της παράτασης προθεσμίας του έργου με αναθεώρηση, μέχρι τις **31/3/2013**, αναδόχου «**ΔΟΜΙΚΗ ΤΣΙΤΣΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ & ΣΙΑ Ε.Ε.**».

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε την προεδρεύουσα και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87^{Α'}/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του

ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ »

- την υπ' αριθ. 2/2013 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- την αριθμ. 1/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου
- Το Π.Δ. 132/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 225^{Α'}/27.12.2010).
- Το υπ' αριθ. 2513/τ' Β/7-11-2011 ΦΕΚ περί ανάθεσης άσκησης τομέων αρμοδιοτήτων στους εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες και τους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- Το υπ' αριθμ. 2/80427/0026/30-11-2012 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών σχετικά με την «έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού των Περιφερειών» σύμφωνα με το οποίο «...β) η **έκδοση της απόφασης ανάληψης**, η οποία κατά τις διατάξεις του αρθρ. 21 του ν. 2362/1995/(Α 247), όπως ισχύει και του π. δ/τος 113/2010 (Α 194) , προηγείται κάθε ενέργειας για την εκτέλεση οποιασδήποτε δαπάνης και η συναφής δέσμευση πιστώσεων **διενεργείται, σε συνέχεια της εγκριτικής απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής**, από τον αρμόδιο Περιφερειάρχη, Διατάκτη των δαπανών του προϋπολογισμού της περιφέρειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθρ./ 20 του ν./2352/1995, όπως ισχύει...»
- την υπ' αριθμ. 10/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- το υπ αριθμ. 10187/115/14-1-2013 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ

Την έγκριση της παράτασης προθεσμίας του έργου: «Συντήρηση επαρχιακού οδικού δικτύου νοτίου τμήματος ΠΕ Ηλείας» μέχρι τις 31/3/2013, με αναθεώρηση , αναδόχου «ΔΟΜΙΚΗ ΤΣΙΤΣΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ & ΣΙΑ Ε.Ε.».

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε , υπογράφεται ως ακολούθως.

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Χριστίνα Σταρακά

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
Η Γραμματέας

Ελισάβετ Κανελλοπούλου