



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου
Περιφερειακής Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Πληροφορίες: Αγγελοπούλου Γεωργία
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
e-mail: periferiakiepitropi@pde.gov.gr

Αριθ.Αποφ. 2076/2024

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 57

57^η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα σήμερα 23 Δεκεμβρίου 2024 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 πραγματοποιήθηκε τακτική συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ με τηλεδιάσκεψη (e:Presence.gov.gr), ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΓΠΠΕ/430030/2704/19-12-2024 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στη συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου εννέα (9) μελών τα παρακάτω μέλη:

- 1) Μπονάνος Χαράλαμπος (Χάρης) - Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 2) Φεσιάν Γεράσιμος (Μάκης) - Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 3) Γιαννόπουλος Βασίλειος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 4) Κατσακιώρης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 5) Μαυρομμάτης Αθανάσιος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 6) Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 7) Φίλιας Ανδρέας - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 8) Παναγογιαννοπούλου Χριστίνα - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 9) Κοτρωνιάς Νικόλαος - αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής

Ο κ. Καρπέτας Κωνσταντίνος αναπληρώνεται από τον κ. Κοτρωνιά Νικόλαο, 4ο αναπληρωματικό μέλος της μειοψηφίας της Περιφερειακής Επιτροπής. Τα κατά σειρά αναπλήρωσης μέλη της μειοψηφίας κ.κ. Αδαμόπουλος Θεοφάνης, Διαμαντόπουλος Κωνσταντίνος και Μελάς Αθανάσιος, ενημέρωσαν τηλεφωνικά ότι αδυνατούν να συμμετέχουν στη συνεδρίαση.

Για τη νομική υποστήριξη της Περιφερειακής Επιτροπής παρών ήταν ο δικηγόρος της Νομικής Υπηρεσίας της Π.Δ.Ε. – Τμήμα Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας κ. Ζησιμόπουλος Κωνσταντίνος.

Χρέη γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, Αγγελοπούλου Γεωργία, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.:117958/2345/15-04-2024 (ΑΔΑ: 6Φ3Ψ7Λ6-3ΓΗ) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **10ο θέμα ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Έγκριση 6ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών, μέχρι 30-11-2025, με αναθεώρηση, του έργου «Αντιμετώπιση Απρόβλεπτων Προβλημάτων Οδικής Ασφάλειας στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο Π.Ε. Ηλείας για την τριετία 2019-2021», προϋπολογισμός: 2.000.000,00€ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση: Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας (ΠΠΑ – πρώην Π.Δ.Ε.) / ΣΑΝΠ 401 (πρώην ΣΑΕΠ 501), κ.ε.: 2022ΝΠ40100017 (πρώην 2018ΕΠ50100002), κωδικός ΜΙS 5189590, ανάδοχος: «ΑΝΔΡΕΑΣ & ΘΕΜ. ΝΙΚΙΑ ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΙ ΑΒΕΤΕ»».

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της Επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.: **ΠΔΕ/ΔΤΕΗ/393428/5734/11-12-2024** εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. κ. Γιαννόπουλου Βασιλείου / Δ/ση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηλείας της Π.Δ.Ε., η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

| | |
|------------------------------------|--|
| Προϋπολ. Μελέτης Δημοπράτησης | : 2.000.000,00 μετά του Φ.Π.Α |
| Ημερομηνία Δημοπράτησης | : 24.5.2019 |
| Έκπτωση Δημοπρασίας | : 31,09% |
| Ποσό σύμβασης /Ημερ. σύμβασης | : 1.378.144,32€ (με Φ.Π.Α)/ 1.11.2019 |
| Ημερομηνία εγκατάστασης | : 1.11.2019 |
| Συμβατική Περαίωση | : 1.11.2022 |
| 1 ^η Παράταση περαίωσης | : 31.12.2022 (αριθμ. πρωτ. 301050/4714/07.10.2022 ΑΔΑ:Ψ5ΘΥ7Λ6-ΤΛΠ Απόφαση Δ.Τ.Ε.Π.Ε. Ηλείας) |
| 2 ^η Παράταση προθεσμίας | : 30.06.2023 (Η αριθμ. 1654/14.12.2022, ΑΔΑ: 9Ρ3Η7Λ6-8ΙΓ, Απόφαση της Ο.Ε) |
| 3 ^η Παράταση προθεσμίας | : 31.10.2023 (Η αριθμ. 764/20.06.2023 ΑΔΑ: 9ΡΙ07Λ6- ΜΟΚ, Απόφαση της Ο.Ε) |

| | |
|---|---|
| 4 ^η Παράταση προθεσμίας | : 30.04.2024 (Η αριθμ. 1334/24.10.2023 ΑΔΑ: 9ΘΑ97Λ6-6ΞΑ, Απόφαση της Ο.Ε.) |
| 5 ^η παράταση προθεσμίας | : 31.12.2024 (αριθ. 485/22.04.2024 ΑΔΑ: ΨΡ947Λ6-72Α Απόφαση της Περιφ Επιτρ.) |
| 6 ^η παράταση προθεσμίας (προτεινόμενη) | : 30.11.2025 |
| Πιστώσεις | : 2022ΝΠ40100017/MIS 5189590 |

Σας αποστέλλουμε, σε φωτοαντίγραφο, την από **28.11.2024** εμπρόθεσμη αίτηση της αναδόχου κατασκευαστικής εταιρείας «**Α & Θ.Ν. ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΙ ΑΒΕΤΕ**» του έργου του θέματος, με την οποία αιτείται παράταση της συνολικής συμβατικής προθεσμίας εκτελέσεως του ανωτέρω έργου κατά **έντεκα μήνες (11)** μήνες, ήτοι μέχρι **30.11.2025**, και σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Η εργολαβία με τίτλο του θέματος σκοπό έχει, ως άλλωστε τεκμαίρεται και από τον τίτλο της, την άμεση επέμβαση αυτής προς αντιμετώπιση μη προβλέψιμων και απρόβλεπτων φθορών / βλαβών που δύναται να εκδηλωθούν στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο, αρμοδιότητας Π.Ε. Ηλείας, πράγμα που έχει επιτευχθεί επιτυχώς έως και σήμερα.

Επιπρόσθετα, επισημαίνεται ότι, μέχρι και σήμερα, έχουν λάβει χώρα οι κάτωθι ενέργειες:

1. Στις **28.07.2023** υπεβλήθη η **11^η Πιστοποίηση Εργασιών** (υπ' αριθμ. πρωτ. Υπηρεσίας: 244510/3949/28.07.2023), συνολικού ποσού: **124.230,33€**, από την ανάδοχο κατασκευαστική εταιρεία «ΑΝΔΡΕΑΣ & ΘΕΜ. ΝΙΚΙΑ ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΙ ΑΒΕΤΕ», η οποία -μετά τον έλεγχό της- απεστάλη στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της Π.Δ.Ε., με το υπ' αριθμ. πρωτ. 244510/3949/9.8.2023 (ΑΔΑΜ:23ΡΑΥ013236793 2023-08-09) διαβιβαστικό έγγραφο της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ηλείας, προς εξόφληση.
2. Στις **15.11.2023** υπεβλήθη η **12^η Πιστοποίηση Εργασιών** (υπ' αριθμ. πρωτ. Υπηρεσίας 369857/6247/15.11.2023), συνολικού ποσού: **80.208,82€**, από την ανάδοχο κατασκευαστική εταιρεία «ΑΝΔΡΕΑΣ & ΘΕΜ. ΝΙΚΙΑ ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΙ ΑΒΕΤΕ» η οποία -μετά τον έλεγχό της- απεστάλη στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της Π.Δ.Ε με το υπ' αριθμ. πρωτ. 369857/6247/20.11.2023 (ΑΔΑΜ:23ΡΑΥ013793883 2023-11-20) διαβιβαστικό της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ηλείας, προς εξόφληση.
3. Στις **20.11.2023** (αριθμ. πρωτ.377918/6361/21.11.2023 εισερχομένου στην Δ.Τ.Ε της Π.Ε. Ηλείας), ο ανάδοχος κατέθεσε στην Υπηρεσία Ειδική Δήλωση Διακοπής Εργασιών, λόγω καθυστέρησης εξόφλησης της 11^{ης} πιστοποίησης εργασιών, ποσού : 124.230,33€, πέραν του διμήνου από την υποβολή της, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 161 του Ν.4412/2016.
4. Στις **5.12.2023** εκδόθηκε η υπ'αριθ. 377918/6361/05.12.2023 (ΑΔΑ:94ΠΓ7Λ6-ΨΛ7) Απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας/ Τ.Σ.Ε. της Π.Ε. Ηλείας με θέμα: «Αποδοχή της από 20.11.2023 Ειδικής Δήλωσης Διακοπής εργασιών, με αριθμ. πρωτ.377918/6361/21.11.2023 για το έργο με τίτλο «Αντιμετώπιση Απρόβλεπτων Προβλημάτων Οδικής Ασφάλειας στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο Π.Ε. Ηλείας για την τριετία 2019-2021», προϋπολογισμού 2.000.000,00€ μετά του Φ.Π.Α., Αναδόχου: ΑΝΔΡΕΑΣ & ΘΕΜ. ΝΙΚΙΑ ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΙ ΑΒΕΤΕ.», λόγω μη εξόφλησης της 11^{ης} πιστοποίησης εργασιών.
5. Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Π.Δ.Ε. εξέδωσε το υπ'αριθμ. 641/9.2.2024 (ΑΔΑ: ΡΒ7ΚΟΡΕΒ-3ΚΤ)) Ένταλμα Έναντι Πληρωμής, ποσού: 18.867,74 €, καθώς και το υπ'αριθμ. 1952/18.6.2024 (ΑΔΑ: 93Π1ΟΡΕΒ-7ΣΒ) Ένταλμα Πληρωμής – Εκκαθάρισης, ποσού: 102.222,10 €, που αφορούσαν τη συνολική εξόφληση του 11^{ου} Λογαριασμού του εν θέματι έργου, αλλά σημειώνεται ότι ο 12^{ος} Λογαριασμός παρέμεινε ανεξόφλητος.
6. Στις **4.7.2024** εκδόθηκε από την Διευθύνουσα Υπηρεσία/ Τ.Σ.Ε η υπ'αριθμ.πρωτ.212273/2854/4.7.2024 (ΑΔΑ ΨΘΑΨ7Λ6-49Η) Απόφαση με θέμα : Διακοπή της υπ'αριθμ. πρωτ. 377918/6361/05.12.2023 (ΑΔΑ: 94ΠΓ7Λ6-ΨΛ7) Απόφασης με θέμα: «Αποδοχή της Ειδικής Δήλωσης Διακοπής εργασιών της, με αριθμ. πρωτ.377918/6361/05.12.2023, για το έργο με τίτλο: «Αντιμετώπιση Απρόβλεπτων Προβλημάτων Οδικής Ασφάλειας στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο Π.Ε. Ηλείας για την τριετία 2019-2021», Προϋπολογισμού: 2.000.000,00 € μετά του Φ.Π.Α., Αναδόχου: ΑΝΔΡΕΑΣ & ΘΕΜ. ΝΙΚΙΑ ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΙ ΑΒΕΤΕ, από την 25η Ιουνίου 2024 και μετά, διότι εξέλειπαν οι λόγοι έκδοσής της λόγω εξόφλησης πληρωμής της 11ης Εντολής Πιστοποίησης Εργασιών».
7. Στις **5.07.2024** (αριθμ. πρωτ. 218017/2893/5.07.2024 εισερχομένου στην Δ.Τ.Ε της Π.Ε. Ηλείας), ο ανάδοχος κατέθεσε στην Υπηρεσία (νέα) Ειδική Δήλωση Διακοπής Εργασιών, λόγω καθυστέρησης εξόφλησης της 12^{ης} πιστοποίησης εργασιών, ποσού : 80.208,82€, πέραν του διμήνου από την υποβολή της, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 161 του Ν.4412/2016.

8. Στις **8.07.2024** εκδόθηκε η υπ' αριθ. 218017/2893/08.07.2024 (ΑΔΑ: Ρ9ΗΦ7Λ6-7ΑΟ) Απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας/ Τ.Σ.Ε. της Π.Ε. Ηλείας με θέμα: «Αποδοχή της από 05.07.2024 Ειδικής Δήλωσης Διακοπής εργασιών, με αριθμ. πρωτ.218017/2893/05.07.2024 για το έργο με τίτλο «Αντιμετώπιση Απρόβλεπτων Προβλημάτων Οδικής Ασφάλειας στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο Π.Ε. Ηλείας για την τριετία 2019-2021», προϋπολογισμού 2.000.000,00€ μετά του Φ.Π.Α., Αναδόχου: ΑΝΔΡΕΑΣ & ΘΕΜ. ΝΙΚΙΑ ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΙ ΑΒΕΤΕ.», λόγω μη εξόφλησης της 12^{ης} πιστοποίησης εργασιών.

Και επίσης,

- ✓ Στις **1.07.2024** υπεβλήθη και η **13^η Πιστοποίηση Εργασιών**, που αφορά σε τόκους υπερημερίας (υπ' αριθμ. πρωτ. Υπηρεσίας: 211288/2844/1.07.2024), συνολικού ποσού: 16.209,41€, από την ανάδοχο κατασκευαστική εταιρεία «ΑΝΔΡΕΑΣ & ΘΕΜ. ΝΙΚΙΑ ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΙ ΑΒΕΤΕ», η οποία μετά τον έλεγχο της απεστάλη στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της Π.Δ.Ε, με το υπ' αριθμ. πρωτ. 211288/2844/23.07.2024 (ΑΔΑΜ: 24ΡΑΥ015793883 2024-07-23) διαβιβαστικό της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ηλείας, προς εξόφληση.
- ✓ Η 13^η Εντολή Πληρωμής, συνολικού ποσού: 16.209,41€, του εν θέματι έργου, παραμένει, έως και σήμερα, και αυτή ανεξόφλητη.

Βάσει του συνόλου των ανωτέρω, και επειδή:

- το σημερινό ποσοστό εκτέλεσης της εν θέματι εργολαβίας ανέρχεται στο 61,16% του συμβατικού αντικειμένου, βάσει εγκεκριμένων πιστοποιήσεων,
- οι υπολειπόμενες εργασίες για την ολοκλήρωση του έργου, αφορούν στο μεγαλύτερο μέρος τους την ομάδα των ασφαλικών εργασιών,
- είναι σαφές ότι καθυστερήσεις που προκλήθηκαν στην εξέλιξη των εργασιών του έργου του θέματος και έχουν ως αποτέλεσμα την μη δυνατή εμπρόθεσμη ολοκλήρωση του έργου, δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα της αναδόχου κατασκευαστικής εταιρίας «**Α. & Θ. ΝΙΚΙΑ ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΙ ΑΒΕΤΕ**», αλλά στη μη ομαλή χρηματοδότηση αυτού, με αποτέλεσμα οι Διακοπές Εργασιών που έλαβαν χώρα, λόγω εφαρμογής των διατάξεων άρθρου 161 του Ν.4412/2016, να ανέρχονται συνολικά στους δώδεκα (12) μήνες (από 5.12.2023 έως και 5.12.2024/ ημερομηνία σύνταξης του παρόντος), με απόκλιση μόνο τέσσερις – 4 - ημέρες,
- η Υπηρεσία κρίνει απαραίτητη και επιτακτική την ανάγκη διατήρησης ενεργής της παρούσας εργολαβίας, με σκοπό να συνεχιστεί (σ.σ αυτή) το έργο για το οποίο έχει συμβασιολογηθεί, ήτοι την αντιμετώπιση απρόβλεπτων καταστάσεων που παρουσιάζονται στο επαρχιακό οδικό δίκτυο της Π.Ε. Ηλείας,

εισηγούμαστε υπέρ της έγκρισης της 6^{ης} Παράτασης προθεσμίας για το έργο του θέματος, έως στις **30.11.2025** και σύμφωνα με την παρ. 8.α του άρθρου 147 του Ν.4412/2016, δηλαδή χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου και με αναθεώρηση τιμών, προκειμένου να καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση αυτού. Σημειώνεται δε ότι, η τυχόν εκτιμώμενη οικονομική επιβάρυνση που θα προκύψει από την αιτούμενη παράταση προθεσμίας (λόγω αύξησης της δαπάνης αναθεώρησης) θα καλυφθεί από τροποποίηση του εγκεκριμένου συμβατικού προϋπολογισμού του έργου.

Βάσει των ανωτέρω, και σύμφωνα με το άρθρο 3, παρ.2, εδαφ.δ του Π.Δ.7/2013 (ΦΕΚ 26/31.01.2013 τ.Α) παρακαλούμε όπως αποφασίσετε σχετικά με την αιτούμενη παράταση περαίωσης του έργου.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. κ. Γιαννόπουλο Βασίλειο και στην Προϊσταμένη της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηλείας κα Παναγιωτοπούλου Αθανασία, για παροχή διευκρινήσεων επί του θέματος.

Με βάση τα παραπάνω η Περιφερειακή Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 174, 175, 175Α, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87/7.6.2010/τ. Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

- Την υπ' αριθμ. 01/2024 (ΑΔΑ: 95ΩΨ7Λ6-ΚΣΣ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/4904/127/05-01-2024 (ΑΔΑ: 9ΦΖΦ7Λ6-532) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Αναπληρωτή Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.11 του άρθρου 160 του ν.3852/2010 (Α' 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει».
- Την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/4908/128/05-01-2024 (ΑΔΑ: 98ΧΘ7Λ6-73Φ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως τροποποιήθηκε με την ΠΔΕ/ΔΔ/124080/2465/19-04-2024 (ΑΔΑ: 6ΝΟΥ7Λ6-7Ρ6) απόφαση του ιδίου.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/8866/207/10-01-2024 (ΑΔΑ: ΨΧΝΑ7Λ6-ΚΗΥ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Προέδρου Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 175 του ν.3852/2010 (Α' 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει».
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/24010/554/24-01-2024 (ΑΔΑ: Ψ43Θ7Λ6-Ψ1Ξ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 657/τ.Β'/31-01-2024) περί «Μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την 6η παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών, **μέχρι 30-11-2025**, με αναθεώρηση, του έργου «Αντιμετώπιση Απρόβλεπτων Προβλημάτων Οδικής Ασφάλειας στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο Π.Ε. Ηλείας για την τριετία 2019-2021», προϋπολογισμός: 2.000.000,00€ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση: Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας (ΠΠΑ – πρώην Π.Δ.Ε.) / ΣΑΝΠ 401 (πρώην ΣΑΕΠ 501), κ.ε.: 2022ΝΠ40100017 (πρώην 2018ΕΠ50100002), κωδικός MIS 5189590, ανάδοχος: «ΑΝΔΡΕΑΣ & ΘΕΜ. ΝΙΚΙΑ ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΙ ΑΒΕΤΕ», για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας.

Η Περιφερειακή Σύμβουλος και τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής κα Παναγογιαννοπούλου Χριστίνα και ο Περιφερειακός Σύμβουλος και μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής κ. Κοτρωνιάς Νικόλαος ψήφισαν λευκό.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΟΝΑΝΟΣ