



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής
Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Πάτρα 18 Μαρτίου 2019

Αρ. Πρωτ: 66445/699

ΠΡΟΣ: Αποκεντρωμένη Διοίκηση
 Πελοποννήσου- Δυτικής Ελλάδας
 και Ιονίου
 Δ/ση Διοικητικού
 ΝΕΟ Πατρών Αθηνών 28, Πάτρα
Για έλεγχο νομιμότητας

ΚΟΙΝ: Δ/ση Τεχνικών Έργων Π.Ε.
 Αιτωλ/νίας της Π.Δ.Ε.

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. **560/2019** Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

ΣΧΕΤ.: Την υπ' αριθμ. πρωτ: **66363/1019/01.3.2019** εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αιτωλ/νίας της Π.Δ.Ε.

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. **560/2019** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση του 1ου Υπερσυμβατικού Α.Π.Ε & 1ης Σ.Σ. (Υπερσυμβατικού ως προς την 1η Σ.Σ) (ως προς τις ισχύουσες διατάξεις), του έργου: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΕΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΑΦΡΩΝ ΟΔΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ, Π.Ε ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ, ΕΤΩΝ 2014-2016», συνολικής δαπάνης: 173.666,08 € μετά του Φ.Π.Α., Ανάδοχος: Κ/Ξ Σ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε. – ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ», για δικές σας ενέργειες.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η Γραμματέας

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Αρετή Χαραλαμποπούλου

Παναγιώτης Μπράμος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 9/2019 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ**ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ****ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ**

Στην Πάτρα, στα Γραφεία της Περιφέρειας (Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 & Αμερικής), σήμερα την 7^η Μαρτίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:30μ.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: 66959/707/1.3.2019 νόμιμη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία δόθηκε στα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Μπράμος Παναγιώτης – Πρόεδρος της Επιτροπής.
2. Αυγέρης Σάββας - Αντιπρόεδρος της Επιτροπής
3. Βεργοπούλου Παρασκευή - αν. μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Καπράλος Σπυρίδων - αν. μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Πετρόπουλος Κωνσταντίνος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Γαβριηλίδης Κων/νος – μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

και η γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Αρετή Χαραλαμποπούλου, υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.: 165540/2074/6.6.2018 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν αν και νομίμως προσκλήθηκαν οι κ.κ. Παρασκευόπουλος Γεράσιμος, Καρδάρια Ευσταθία και Σύρμος Γεώργιος Περιφερειακοί Σύμβουλοι και μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αρ. Απόφασης: 560/2019

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **174^ο θέμα στην ημερήσια διάταξη** με τίτλο: «Έγκριση του 1ου Υπερσυμβατικού Α.Π.Ε & 1ης Σ.Σ. (Υπερσυμβατικού ως προς την 1η Σ.Σ) (ως προς τις ισχύουσες διατάξεις), του έργου: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΕΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΑΦΡΩΝ ΟΔΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ, Π.Ε ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ, ΕΤΩΝ 2014-2016», συνολικής δαπάνης: 173.666,08 € μετά του Φ.Π.Α., Ανάδοχος: Κ/Ξ Σ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε. – ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ».

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ: **66363/1019/01.3.2019** εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αιτωλ/νίας της Π.Δ.Ε., η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ:**1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ**

α. Υπηρεσία σύνταξης μελέτης :	Δ/ση Τεχνικών έργων Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας
β. Αριθμός έργου :	19/2015
γ. Προϋπολογισμός βάση της Μελέτης :	300.000,00 €
δ. Χρηματοδότηση	2014ΕΠ50100000

2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΕΩΣ

α. Ημερομηνία δημοπρατήσεως :	03/11/2015
β. Σύστημα δημοπρατήσεως :	Επί μέρους ποσοστά
γ. Μέση Έκπτωση :	57 %
δ. Απόφαση εγκρίσεως Οικονομικής επιτροπής:	1377/2016
ε. Ποσόν συμφωνητικού με Φ.Π.Α.	151.723,56 Ευρώ
στ. Ημερομηνία συμφωνητικού :	22/11/2017

3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΡΓΟΥ

α. Ημερομηνία εγκατάστασης :	22/11/2017
β. Αρχική προθεσμία περαιώσεως :	22/05/2019
γ. 1η Παράταση εργασιών / Απόφαση :	

4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ**ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ**

α. Ποσόν 1ου Α.Π.Ε. & 1 ^η Σ.Σ.	173.666,08 € (αύξηση λόγω της 1 ^{ης} Σ.Σ.)
β. Απόφ. εγκρίσεως Τεχνικού Συμβουλίου	Θέμα 4 ^ο της Συνεδρίασης 2/2018 της 3-10-2018

Σας στέλνουμε σε **ορθή επανάληψη** συνημμένα τον 1^ο Υπερσυμβατικό Α.Π.Ε & την 1^η Σ.Σ., (ως προς τις ισχύουσες διατάξεις) του έργου του θέματος όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από τη Δ/ση Τεχνικών Έργων Π.Ε Αιτωλοακαρνανίας, για τον οποίο γνωμάτευσε θετικά το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Π.Ε. Αιτωλ/νίας και σας γνωρίζουμε τα εξής:

Ο παρών 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας & η 1^η Συμπληρωματική Εργασιών συντάχθηκε, για να συμπεριλάβει:

α. τις ποσότητες συμβατικών εργασιών που προέκυψαν βάσει της προμέτρησης για την έντεχνη ολοκλήρωση και λειτουργικότητα του έργου κυρίως για την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη έκταση κοπής βλάστησης, επούλωσης λάκκων και ανωμαλιών του οδοστρώματος .

β. για την διάθεση των απροβλέπτων στις απαραίτητες εργασίες.

γ. η έγκριση της 1^{ης} Σ.Σ. που κρίθηκε αναγκαία μετά:

- Το υπ.αρ.14022/10-8-2018 έγγραφο του Τμ. Περ/ντος του Δήμου Μεσολογγίου με το οποίο προειδοποιούσε την Δ.Τ.Ε για τον κίνδυνο πυρκαγιών στο επαρχιακό δίκτυο

- Το υπ. αρ. 13081/27-7-2018 ομοίως έγγραφο που κοινοποιούσε στην Υπηρεσία κατάλογο επαρχιακών δρόμων αρμοδιότητας Π.Ε ,επικινδύνων για πυρκαγιές.
- Την αυτοψία που διενήργησε η Υπηρεσία με την οποία ο επαρχιακός δρόμος Αγριλιά –Ελληνικά – Άνω Κεράσοβο εκτιμήθηκε από την Υπηρεσία ως ο πλέον επικίνδυνος δρόμος λόγω και του ορεινού όγκου για εκδήλωση πυρκαγιάς
- Την υπ.αρ.250728/3751/14.08.2018 **(ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)** Εισήγηση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας προς την Προϊσταμένη Αρχή για την εκτέλεση επειγόντων συμπληρωματικών εργασιών ύψους 14,46% πλέον της σύμβασης κατ εφαρμογή του άρθρου 155 του Ν.4412/2016
- Την υπ. αρ. 250791/3752 Απόφαση Έγκρισης Εκτέλεσης Συμπληρωματικών Εργασιών της Προϊσταμένης Αρχής **(ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)** ύψους 14,46% πλέον της Αρχικής Σύμβασης για το έργο του θέματος *Η υπέρβαση της σύμβασης (1^η Σ.Σ) ανέρχεται σε 21.942,52 €.*
Η ανωτέρω υπέρβαση λόγω 1^{ης} Σ.Σ., καλύπτεται από τον προϋπολογισμό του έργου, που είναι ενταγμένο στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, στη ΣΑΕΠ 501 με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΥΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΕΤΩΝ 2014-2016» με κωδικό 2014ΕΠ50100000 (σε συνέχεια του Π.Κ. 2013ΕΠ 0010013).

Μετά τα ανωτέρω εισηγούμεθα υπέρ της έγκρισης του 1^{ου} ΑΠΕ & της 1^{ης} Σ.Σ. (Υπερσυμβατικό ως προς την Σ.Σ.), του έργου: «**ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΕΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΑΦΡΩΝ ΟΔΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ, Π.Ε ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ, ΕΤΩΝ 2014-2016**», συνολικής δαπάνης : **173.666,08 €** μετά του Φ.Π.Α , ήτοι **υπερσυμβατικός κατά 21.942,52 €** έναντι της αρχικής σύμβασης, αναδόχου: **Κ/Ξ Σ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε. – ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ.**

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α'/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
- Τις υπ' αριθμ. 88897/18-05-2018 (ΦΕΚ 2070/Β'/07-06-2018) και 165633/8-8-2017 (ΦΕΚ 2953/Β'/29-8-2017) αποφάσεις του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου περί τροποποίησης – συμπλήρωσης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με τις οποίες τροποποιείται – συμπληρώνεται η υπ' αρ. 248595/27-12/2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 4309/Β'/30-12-2016).
- Το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α'/27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
- Την υπ' αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
- Την αριθμ. 82/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

- Την υπ' αριθμ. 16428/180/19-1-2017 Εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» στον Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών και Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε.» (ΦΕΚ 281/Β/7-2-2017).
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 55961/643/1-3-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 111/τ. ΥΟΔΔ/9.3.2017) Περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθμ. 69641/869/14-3-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμός Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 138/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./23-3-2017).
- Την υπ' αριθμ. 42/2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. 219/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής.
- Την υπ' αριθμ. 69923/876/14-3-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας και σε περιφερειακούς συμβούλους Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 1018/Β/24-3-2017)
- Την υπ' αριθμ. 124608/1625/9-5-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Τροποποίησης της 6302/60/9-1-2017 (ΦΕΚ 211/Β/30-1-2017) απόφασης Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους άμεσα εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 1864/Β/26-5-2017).
- Την υπ' αριθμ. πρωτ: 66363/1019/01.3.2019 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αιτωλ/νίας της Π.Δ.Ε.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει τον 1^ο ΑΠΕ & την 1^η Σ.Σ. (Υπερσυμβατικό ως προς την Σ.Σ.), του έργου: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΕΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΑΦΡΩΝ ΟΔΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ, Π.Ε ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ, ΕΤΩΝ 2014-2016», συνολικής δαπάνης: 173.666,08 € μετά του Φ.Π.Α., ήτοι υπερσυμβατικός κατά 21.942,52 € έναντι της αρχικής σύμβασης, αναδόχου: Κ/Ξ Σ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε. – ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΡΑΜΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε
Η Γραμματέας

Αρετή Χαραλαμποπούλου