



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής
Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Πάτρα 1 Ιουλίου 2019
Αρ. Πρωτ: 188384/1911

ΠΡΟΣ: Δ/ση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αιτ/νίας
της Π.Δ.Ε.

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. 1419/2019 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

ΣΧΕΤ.: Την υπ' αριθμ. πρωτ: 155596/2231/24.06.2019 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αιτ/νίας της Π.Δ.Ε.

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. 1419/2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση του 2ου Υπερσυμβατικού Α.Π.Ε & 1ης Σ.Σ. (Υπερσυμβατικού ως προς την 1η Σ.Σ), του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΑΙΤ/ΝΙΑΣ» συνολικής δαπάνης: 861.595,33 € μετά του Φ.Π.Α, Ανάδοχος: Κ/Ε ΤΡΙΧΩΝΙΣ Α.Ε. - ΠΑΠΠΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ.», για δικές σας ενέργειες.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο Γραμματέας της Επιτροπής

Γεώργιος Σταθούλιας

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Παναγιώτης Μπράμος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 21/2019 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ**ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ**
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα, στα Γραφεία της Περιφέρειας (Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 & Αμερικής), σήμερα την 28^η Ιουνίου, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: 185323/1883/20.06.2019 νόμιμη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία δόθηκε στα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Μπράμος Παναγιώτης - Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Αυγέρης Σάββας - Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Καρδάρα Ευσταθία - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Πετρόπουλος Κωνσταντίνος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Καπράλος Σπυρίδων - αναπλ. μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Γαβριηλίδης Κων/νος – μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Σύρμος Γεώργιος-μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

και ο γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Γεώργιος Σταθούλιας, υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.: 165540/2074/6.6.2018 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Από την συνεδρίαση απουσίαζε αν και νομίμως προσκλήθηκε ο κ. Παρασκευόπουλος Γεράσιμος, Περιφερειακός Σύμβουλος και μέλος της Οικονομικής Επιτροπής.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης

Αρ. Απόφασης 1419/2019

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **18ο θέμα της προ ημερήσιας διάταξης που το σώμα συμφώνησε ομόφωνα**, με τίτλο: «Έγκριση του 2ου Υπερσυμβατικού Α.Π.Ε & 1ης Σ.Σ.(Υπερσυμβατικού ως προς την 1η Σ.Σ), του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΑΙΤ/ΝΙΑΣ» συνολικής δαπάνης: 861.595,33 € μετά του Φ.Π.Α, Ανάδοχος: Κ/Ξ ΤΡΙΧΩΝΙΣ Α.Ε. - ΠΑΠΠΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ.».

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.: **155596/2231/24.06.2019** εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αιτ/νίας της Π.Δ.Ε., η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

ΣΧΕΤ:

1. Οι διατάξεις του Ν.3852/7-6-2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Οι διατάξεις του Ν. 4412/16 (κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων) και ειδικότερα τα άρθρα 155 & 156 ,με τον οποίο δημοπρατήθηκε το εν λόγω έργο.
3. Οι διατάξεις του Π.Δ 7/2013 (ΦΕΚ 26 Α'/31-01-2013) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν & λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών & υπηρεσιών του Ν.3316/2005 (Α'42)», αρμοδιότητας Περιφερειών.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ:**1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ**

α. Υπηρεσία σύνταξης μελέτης :	Δ/ση Τεχνικών έργων Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας
β. Αριθμός έργου :	02/2018
γ. Προϋπολογισμός βάσει Μελέτης::	2.200.000,00 €
δ. Χρηματοδότηση	2014ΕΠ50100000

2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΕΩΣ

α. Ημερομηνία δημοπρατήσεως :	30/04/2018
β. Σύστημα δημοπρατήσεως :	Επί μέρους ποσοστά
γ. Μέση Έκπτωση :	65,88 %
δ. Απόφαση εγκρίσεως Οικ. Επιτρ.	1282/2018
ε. Ποσόν συμφωνητικού με Φ.Π.Α.	750.551,14 €
στ. Ημερομηνία συμφωνητικού :	22/11/2018

3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΡΓΟΥ

α. Ημερομηνία εγκατάστασης :	22/11/2018
β. Αρχική προθεσμία περαιώσεως :	22/02/2019
γ. 1η Παράταση εργασιών / Απόφαση :	30/7/2019/277/2019

**4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ**

α. Ποσόν 1ου Α.Π.Ε./έγκριση	750.551,14 €/ΑΔΑ ΨΥΝΡ7Λ6-4ΦΚ
β. Ποσόν 2ου Α.Π.Ε & 1 ^{ΗΣ} Σ.Σ	861.595,13 € ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ
γ. Απόφ. εγκρίσεως Τεχνικού Συμβουλίου	Θέμα 3 ^ο της Συνεδρίασης 4/2019 της 19-04-2019

Σας στέλνουμε συνημμένα τον **2^ο Υπερσυμβατικό Α.Π.Ε & την 1^η Σ.Σ.**, του έργου του θέματος όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από τη Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Αιτωλοακαρνανίας, για τον οποίο γνωμάτευσε θετικά το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Π.Ε. Αιτωλ/νίας και σας γνωρίζουμε τα εξής:

Ο παρών 2^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας συντάχθηκε, για να συμπεριλάβει:

α. τις ποσότητες των εργασιών που προέκυψαν βάσει των επιμετρήσεων και από την ανάλωση των «επί έλασσον δαπανών» των συμβατικών εργασιών

β. για την διάθεση των απροβλέπτων στις απαραίτητες εργασίες.

γ. την 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση, που κρίθηκε αναγκαία μετά:

- το γεγονός ότι μετά την υπογραφή της σύμβασης, και λόγω κακοκαιρίας προέκυψε ανάγκη εκτέλεσης νέων τεχνικών έργων στις τοπικές κοινότητες Άνω και Κάτω Κερασόβου και Κυρα Βγένας, όπου λόγω κατολισθήσεων υπάρχει κίνδυνος διακοπής της κυκλοφορίας και υπάρχει ανάγκη κατασκευής αντιστήριξης των πρανών με σαρζανέι και Μεσάριστας όπου λόγω καθιζήσεων υπάρχει άμεση ανάγκη ανακατασκευής του επαρχιακού δρόμου στην προτέρα κατάσταση, εργασίες που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν στην αρχική μελέτη καθόσον παρουσιάστηκαν μετά την υπογραφή της Σύμβασης του έργου του θέματος.
- Την υπ.αρ. 108104/1574/09-04-2019 Εισηγήση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας προς την Προισταμένη Αρχή για την εκτέλεση επειγόντων συμπληρωματικών εργασιών ύψους 14,80% πλέον της σύμβασης και εφαρμογή του άρθρου 155 του Ν.4412/2016
- Την υπ.αρ. 108104/1574/15-04-2019 Απόφαση Έγκρισης Εκτέλεσης Συμπληρωματικών Εργασιών της Προισταμένης Αρχής ύψους 14,80% πλέον της Αρχικής Σύμβασης για το έργο του θέματος

Η υπέρβαση της σύμβασης (1^η Σ.Σ) ανέρχεται σε 111.044,19 € με Φ.Π.,Α.

Η ανωτέρω υπέρβαση λόγω 1^{ης} Σ.Σ., καλύπτεται από τον προϋπολογισμό του έργου, που είναι ενταγμένο στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, στη ΣΑΕΠ 801 με τίτλο: **ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 30ΗΣ ΝΟΜΒΡΙΟΥ, 1ΗΣ Κ 2ΑΣ**

ΔΕΚΕΒΡΙΟΥ ΣΤΟ ΕΠ. ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ Π.Ε ΑΙΤ/ΝΙΑΣ. Ως 1^ο υποέργο με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΑΙΤ/ΝΙΑΣ»

Μετά τα ανωτέρω εισηγούμεθα υπέρ της έγκρισης του **2^{ου} ΑΠΕ & της 1^{ης} Σ.Σ. (Υπερσυμβατικό ως προς την Σ.Σ.)**, του έργου: **«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΑΙΤ/ΝΙΑΣ»** συνολικής δαπάνης : **861.595,13** μετά του Φ.Π.Α, ήτοι **υπερσυμβατικός κατά 111.044,19 €** έναντι της αρχικής σύμβασης, αναδόχου: : **Κ/Ξ ΤΡΙΧΩΝΙΣ Α.Ε. - ΠΑΠΠΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ**

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α'/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
- Τις υπ' αριθμ. 88897/18-05-2018 (ΦΕΚ 2070/Β'/07-06-2018) και 165633/8-8-2017 (ΦΕΚ 2953/Β'/29-8-2017) αποφάσεις του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου περί τροποποίησης – συμπλήρωσης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με τις οποίες τροποποιείται – συμπληρώνεται η υπ' αρ. 248595/27-12/2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 4309/Β'/30-12-2016).

- Το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α'/27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
- Την υπ' αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
- Την αριθμ. 82/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. 16428/180/19-1-2017 Εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» στον Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών και Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε.» (ΦΕΚ 281/Β/7-2-2017).
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 55961/643/1-3-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 111/τ. ΥΟΔΔ/9.3.2017) Περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθμ. 69641/869/14-3-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμός Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 138/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./23-3-2017).
- Την υπ' αριθμ. 42/2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. 219/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής.
- Την υπ' αριθμ. 69923/876/14-3-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας και σε περιφερειακούς συμβούλους Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 1018/Β/24-3-2017)
- Την υπ' αριθμ. 124608/1625/9-5-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Τροποποίησης της 6302/60/9-1-2017 (ΦΕΚ 211/Β/30-1-2017) απόφασης Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους άμεσα εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 1864/Β/26-5-2017).
- Την υπ' αριθμ. πρωτ: .: 155596/2231/24.06.2019 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αιτ/νίας της Π.Δ.Ε..

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει το 2ο ΑΠΕ & την 1η Σ.Σ. (Υπερσυμβατικό ως προς την Σ.Σ.), του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΑΙΤ/ΝΙΑΣ» συνολικής δαπάνης: 861.595,13 μετά του Φ.Π.Α., ήτοι υπερσυμβατικός κατά 111.044,19 € έναντι της αρχικής σύμβασης, αναδόχου: «Κ/Ξ ΤΡΙΧΩΝΙΣ Α.Ε. - ΠΑΠΠΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ».

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΡΑΜΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε

Ο Γραμματέας της Επιτροπής

Γεώργιος Σταθούλιας