



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Πληροφορίες: Καρακωνσταντή Μαρία-Ηλίζα
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

Αριθ.Αποφ.1076/2023

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 34

34^η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα σήμερα, την 8^η Αυγούστου 2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 πραγματοποιήθηκε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου στο ισόγειο του κτιρίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Ν.Ε.Ο. Πατρών - Αθηνών 32 & Αμερικής), ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΓΠΟΕ/253626/1402/04-08-2023 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στη συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου έντεκα (11) μελών τα παρακάτω μέλη:

- 1) Φίλιας Ανδρέας - Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
- 2) Δημητρογιάννης Λάμπρος - Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
- 3) Μαυρομάτης Αθανάσιος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
- 4) Κατσαρή – Μαυραγάνη Κωνσταντούλα - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
- 5) Καπλάνης Διονύσιος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
- 6) Παπαδόπουλος Παναγιώτης - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
- 7) Κοντογιάννης Γεώργιος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
- 8) Δριβίλας Δημήτριος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
- 9) Κωστακόπουλος Χρήστος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
- 10) Συμεωνίδης Γρηγόριος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

Στη συνεδρίαση δεν συμμετείχε καίτοι προσκλήθηκε το τακτικό μέλος της Επιτροπής κ. Γιαννόπουλος Βασίλειος.

Τη συνεδρίαση παρακολούθησε ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κ. Τελώνης Γεώργιος.

Χρέη γραμματέων άσκησαν η Καρακωνσταντή Μαρία – Ηλίζα και η Αγγελοπούλου Γεωργία, υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.:220297/3772/02-09-2020 (ΑΔΑ: ΩΦΟΚ7Λ6-Χ15) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **1^ο θέμα ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.), που περιλαμβάνει δαπάνη αναθεώρησης ποσού 90.830,59€ (με Φ.Π.Α.), του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ 10 & 11 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021 ΣΤΟ ΡΕΜΑ ΣΚΑ Η ΣΚΑΛΑ», προϋπολογισμός:1.000.000,00€ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση: Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας (ΠΠΑ – πρώην ΠΔΕ) με MIS 5202312 / ΣΑΝΠ 801 (πρώην ΣΑΕΠ 801) κ.ε.: 2023ΝΠ80100011 (πρώην 2022ΕΠ80100001), ανάδοχος: «ΣΤΑΘΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ δ.τ. ΑΧΑΪΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.»».

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της Επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.: **ΠΔΕ/ΔΤΕΠΕΑΙΤ/250464/4498/03-08-2023** εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. κ. Μαυρομάτη Αθανασίου / Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας της Π.Δ.Ε., η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Το ΦΕΚ 2551/Β'/19-4-2023 περί Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της ΠΔΕ
3. Τις διατάξεις του Π.Δ 7/2013 (ΦΕΚ 26 Α'/31-01-2013) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν & λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών & υπηρεσιών του Ν.3316/2005 (Α'42)», αρμοδιότητας Περιφερειών».
4. Την εγκύκλιο 6/17-04-2013 (ΑΔΑ:ΒΕΑΑΝ-ΨΒΤ) «Παρέχονται οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του π.δ/τος 7/2013 σε θέματα έργων του ν.3669/2008, μελετών και υπηρεσιών του ν. 3316/2005 αρμοδιότητας των Περιφερειών» και ειδικότερα το άρθρο 3 παρ. β.(γ), σύμφωνα με την οποία η Οικονομική Επιτροπή εγκρίνει την σύναψη συμβάσεων συμπληρωματικών εργασιών.
5. Την υπ αριθμ. πρωτ. Π.Δ.Ε/ΔΔ/9406/191/13-01-2022 (ΦΕΚ 26/Υ.Ο.Δ.Δ./20-01-2022) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας) Περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων Δυτικής Ελλάδας»
6. Το ΦΕΚ 270/7.4.2022 περί «Τροποποίησης της υπ' αρ. 9406/191/13.01.2022 απόφασης του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «Ορισμός Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΥΟΔΔ 27)»
7. Την υπ'αρ. ΠΔΕ/ΔΔ/9456/193/14-01-2022 (ΦΕΚ 26/Υ.Ο.Δ.Δ./20-01-2022) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Προέδρου και μελών Οικονομικής Επιτροπής της ΠΔΕ»

8. Την υπ'αρ. ΠΔΕ/ΔΔ/168319/3198/26-05-2023 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Μεταβίβαση άσκησης Αρμοδιοτήτων οργανικών Μονάδων της ΠΔΕ σε Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους»(ΦΕΚ 3566/Β'/26-05-2023).
9. Την υπ'αριθμ: 125963/2266/21.04.2023(ΑΔΑ:9ΙΓΒΛ6-Λ7Ω) απόφαση αντιπεριφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας για: «Επανατοποθέτηση-τοποθέτηση προϊσταμένων Διευθύνσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας μετά την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας με την υπ' αριθ. 31449/11-04-2023 Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (Β'2551)
10. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 <<Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)>> όπως ισχύει και ειδικότερα τα άρθρα 132, 155 και 156.
11. Την με αριθ.πρωτ 219898/3718/18.07.2022 απόφαση έγκρισης μελέτης για το έργο του θέματος
12. Τα συμβατικά τεύχη για το έργο του θέματος και την από 29-12-2022 με αρ.πρωτ: 411504/7153/29-12-2023 (ΑΔΑΜ 22ΣΥΜΝ011922226 2022-12-29) εργολαβική σύμβαση.
13. Την από 01-08-2023 εισηγητική - αιτιολογική έκθεση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας με ενσωματωμένο τον 3^ο ΑΠΕ.
14. Το άρθρο 176 του Ν.3852/2010 «Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής Περιφερειών», όπως αντικαταστάθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει ως εξής: Η οικονομική επιτροπή είναι συλλογικό όργανο και όργανο για τον έλεγχο και την παρακολούθηση της οικονομικής λειτουργίας της Περιφέρειας. Ειδικότερα, έχει τις ακόλουθες αποφασιστικές, ελεγκτικές και γνωμοδοτικές αρμοδιότητες: «ιδ) Ασκήει καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού πλην των περιπτώσεων που υπάγονται στην αρμοδιότητα του περιφερειάρχη για την απευθείας ανάθεση»
15. Το άρθρο 153 παρ 20,23 του Ν4412/2016.
16. Την υπ αριθμ 359881(ΦΕΚ 5983Β/20-12-2021) Υπουργική απόφαση περί καθορισμού συντελεστών αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων.
17. Την υπ' αριθμ. Δ11/334219(ΦΕΚ 5565 Β'/31-10-2022) υπουργική απόφαση συντελεστών αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων Α' τριμήνου 2022.
18. Λαμβάνοντας υπόψιν τα στοιχεία του έργου
- ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ:**

Προϋπολογισμός μελέτης δημοπράτησης :	1.000.000,00 € με ΦΠΑ
Ημερομηνία δημοπράτησης(μέσω ΕΣΗΔΗΣ) :	02-09-2022
Πηγή Χρηματοδότησης :	από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ 2022) στη (ΣΑΕΠ 801: 2022ΕΠ80100001) ΣΑΝΠ 801 : 2023ΝΠ80100011 κωδικό: 5202312
Έκπτωση Δημοπρασίας (μέση) :	20,16 %
Ποσό συμφωνητικού/ημερομηνία:	800.931,83 € με ΦΠΑ/29-12-2021
Ποσόν 1 ^{ου} ΑΠΕ:	800.931.83 € με ΦΠΑ
Ποσόν 2 ^{ου} ΑΠΕ :	800.931,83 ΜΕ ΦΠΑ

Σας αποστέλλουμε συνημμένα τον 3ο Α.Π.Ε με ενσωματωμένη μόνο την δαπάνη αναθεώρησης τιμών και σας γνωρίζουμε ότι

- Ο 3ος ΑΠΕ είναι τακτοποιητικός ως προς τις εργασίες και υπερσυμβατικός μόνο ως προς τη δαπάνη αναθεώρησης και μόνο και για το λόγο αυτό υποβάλλεται προς έγκριση από την Οικονομική Επιτροπή της Π.Δ.Ε..
- Η δαπάνη του 3ου ΑΠΕ με ενσωματωμένη την δαπάνη αναθεώρησης, ανέρχεται στο ποσό των 891.762,42 € με Φ.Π.Α, δηλαδή παρουσιάζει υπέρβαση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 148.800,00 € με ΦΠΑ λόγω αναθεώρησης.
- Η ανωτέρω υπέρβαση είναι εντός αρχικού προϋπολογισμού και θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕΠ 801: 2022ΕΠ80100001) ΣΑΝΠ 801 : 2023ΝΠ80100011 κωδικό: 5202312

Μετά τα ανωτέρω εισηγούμαστε την έγκριση

του 3ου Α.Π.Ε, του έργου : «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ 10 & 11 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021 ΣΤΟ ΡΕΜΑ ΣΚΑΪ ΣΚΑΛΑ» Αναδόχου : «ΣΤΑΘΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ δ.τ. ΑΧΑΪΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» συνολικής δαπάνης 891.762,42€ με Φ.Π.Α, ο οποίος περιλαμβάνει την δαπάνη αναθεώρησης ποσού 148.800,00€ με ΦΠΑ και είναι σε ισοζύγιο με το ποσό της αρχικής σύμβασης, ήτοι 587.726,12 € για εργασίες με ΓΕ & ΟΕ και απρόβλεπτα, 10.000,00 € για απολογιστικές εργασίες με ΓΕ απολογιστικών 1.437,12€, 120.000,00€ για πρόβλεψη αναθεώρησης και 172.599,18€ για ΦΠΑ, δηλαδή σύνολο 891.762,42€.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον κ. Μαυρομάτη Αθανάσιο – Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε., για παροχή διευκρινήσεων επί του θέματος.

Με βάση τα παραπάνω η Οικονομική Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87/7.6.2010/τ. Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
- Την υπ' αριθμ. 03/2022 (ΑΔΑ: 6ΚΟ17Λ6-ΡΑΝ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθ. πρωτ.:412911/6151/30-12-2022 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 1220/τ.ΥΟΔΔ/31.12.2022) περί «Παράτασης της Θητείας των Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» έως 31.12.2023.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει τον 3^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.), του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ 10 & 11 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021 ΣΤΟ ΡΕΜΑ ΣΚΑΪ ΣΚΑΛΑ», προϋπολογισμός:1.000.000,00€ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση: Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας (ΠΠΑ – πρώην ΠΔΕ) με MIS 5202312 / ΣΑΝΠ 801 (πρώην ΣΑΕΠ 801) κ.ε.: 2023ΝΠ80100011 (πρώην 2022ΕΠ80100001), ανάδοχος: «ΣΤΑΘΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ δ.τ. ΑΧΑΪΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.», συνολικής δαπάνης 891.762,42€ (με Φ.Π.Α.), ο οποίος περιλαμβάνει την δαπάνη αναθεώρησης ποσού 148.800,00€ (με Φ.Π.Α.) και είναι σε ισοζύγιο με το ποσό της αρχικής σύμβασης, ήτοι 587.726,12€ για εργασίες με ΓΕ & ΟΕ και απρόβλεπτα, 10.000,00€ για απολογιστικές εργασίες με ΓΕ απολογιστικών 1.437,12€, 120.000,00€ για πρόβλεψη αναθεώρησης και 172.599,18€ για Φ.Π.Α., δηλαδή σύνολο 891.762,42€.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΙΛΙΑΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η Γραμματέας

Καρακωνσταντή Μαρία-Ηλίζα