



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
 Γραφείο Προέδρου
 Περιφερειακής Επιτροπής
 Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
 264 41 Πάτρα
 Πληροφορίες: Καρακωνσταντή Μαρία-Ηλίζα
 Τηλέφωνο: 2613 613536-518
 e-mail: periferiakiepitropi@pde.gov.gr

Αριθ. Αποφ. 2122/2025

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 43

43^η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα σήμερα 20 Οκτωβρίου 2025 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 πραγματοποιήθηκε τακτική συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου στο ισόγειο του κτιρίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Ν.Ε.Ο. Πατρών - Αθηνών 32 & Αμερικής), με ταυτόχρονη δυνατότητα τηλεδιάσκεψης (e:Presence.gov.gr), ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: ΠΔΕ/ΓΠΠΕ/345361/2622/16-10-2025 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στη συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου εννέα (9) μελών τα παρακάτω μέλη:

- 1) Μπονάνος Χαράλαμπος (Χάρης) - Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 2) Φεσσιάν Γεράσιμος (Μάκης) - Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 3) Γιαννόπουλος Βασίλειος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 4) Κατσακίωρης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 5) Μαυροματής Αθανάσιος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 6) Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 7) Φίλιας Ανδρέας - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 8) Παναγογιαννοπούλου Χριστίνα - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 9) Διαμαντόπουλος Κωνσταντίνος - αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

Ο κ. Καρπέτας Κωνσταντίνος αναπληρώνεται από τον κ. Διαμαντόπουλο Κωνσταντίνο, 2ο αναπληρωματικό μέλος της μειοψηφίας της Περιφερειακής Επιτροπής. Ο κ. Αδαμόπουλος Θεοφάνης

(1ο αναπληρωματικό μέλος της μειοψηφίας) ενημέρωσε τηλεφωνικά ότι αδυνατεί να συμμετάσχει στη συνεδρίαση.

Τη συνεδρίαση παρακολούθησε (με τηλεδιάσκεψη) ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κ. Τελώνης Γεώργιος.

Για τη νομική υποστήριξη της Περιφερειακής Επιτροπής παρών με τηλεδιάσκεψη ήταν ο δικηγόρος της Νομικής Υπηρεσίας της Π.Δ.Ε. κ. Καρύδης Αριστείδης.

Χρέη γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Καρακωνσταντή Μαρία-Ηλίζα, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.: 243814/5159/21-07-2025 (ΑΔΑ: ΨΕΣ57Λ6-ΚΙΥ) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **9ο θέμα ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Έγκριση 5ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών της κύριας σύμβασης και της 1ης Σ.Σ. μέχρι 03/01/2026, με αναθεώρηση, του έργου: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΦΑΡΡΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ», προϋπολογισμός: 1.360.000,00€ (πλέον Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση: Πρόγραμμα «Αντώνη Τρίτσης», ανάδοχος: «ΜΠΑΚΑΛΑΡΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤΕ»».

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της Επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.: **ΠΔΕ/ΔΤΕΑ/334426/6581/09-10-2025** εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. κ. Γιαννόπουλου Βασιλείου / Δ/ση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας της Π.Δ.Ε., η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

Κατόπιν (α) της από 12-03-2025 αίτησης του αναδόχου για παράταση της προθεσμίας περαίωσης έως την 04-07-2024 για τους λόγους που αναφέρεται σε αυτή, (β) της με αρ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΤΕΑ/53287/1030/17.02.2025 διατύπωση θετικής γνώμης του Δήμου Ερυμάνθου και (γ) της από 07-07-2025 Εισήγησης της Προϊσταμένης Δομών Περιβάλλοντος & Εγγειοβελτιωτικών Έργων, με την οποία εισηγείται παράταση της ημερομηνίας ολοκλήρωσης των εργασιών του έργου μέχρι 03-01-2026 δ) την από 30.09.2025 σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης του έργου και λαμβάνοντας υπόψη:

1) Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α/7-6-2010), όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.

2) Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚΑ'147/8-8-16) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 20104/25/ΕΕ)», όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει, και ειδικότερα το άρθρο 147.

- 3) Την υπ' αριθ.36044/29-05-2025 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 2723/τ.Β'/02.06.2025).
- 4) Την υπ' αριθμ. 01/2024 (ΑΔΑ: 95ΩΨ7Λ6-ΚΣΣ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- 5) Την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/4904/127/05-01-2024 (ΑΔΑ: 9ΦΖΦ7Λ6-532) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Αναπληρωτή Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.11 του άρθρου 160 του ν.3852/2010 (Α' 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει».
- 6) Την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/4908/128/05-01-2024 (ΑΔΑ: 98ΧΘ7Λ6-73Φ) Απόφαση του
- 7) Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- 8) Την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/8866/207/10-01-2024 (ΑΔΑ: ΨΧΝΑ7Λ6-ΚΗΥ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Προέδρου Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 175 του ν.3852/2010 (Α' 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει».
- 9) Την υπ' αριθ. 86227/2101/18.03.2025 (ΦΕΚ 1518/τ.Β/31.03.2025) Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «Μεταβίβαση άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και εξουσιοδότηση υπογραφής στους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων της Περιφέρειας».
- 10) Τις σχετ. διατάξεις του Ν.4412/2016 "Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών".
- 11) Τις διατάξεις του Π.Δ. 7/13 (ΦΕΚ 26/Α/31-1-2013), καθώς και την υπ' αριθ. 6/17-4-2013 (ΑΔΑ:ΒΕΑΑΝ-ΨΒΤ) Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
- 12) Την υπ' αρ. 57977/1111/25.02.2022 (ΑΔΑ: 931Ξ7Λ6-9Σ5) Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ του Δήμου Ερυμάνθου και της Π.Δ.Ε. για τη δημοπράτηση και κατασκευή του έργου, όπως ισχύει μετά την αριθμ. 1749/2024 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής και την αριθμ. 27/2024 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Ερυμάνθου ως προς τον ορισμό εκπροσώπων Π.Δ.Ε. και Δήμου Ερυμάνθου για την Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης του έργου.
- 13) Τα στοιχεία του έργου :
- | | |
|--|---------------------------------------|
| Προϋπολογισμός Μελέτης Δημοπράτησης | : 1.360.000,00 € |
| Ημερομηνία Δημοπράτησης/έκπτωση | : 20.05.2022 |
| Πηγή Χρηματοδότησης | : Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» |
| Ποσό συμφωνητικού/ημερομηνία | : 790.211,62 € / 03.04.2023 |
| Ποσό 1 ^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης | : 132.982,92 € / 21.07.2025 |
| Συμβατική προθεσμία περαιώσεως | : 03.04.2024 |
| 1 ^η Παράταση προθεσμίας | : 03.07.2024 (απόφαση 482/2024 Π.Ε.) |
| 2 ^η Παράταση προθεσμίας | : 03.10.2024 (απόφαση 1077/2024 Π.Ε.) |
| 3 ^η Παράταση προθεσμίας | : 03.04.2025 (απόφαση 549/2025 Π.Ε.) |
| 4 ^η Παράταση προθεσμίας | : 03.09.2025 (απόφαση 1455/2025 Π.Ε.) |
| Προτεινόμενη παράταση προθεσμίας κύριας και 1 ^{ης} Σ.Σ. : | 03.01.2026 |
- 14) Ποσοστό υλοποίησης φυσικού αντικειμένου : 90,00%.
- 15) Ποσοστό απορρόφησης οικονομικού αντικειμένου : 90,00%.
- 16) Το γεγονός ότι απαιτείται να ολοκληρωθούν οι εργασίες της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης.
- 17) Την από 30.09.2025 σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης του έργου
- Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου, ο Δήμος Ερυμάνθου ζήτησε την εκτέλεση εργασιών που εκ παραδρομής δεν είχαν συμπεριληφθεί στην αρχική μελέτη, αλλά είναι απαραίτητες για τη λειτουργικότητα και ολοκλήρωση του έργου. Για αυτό το λόγο ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες έγκρισης του 2^{ου} ΑΠΕ, 2^{ου} ΠΚΤΜΝΜΕ και της 1^{ης} ΣΣ που αφορούσε αυτές τις εργασίες και η διαδικασία υπογραφής της 1^{ης} Σ.Σ. ολοκληρώθηκε στις 21.07.2025 (ΑΔΑΜ 255ΥΜΝ017256249 & ΑΔΑ : 9ΔΕ37Λ6-ΕΣ0) και εξασφάλισης της απαιτούμενης χρηματοδότησης. Το υπολειπόμενο διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι την εγκεκριμένη προθεσμία του έργου δεν επαρκούσε για την ολοκλήρωση των εργασιών, ενώ υπήρξε επιπρόσθετη δυσκολία λόγω των συνθηκών καύσωνα και τις φωτιές της 12^{ης} Αυγούστου στην ευρύτερη περιοχή που εμπόδιζε τις μετακινήσεις.
- Κατόπι των ανωτέρω εισηγούμαστε :
- Την έγκριση της 5ης τροποποίησης με παράταση της ημερομηνίας ολοκλήρωσης της κύριας σύμβασης και της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟΥΣ

ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΦΑΡΡΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ», Προϋπολογισμού 1.360.000,00€ (χωρίς ΦΠΑ), Χρηματοδότηση: Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης», Ανάδοχος : ΜΠΑΚΑΛΑΡΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤΕ μέχρι 03.01.2026 (τέσσερις μήνες από τη προηγούμενη εγκεκριμένη ημερομηνία ολοκλήρωσης).

Η εν λόγω παράταση χορηγείται με αναθεώρηση κατ' εφαρμογή του άρθρου 147 του Ν4412/16 (όπως ισχύει), καθώς η καθυστέρηση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης της μελέτης δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου, αλλά στο γεγονός ότι απαιτείται για να ολοκληρωθούν οι εργασίες που έχει αιτηθεί ο Δήμος Ερυμάνθου και περιλαμβάνονται στη πρόσφατα υπογεγραμμένη 1^η Σ.Σ. (21.07.2022, ΑΔΑΜ 25ΣΥΜΝ017256249 & ΑΔΑ : 9ΔΕ37Λ6-ΕΣ0).

Η εισήγηση της Προϊσταμένης του Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος και Εγγειοβελτιωτικών Έργων Π.Ε.

Αχαΐας έχει ως εξής:



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
& ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣ : Προϊσταμένο Δ/νσης Τεχν. Έργων ΠΕ Αχαΐας

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Η κάτωθι υπογεγραμμένη Ιωάννα Χαραλαμποπούλου, Πολιτικός Μηχανικός, Προϊσταμένη του Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας

Έχοντας Υπόψη:

1. Τις ισχύουσες διατάξεις που διέπουν την εκτέλεση των Δημοσίων Έργων.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016.
3. Το φάκελο της Εργολαβίας του έργου: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΦΑΡΡΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ», Προϋπολογισμού 1.360.000,00 € (πλέον ΦΠΑ), Ανάδοχος : ΜΠΑΚΑΛΑΡΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤΕ
4. Την υπ' αρ. 57977/1111/25.02.2022 (ΑΔΑ: 931Ξ7Λ6-9Σ5) Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ του Δήμου Ερυμάνθου και της Π.Δ.Ε. για τη δημοπράτηση και κατασκευή του έργου.
5. Την από 03.04.2023 σύμβαση κατασκευής του έργου με δαπάνη 790.211,62 € (δεν περιλαμβάνεται ΦΠΑ λόγω απαλλαγής).
6. Τα λοιπά στοιχεία του Φακέλου της εργολαβίας από τα οποία προκύπτει ότι η ημερομηνία της αρχικής περαίωσης ήταν 03/04/2024.
7. Την 482/2024 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής που εγκρίνει τη 1^η παράταση του έργου μέχρι 03/07/2024.
8. Την 1077/2025 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής που εγκρίνει τη 2^η παράταση του έργου μέχρι 03/10/2024.
9. Την 321/2025 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής που εγκρίνει τη 3^η παράταση του έργου μέχρι 03/04/2025.
10. Την 1455/2025 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής που εγκρίνει τη 4^η παράταση του έργου μέχρι 03/09/2025.
11. Την 1η Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου που υπογράφηκε στις 18/07/2025
12. Το αίτημα του αναδόχου που υπέβαλε με το υπ' αρ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΤΕΑ/285805/5445/29.08.2025 για παράταση των εργασιών μέχρι 3/1/2026 προκειμένου να έχει τον εύλογο χρόνο για να ολοκληρώσει τις εργασίες της 1ης Σ.Σ.
13. Την από 18.09.2025 αναφορά επιβλεπόντων
14. Την από 2.10.2026 σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης του έργου

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ

Να δοθεί 5^η παράταση της συνολικής προθεσμίας της κύριας σύμβασης και της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης, με αναθεώρηση, του έργου «**ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΦΑΡΡΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ**» για 4 (τέσσερις) μήνες ήτοι μέχρι 03/01/2026.

Λόγοι για τη χορήγηση της παράτασης :

- α) Να ολοκληρωθούν οι εργασίες που περιλαμβάνονται στην 1^η Σ.Σ., οι οποίες περιλαμβάνουν εργασίες που έχει αιτηθεί ο Δήμος Ερυμάνθου.
- β) Να εκτελεστούν οι εργασίες που περιλαμβάνονται στον 2^ο ΑΠΕ και το 2^ο ΠΚΤΜΝΕ.

Πάτρα 02/10/2025

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στην Προϊσταμένη του Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος και Εγγειοβελτιωτικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας, της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας της Π.Δ.Ε. κα Χαραλαμποπούλου Ιωάννα, για παροχή διευκρινήσεων επί του θέματος.

Με βάση τα παραπάνω η Περιφερειακή Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και λαμβάνοντας υπόψη:

- Την υπ' αριθ. πρωτ. 275694/5729/20.08.2025 (ΑΔΑ: 9Υ9Λ7Λ6-ΑΦΨ) Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας με θέμα: «Τροποποίηση της υπ' αριθ. 4904/127/05.01.2024 (ΑΔΑ: 9ΦΖΦ7Λ6-532) Απόφασης Περιφερειάρχη «Ορισμός Αναπληρωτή Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.11 του άρθρου 160 του ν.3852/2010 (Α' 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει».
- Την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/4908/128/05-01-2024 (ΑΔΑ: 98ΧΘ7Λ6-73Φ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως τροποποιήθηκε με την ΠΔΕ/ΔΔ/124080/2465/19-04-2024 (ΑΔΑ: 6ΝΟΥ7Λ6-7Ρ6) απόφαση του ιδίου.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΔ/256086/5373/18-08-2025 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 4423/τ.Β'/18-08-2025) περί «Μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και Εξουσιοδότηση υπογραφής του Προϊσταμένου των Διευθύνσεων μετά την

τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με την 36044/26.05.2025 (Β' 2723) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου».

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την 5^η παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών της κύριας σύμβασης και της 1^{ης} Σ.Σ. **μέχρι 03/01/2026**, με αναθεώρηση, του έργου: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΦΑΡΡΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ», προϋπολογισμός: 1.360.000,00€ (πλέον Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση: Πρόγραμμα «Αντώνη Τρίτσης», ανάδοχος: «ΜΠΑΚΑΛΑΡΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤΕ», για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΟΝΑΝΟΣ