



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
 Γραφείο Προέδρου
 Περιφερειακής Επιτροπής
 Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
 264 41 Πάτρα
 Πληροφορίες: Καρακωνσταντή Μαρία-Ηλίζα
 Τηλέφωνο: 2613 613536-518
 e-mail: periferiakiepitropi@pde.gov.gr

Αριθ.Αποφ. 1451/2025

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 30

30^η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα σήμερα 04 Αυγούστου 2025 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 πραγματοποιήθηκε τακτική συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου στο ισόγειο του κτιρίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Ν.Ε.Ο. Πατρών - Αθηνών 32 & Αμερικής), με ταυτόχρονη δυνατότητα τηλεδιάσκεψης (e:Presence.gov.gr), ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: ΠΔΕ/ΓΠΠΕ/257663/1832/31-07-2025 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στη συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου εννέα (9) μελών τα παρακάτω μέλη:

- 1) Μπονάνος Χαράλαμπος (Χάρης) - Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 2) Φεσσιάν Γεράσιμος (Μάκης) - Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 3) Γιαννόπουλος Βασίλειος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 4) Κατσακιώρης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 5) Μαυρομμάτης Αθανάσιος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 6) Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 7) Φίλιας Ανδρέας - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 8) Παναγογιαννοπούλου Χριστίνα - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 9) Διαμαντόπουλος Κωνσταντίνος - αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

Ο κ. Καρπέτας Κωνσταντίνος αναπληρώνεται από τον κ. Διαμαντόπουλο Κωνσταντίνο, 2ο αναπληρωματικό μέλος της μειοψηφίας της Περιφερειακής Επιτροπής. Ο κ. Αδαμόπουλος Θεοφάνης (1ο

αναπληρωματικό μέλος της μειοψηφίας) ενημέρωσε τηλεφωνικά ότι αδυνατεί να συμμετέχει στη συνεδρίαση.

Τη συνεδρίαση παρακολούθησε (με τηλεδιάσκεψη) ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κ. Τελώνης Γεώργιος.

Για τη νομική υποστήριξη της Περιφερειακής Επιτροπής παρών με τηλεδιάσκεψη ήταν ο δικηγόρος της Νομικής Υπηρεσίας της Π.Δ.Ε. κ. Καρύδης Αριστείδης.

Χρέη γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Καρακωνσταντή Μαρία-Ηλίζα, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.: 243814/5159/21-07-2025 (ΑΔΑ: ΨΕΣ57Λ6-ΚΙΥ) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **4ο θέμα ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Α) Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.), Αρχικής Σύμβασης συνολικού ποσού: 146.111,27€, και συνολικού ποσού Α.Π.Ε. 217.655,27€ υπερβατικού ως προς το ποσό της 1ης Σ.Σ.Ε. ποσού 71.544,60 € με ΦΠΑ, του έργου: «ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΜΑΡΜΑΡΩΝ Δ.Ε ΑΙΓΕΙΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ», προϋπολογισμός: 250.000€ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση: Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας (ΠΠΑ – πρώην ΠΔΕ) / ΣΑΝΠ201 (πρώην ΣΑΕΠ 001), κ.ε.:2022ΝΠ20100019 (πρώην 2019ΕΠ00100044), κωδικός ΟΠΣ : 5189627, ανάδοχος: «ΥΙΟΙ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΣΑΝΤΟΡΙΝΑΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε». Β) Έγκριση σύναψης της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών (ΣΣΕ) του ως άνω έργου, συνολικού ποσού 71.544,60 € με ΦΠΑ».

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της Επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.: **ΠΔΕ/ΔΤΕΑ/79934/1555/24-07-2025** εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. κ. Γιαννόπουλου Βασιλείου / Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας της Π.Δ.Ε., η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α/7-6-2010), όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚΑ' 147/8-8-16) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2010/4/25/ΕΕ)», όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει, και ειδικότερα το άρθρο 147.
3. Τις διατάξεις της υπ. αριθ. 36044/26-5-2025 (ΦΕΚ 2723Β'/02-06-2025) απόφαση του Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, με την οποία εγκρίθηκε η υπ' αριθ. 22/29-4-2025 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της ΠΔΕ, και με την οποία τροποποιείται ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
4. Την υπ' αριθμ. 01/2024 (ΑΔΑ: 95ΩΨ7Λ6-ΚΣΣ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
5. Την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/4904/127/05-01-2024 (ΑΔΑ: 9ΦΖΦ7Λ6-532) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Αναπληρωτή Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.11 του άρθρου 160 του ν.3852/2010 (Α' 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει».
6. Την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/4908/128/05-01-2024 (ΑΔΑ: 98ΧΘ7Λ6-73Φ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
7. Την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/8866/207/10-01-2024 (ΑΔΑ: ΨΧΝΑ7Λ6-ΚΗΥ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Προέδρου Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 175 του ν.3852/2010 (Α' 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει».
8. Την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/7933/190/10-01-2024 (ΑΔΑ: ΨΑΠΝ7Λ6-ΑΥ3) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 151/τ.Β'/12-01-2024) περί «Μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
9. Τις σχετ. διατάξεις του Ν.4412/2016 "Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών".
10. Τις διατάξεις του Π.Δ. 7/13 (ΦΕΚ 26/Α/31-1-2013), καθώς και την υπ' αριθ. 6/17-4-2013 (ΑΔΑ:ΒΕΑΑΝ-ΨΒΤ) Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
11. Το φάκελο της εργολαβίας του έργου που αναφέρεται στο θέμα.
12. Την σύμβαση του έργου ποσού 146.111,27€ με ΑΔΑ: 6ΑΘΧ7Λ6-ΨΨ5 και ΑΔΑΜ: 21SYMV008932290/2021.
13. Την από 22/03/2023 έγκριση του 1ου ΑΠΕ από τη Δ/νση Τεχν. Έργων Π.Ε. Αχαΐας
14. Την από 22/07/2025 Εισήγηση & Αιτιολογική Έκθεση της Προϊσταμένης τμήματος Δομών Περιβάλλοντος και Εγγειοβελτιωτικών Έργων ΠΕ Αχαΐας.
15. Την θετική γνωμοδότηση του 2ου ΑΠΕ Αρχικής Σύμβασης, 2ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε & 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης από το Τεχνικό Συμβούλιο της Π.Δ.Ε. το οποίο εξετάστηκε στην συνεδρίαση της 14.05.2025, σύμφωνα με το απόσπασμα πρακτικού με αρ. 7, θέμα 13^ο

Τα στοιχεία του έργου:

Προϋπολογισμός Μελέτης Δημοπράτησης: 250.000,00 € μετά του Φ.Π.Α

Ημερομηνία Δημοπράτησης/έκπτωση : 21.09.2020 / 41,56 %

Πηγή Χρηματοδότησης : ΣΑΕΠ 001

Ποσό συμφωνητικού/ημερομηνία : 146.111,27 / 16.07.2021

Πληρωτέοι λογαριασμοί : 103.122,69 €

Συμβατική προθεσμία περαιώσεως : 16.07.2022

Προτεινόμενη προθεσμίας περαιώσεως : 01.10.2025.

Ποσοστό εκτέλεσης εργασιών : 75%

Έγκριση 1ου ΑΠΕ: 22/03/2023

Ποσόν 1ου Α.Π.Ε. : 146.111,27 €

Ποσόν 2ου Α.Π.Ε. και 1^{ης} Σ.Σ. : 217.655,87 € (υπερσυμβατικός λόγω 1^{ης} Σ.Σ)

(Προτεινόμενος)

Σας αποστέλλουμε συνημμένα:

- Την από 22/07/2025 Εισήγηση & Αιτιολογική Έκθεση της Προϊσταμένης τμήματος Δομών Περιβάλλοντος
- Την ομόφωνη έγκριση του 2ου ΑΠΕ Αρχικής Σύμβασης, 2ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε & 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης από το Τεχνικό Συμβούλιο της Π.Δ.Ε. το οποίο εξετάστηκε στην συνεδρίαση της 14.05.2025

Αναγκαιότητα :

Οι εργασίες που προβλεπόταν να γίνουν, περιγράφονται στην τεχνική μελέτη του έργου και αφορούν την κατασκευή δεξαμενής νερού από οπλισμένο σκυρόδεμα για δώρη αποθήκευση της νυχτερινής παροχής. Το νερό

από τον ποταμό Κριό φθάνει με υδραύλακα πλησίον της θέσης που κατασκευάζεται η δεξαμενή και με σωληνωτό αγωγό θα μεταφέρεται και θα αποθηκεύεται στην δεξαμενή. Από εκεί με σωληνωτό αγωγό θα φθάνει στον υπάρχοντα υδραύλακα στο κάτω μέρος της δεξαμενής.

Μετά από έλεγχο για την εφαρμογή της μελέτης επί εδάφους, όσον αφορά την υφιστάμενη κατάσταση και τις γεωλογικές μεταβολές που έχουν σημειωθεί στη περιοχή του έργου από το χρονικό διάστημα της αρχικής μελέτης (2007 Τοπογραφικό διάγραμμα, 2016 Στατική Μελέτη κλπ.), μέχρι την δημοπράτηση του έργου, κρίθηκε απαραίτητο να προβούμε στην τροποποίηση της μελέτης και την Υποβολή Νέας Μελέτης με το ΑΠ. ΠΔΕ/ΔΤΕΑ/219654/3824/ 18-07-2022 έγγραφό, προκειμένου να βελτιωθεί το έργο και να αντιμετωπισθούν προβλήματα κατασκευαστικά και λειτουργικά για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου, λαμβάνοντας υπόψη τον διαθέσιμο χώρο, την μορφολογία της περιοχής, τις νέες απαιτήσεις του έργου ως έχουν σήμερα και τους ισχύοντες σύγχρονους κανονισμούς για την σύνταξη μελετών κατηγορίας του εν λόγω έργου και να αντιμετωπισθούν προβλήματα που καθιστούσαν την κατασκευή του έργου αδύνατη, ενδεικτικά αναφέρουμε υψομετρικές διαφορές με τις όμορες ιδιοκτησίες, προσβάσεις, απαραίτητο ελάχιστο πλάτος υφιστάμενης αγροτικής οδού για την εξυπηρέτηση των καλλιεργειών, συνολικός καθαρός απαιτούμενος όγκος αποθήκευσης νερού κ.λ.π

Επισημαίνουμε επίσης ότι οι γεωλογικές μεταβολές επήλθαν σε μεγάλο βαθμό λόγω και των καιρικών φαινομένων που εκδηλώθηκαν κατά την διάρκεια του χειμώνα και ειδικότερα, τα ακραία και πρωτόγνωρα καιρικά φαινόμενα, τους μήνες (Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2022) σε ολόκληρο το Νομό Αχαΐας και την κατάσταση έκτακτης ανάγκης που αντιμετώπισε ο Νομός, η οποία επιδείνωσε λόγο της μορφολογίας του εδάφους περισσότερο την κατάσταση του έργου.

Επίσης απαιτήθηκε η σύνταξη του 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. προκειμένου να συμπεριληφθούν εργασίες που είναι μεν απαραίτητες για την αρτιότητα του έργου, δεν προβλέπονταν δε από τη μελέτη, λόγω αλλαγής των συνθηκών τα προβλεπόμενα με την τροποποίηση της αρχικής Μελέτης και των απαιτήσεων του έργου, μέχρι και σήμερα που εκτελείτε.

Οι επιπλέον ποσότητες και οι νέες εργασίες :

- Δεν είχαν προβλεφθεί στην αρχική μελέτη και κατέστησαν αναγκαίες για την ολοκλήρωση του έργου
- Δεν συνιστούν τροποποίηση του βασικού σχεδίου της σύμβασης και της μορφής του έργου.
- Κρίνονται απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου

Ειδικότερα στον παρόντα 2ο Α.Π.Ε. σε σχέση με τον προηγούμενο ΑΠΕ περιλαμβάνονται:

2. Μειώσεις ή μηδενισμός ποσοτήτων λόγω των μέχρι τώρα εγκεκριμένων επιμετρήσεων του έργου, των ακριβέστερων προσμετρήσεων για το ανεκτέλεστο τμήμα αυτού.

Δ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2^{ου} ΑΠΕ & 1^{ης} ΣΣΕ

Με τον παρόντα 2ο Α.Π.Ε. και τη 1^η Σ.Σ. η συνολική δαπάνη του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών ανέρχεται σε 217.655,87.€ με Φ.Π.Α., και είναι 48,98% αυξητικός σε σχέση με τη Αρχική Σύμβαση.

Κατόπιν των παραπάνω,

Εισηγούμεαστε

Α) Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.), Αρχικής Σύμβασης συνολικού ποσού 146.111,27€, και συνολικού ποσού Α.Π.Ε. 217.655,27€ υπερβατικού ως προς το ποσό της 1ης Σ.Σ.Ε. ποσού 71.544,60 € με ΦΠΑ (50.161,82 € για εργασίες με ΓΕ & ΟΕ, 7.535,44€ για απρόβλεπτα και 13.847,34 για ΦΠΑ), του έργου: «ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΜΑΡΜΑΡΩΝ Δ.Ε ΑΙΓΕΙΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ», προϋπολογισμός: 250.000€ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση: Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας (ΠΠΑ – πρώην ΠΔΕ) / ΣΑΝΠ201 (πρώην ΣΑΕΠ 001), κ.ε.:2022ΝΠ20100019 (πρώην 2019ΕΠ00100044), ανάδοχος: «ΥΙΟΙ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΣΑΝΤΟΡΙΝΑΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε».

Β) Έγκριση σύναψης της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών (ΣΣΕ) (ποσοστό υπέρβασης 48,97%), ποσού 71.544,60 € με ΦΠΑ. σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία περί εκτέλεσης Δημοσίων έργων.

Το κόστος της συνολικής δαπάνης του 2ου ΑΠΕ και της 1ης Σ.Σ. του εν λόγω έργου, έχει προβλεφθεί στην υπ αριθμ 366/10_2_2025 (ΑΔΑ 6ΝΖΓΗ-ΝΙΛ) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και στο Τεχνικό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος (3^η τροποποίηση) με κωδ 2022ΝΠ20100019 ποσού 218.700,57€.

Η εισηγητική έκθεση της Προϊσταμένης του Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος και Εγγειοβελτιωτικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας, της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας έχει ως κάτωθι:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ ΑΧΑΪΑΣ	ΕΡΓΟ : « ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΜΑΡΜΑΡΩΝ Δ.Ε ΑΙΓΕΙΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ » ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΥΙΟΙ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΣΑΝΤΟΡΙΝΑΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε
--	--

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

συνοδεύει τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών - 1η ΣΣ - 2ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε

Α. Γενικά

Με την από 21.09.2021 (ΑΔΑ: 6ΑΘΧ7Λ6-ΨΨ5 και ΑΔΑΜ: 21ΣΥΜΝ008932290/2021) Εργολαβική Σύμβαση, ποσού 146.111,27 €, ανετέθη στην εργοληπτική επιχείρηση ΥΙΟΙ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΣΑΝΤΟΡΙΝΑΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. το έργο "ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΜΑΡΜΑΡΩΝ Δ.Ε ΑΙΓΕΙΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ», χρηματοδότηση Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΠΠΑ πρώην ΠΔΕ) / ΣΑΝΠ 201 (πρώην ΣΑΕΠ 001), κ.ε.: 2022ΝΠ20100019 (πρώην 2019ΕΠ00100044) Προϋπολογισμού 250.000 ευρώ.

Β. ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ

Οι εργασίες που προβλεπόταν να γίνουν, περιγράφονται στην τεχνική μελέτη του έργου και αφορούν την κατασκευή δεξαμενής νερού από οπλισμένο σκυρόδεμα για δώρη αποθήκευση της νυχτερινής παροχής. Το νερό από τον ποταμό Κριό φθάνει με υδραύλακα πλησίον της θέσης που κατασκευάζεται η δεξαμενή και με σωληνωτό αγωγό θα μεταφέρεται και θα αποθηκεύεται στην δεξαμενή. Από εκεί με σωληνωτό αγωγό θα φθάνει στον υπάρχοντα υδραύλακα στο κάτω μέρος της δεξαμενής.

Μετά από έλεγχο για την εφαρμογή της μελέτης επί εδάφους, όσον αφορά την υφιστάμενη κατάσταση και τις γεωλογικές μεταβολές που έχουν σημειωθεί στη περιοχή του έργου από το χρονικό διάστημα της αρχικής μελέτης (2007 Τοπογραφικό διάγραμμα, 2016 Στατική Μελέτη κλπ.), μέχρι την δημοπράτηση του έργου, κρίθηκε απαραίτητο να προβούμε στην τροποποίηση της μελέτης και την Υποβολή Νέας Μελέτης με το ΑΠ. ΠΔΕ/ΔΤΕΑ/219654/3824/ 18-07-2022 έγγραφό, προκειμένου να βελτιωθεί το έργο και να αντιμετωπισθούν προβλήματα κατασκευαστικά και λειτουργικά για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου, λαμβάνοντας υπόψη τον διαθέσιμο χώρο, την μορφολογία της περιοχής, τις νέες απαιτήσεις του έργου ως έχουν σήμερα και τους ισχύοντες σύγχρονους κανονισμούς για την σύνταξη μελετών κατηγορίας του εν λόγω έργου και να αντιμετωπισθούν προβλήματα που καθιστούσαν την κατασκευή του έργου αδύνατη, ενδεικτικά αναφέρουμε υψομετρικές διαφορές με τις όμορες ιδιοκτησίες, προσβάσεις, απαραίτητο ελάχιστο πλάτος υφιστάμενης αγροτικής οδού για την εξυπηρέτηση των καλλιεργειών, συνολικός καθαρός απαιτούμενος όγκος αποθήκευσης νερού κ.λ.π

Επισημαίνουμε επίσης ότι οι γεωλογικές μεταβολές επήλθαν σε μεγάλο βαθμό λόγω και των καιρικών φαινομένων που εκδηλώθηκαν κατά την διάρκεια του χειμώνα και ειδικότερα, τα ακραία και πρωτόγνωρα καιρικά φαινόμενα, τους μήνες (Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2022) σε ολόκληρο το Νομό Αχαΐας και την κατάσταση έκτακτης ανάγκης που αντιμετώπισε ο Νομός, η οποία επιδείνωσε λόγω της μορφολογίας του εδάφους περισσότερο την κατάσταση του έργου.

Επίσης απαιτήθηκε η σύνταξη του 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. προκειμένου να συμπεριληφθούν εργασίες που είναι μεν απαραίτητες για την αρτιότητα του έργου, δεν προεβλέποντο δε από τη μελέτη, λόγω αλλαγής των συνθηκών τα προβλεπόμενα με την τροποποίηση της αρχικής Μελέτης και των απαιτήσεων του έργου.

Οι επιπλέον ποσότητες και οι νέες εργασίες :

- Δεν είχαν προβλεφθεί στην αρχική μελέτη και κατέστησαν αναγκαίες για την ολοκλήρωση του έργου
- Δεν συνιστούν τροποποίηση του βασικού σχεδίου της σύμβασης και της μορφής του έργου.
- Κρίνονται απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου

Ειδικότερα στον παρόντα 2ο Α.Π.Ε. σε σχέση με τον προηγούμενο ΑΠΕ περιλαμβάνονται:

2. Μειώσεις ή μηδενισμός ποσοτήτων λόγω των μέχρι τώρα εγκεκριμένων επιμετρήσεων του έργου, των ακριβέστερων προμετρήσεων για το ανεκτέλεστο τμήμα αυτού.

Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2^{ου} ΑΠΕ & 1^{ης} ΣΣΕ

Με τον παρόντα 2ο Α.Π.Ε. η δαπάνη του έργου είναι σε αύξηση σε σχέση με την αρχική Σύμβαση ήτοι:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ

	1^{ος} ΑΠΕ	2^{ος} ΑΠΕ	1^η ΣΣΕ	Προτεινόμενος ΑΠΕ (2^{ος} ΑΠΕ)
Εργασίες	99.815,26	99.815,26	42.510,02	142.325,28
Γ.Ε. & Ο.Ε. 18 %	17.966,75	17.966,75	7.641,80	25.618,55
Λογιστικό λάθος	0,01	0,01	0	0,01
Σύνολο εργασιών	117.782,02	117.782,02	50.161,02	167.943,04
Απρόβλεπτα	25,61	25,61	7.535,44	7.561,05
Αναθεώρηση	24,04	24,04	0	24,04
Άθροισμα	117.831,67	117.831,67	57.697,26	175,528,93
Φ.Π.Α. 24 %	28.279,60	28.279,60	13.847,34	42.126,94

Γενικό Σύνολο	146.111,27	146.111,27	71.544,60	217.655,87
---------------	------------	------------	-----------	------------

Η συνολική δαπάνη του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών ανέρχεται σε 217.655,87.€ με Φ.Π.Α., και είναι 48,98% αυξητικός σε σχέση με τη Αρχική Σύμβαση.

Έχοντας υπόψη και την θετική γνωμοδότηση του 2ου ΑΠΕ Αρχικής Σύμβασης, 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε & 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης από το Τεχνικό Συμβούλιο της Π.Δ.Ε. το οποίο εξετάστηκε στην συνεδρίαση της 14.05.2025, σύμφωνα με το απόσπασμα πρακτικού με αρ. 7, θέμα 13^ο

Εισηγούμαστε

Την έγκριση του 2ου ΑΠΕ Αρχικής Σύμβασης, 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε & της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου: «ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΜΑΡΜΑΡΩΝ Δ.Ε ΑΙΓΕΙΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ» , Αναδόχου : «ΥΙΟΙ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΣΑΝΤΟΡΙΝΑΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε» με αύξηση της δαπάνης των εργασιών της Αρχικής κατά 71.544,60€ ως προς την αρχική σύμβαση (50.161,02 € για εργασίες με ΓΕ & ΟΕ, 7.535,44€ για απρόβλεπτα και 13.847,34 για ΦΠΑ) ήτοι σε ποσοστό 48,98% της αρχικής σύμβασης, γ) συνολική αύξηση της δαπάνης του έργου από 146.111,27 € σε 217.655,87 € (με σε ΦΠΑ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία περί εκτέλεσης Δημοσίων έργων.

Το κόστος της υπερυμβατικής δαπάνης του 2ου ΑΠΕ και της 1ης Σ.Σ. έχει προβλεφεί στο Τεχνικό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος (3^η τροποποίηση) με κωδ ΚΑΕ 2022ΝΠ20100019 .

22/07/2025

Η Προισταμένη Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος
& Εγγειοβελτιωτικών Έργων

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. κ. Γιαννόπουλο Βασίλειο, για παροχή διευκρινήσεων επί του θέματος.

Με βάση τα παραπάνω η Περιφερειακή Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και λαμβάνοντας υπόψη:

- Την υπ' αριθ. πρωτ. 103893/2485/02.04.2025 (ΑΔΑ: Ψ94Μ7Λ6-Χ42) Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας με θέμα: «Τροποποίηση της υπ' αριθ. 4904/127/05.01.2024 (ΑΔΑ: 9ΦΖΦ7Λ6-532) Απόφασης Περιφερειάρχη «Ορισμός Αναπληρωτή Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.11 του άρθρου 160 του ν.3852/2010 (Α' 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει».

- Την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/4908/128/05-01-2024 (ΑΔΑ: 98ΧΘ7Λ6-73Φ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως τροποποιήθηκε με την ΠΔΕ/ΔΔ/124080/2465/19-04-2024 (ΑΔΑ: 6ΝΟΥ7Λ6-7Ρ6) απόφαση του ιδίου.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΔ/86227/2101/18-03-2025 (ΑΔΑ: Ψ28Λ7Λ6-ΧΒΗ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 1518/τ.Β'/31-03-2025) περί «Μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και εξουσιοδότηση υπογραφής στο Προϊσταμένους των Διευθύνσεων της Περιφέρειας» όπως ισχύει.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α) Εγκρίνει τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.), Αρχικής Σύμβασης συνολικού ποσού: 146.111,27€, και συνολικού ποσού Α.Π.Ε. 217.655,27€ υπερβατικού ως προς το ποσό της 1ης Σ.Σ.Ε. ποσού 71.544,60€ με Φ.Π.Α. (50.161,82€ για εργασίες με ΓΕ & ΟΕ, 7.535,44€ για απρόβλεπτα και 13.847,34€ για Φ.Π.Α.), του έργου: «ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΜΑΡΜΑΡΩΝ Δ.Ε ΑΙΓΕΙΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ», προϋπολογισμός: 250.000,00€ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση: Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας (ΠΠΑ – πρώην ΠΔΕ) / ΣΑΝΠ201 (πρώην ΣΑΕΠ 001), κ.ε.:2022ΝΠ20100019 (πρώην 2019ΕΠ00100044), κωδικός ΟΠΣ : 5189627, ανάδοχος: «ΥΙΟΙ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΣΑΝΤΟΡΙΝΑΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε».

Β) Εγκρίνει την σύναψη της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών (ΣΣΕ) του ως άνω έργου, (ποσοστό υπέρβασης 48,97%), ποσού 71.544,60€ με Φ.Π.Α., σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία περί εκτέλεσης Δημοσίων έργων.

Το κόστος της συνολικής δαπάνης του 2ου ΑΠΕ και της 1ης Σ.Σ. του εν λόγω έργου, έχει προβλεφθεί στην υπ αριθμ 366/10_2_2025 (ΑΔΑ: 6ΝΖΓΗ-ΝΙΛ) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και στο Τεχνικό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος (3η τροποποίηση) με κωδ 2022ΝΠ20100019 ποσού 218.700,57€.

Η Περιφερειακή Σύμβουλος και τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής κα Παναγογιαννοπούλου Χριστίνα ψήφισε λευκό.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΟΝΑΝΟΣ