



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
 Γραφείο Προέδρου
 Περιφερειακής Επιτροπής
 Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
 264 41 Πάτρα
 Πληροφορίες: Καρακωνσταντή Μαρία-Ηλίζα
 Τηλέφωνο: 2613 613536-518
 e-mail: periferiakiepitropi@pde.gov.gr

Αριθ.Αποφ. 1452/2025

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 30

30^η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα σήμερα 04 Αυγούστου 2025 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 πραγματοποιήθηκε τακτική συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου στο ισόγειο του κτιρίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Ν.Ε.Ο. Πατρών - Αθηνών 32 & Αμερικής), με ταυτόχρονη δυνατότητα τηλεδιάσκεψης (e:Presence.gov.gr), ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: ΠΔΕ/ΓΠΠΕ/257663/1832/31-07-2025 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στη συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου εννέα (9) μελών τα παρακάτω μέλη:

- 1) Μπονάνος Χαράλαμπος (Χάρης) - Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 2) Φεσσιάν Γεράσιμος (Μάκης) - Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 3) Γιαννόπουλος Βασίλειος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 4) Κατσακιώρης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 5) Μαυρομάτης Αθανάσιος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 6) Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 7) Φίλιας Ανδρέας - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 8) Παναγογιαννοπούλου Χριστίνα - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 9) Διαμαντόπουλος Κωνσταντίνος - αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

Ο κ. Καρπέτας Κωνσταντίνος αναπληρώνεται από τον κ. Διαμαντόπουλο Κωνσταντίνο, 2ο αναπληρωματικό μέλος της μειοψηφίας της Περιφερειακής Επιτροπής. Ο κ. Αδαμόπουλος Θεοφάνης (1ο

αναπληρωματικό μέλος της μειοψηφίας) ενημέρωσε τηλεφωνικά ότι αδυνατεί να συμμετέχει στη συνεδρίαση.

Τη συνεδρίαση παρακολούθησε (με τηλεδιάσκεψη) ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κ. Τελώνης Γεώργιος.

Για τη νομική υποστήριξη της Περιφερειακής Επιτροπής παρών με τηλεδιάσκεψη ήταν ο δικηγόρος της Νομικής Υπηρεσίας της Π.Δ.Ε. κ. Καρύδης Αριστείδης.

Χρέη γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Καρακωνσταντή Μαρία-Ηλίζα, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.: 243814/5159/21-07-2025 (ΑΔΑ: ΨΕΣ57Λ6-ΚΙΥ) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **5ο θέμα ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Α) Έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) της αρχικής σύμβασης, ισόποσου με τον 2ο ΑΠΕ ως προς τις εργασίες και μειωτικού ως προς την αναθεώρηση και του 3ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Ν.Μ.Ε.) συνολικής δαπάνης ποσού 8.358.272,20€ (με Φ.Π.Α.), του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΡΙΟΥ-ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΠΟ ΔΙΑΒΡΩΣΗ (Α' ΦΑΣΗ)», προϋπολογισμός: 9.650.000,00€ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση: Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΕΠΑ) – ΤΠΑ Υπουργείου Εσωτερικών 2021-2025 / Άξονας Προτεραιότητας «Πρόληψη & διαχείριση κινδύνων» / ΣΑΝΑ 255, κ.ε.:2023ΝΑ25500001, κωδικός ΟΠΣ: 5200825 ανάδοχος: «ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ - ΤΕΧΝΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Β) Έγκριση της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης (1ης Σ.Σ.) ήσσονος σημασίας, του ως άνω έργου, συνολικού ποσού 1.291.727,79€ (με ΦΠΑ)».

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της Επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.: **ΠΔΕ/ΔΤΕΑ/256190/4829/30-07-2025** εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. κ. Γιαννόπουλου Βασιλείου / Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας της Π.Δ.Ε., η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α/7-6-2010), όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Τα άρθρα 19 & 20 του ν.5056/2023 (ΦΕΚ.163/Α'/6-10-2023), με τα οποία αντικαθίστανται τα άρθρα 175 & 175Α του ν.3852/2010, περί περιφερειακής επιτροπής και των αρμοδιοτήτων της αντίστοιχα και ειδικότερα την παρ. 2.β) σύμφωνα με την οποία η περιφερειακή επιτροπή, αποφασίζει για: «την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων, σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία...».
3. Την αριθ. 36044/26-5-2025 (ΦΕΚ 2723Β'/02-06-2025) απόφαση του Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, με την οποία εγκρίθηκε η υπ' αριθ. 22/29-4-2025 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της ΠΔΕ, και με την οποία τροποποιείται ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας όπως είχε διαμορφωθεί με την υπ. αριθ. 31449/11-4-23 (ΦΕΚ 2551Β'/19-4-23) απόφαση του Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.
4. Την υπ' αριθμ. 635/2023 Απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πατρών, με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών της 8ης Οκτωβρίου 2023 και ανακηρύχθηκαν ο Περιφερειάρχης και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την περίοδο από 1/1/2024 έως 31/12/2028.
5. Την υπ' αριθ. 01/3.1.2024 (ΑΔΑ: 95ΩΨ7Λ6-ΚΣΣ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας διατυπωθείσα στο υπ' αριθ. 1ο/2024 πρακτικό αυτού με θέμα «Εκλογή μελών προεδρείου του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και Εκλογή μελών της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», για την περίοδο 03/01/2024 έως 30/06/2024, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ.1 του άρθρου 165 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 14 του Ν.5056/2023, και τις διατάξεις του άρθρου 175 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 19 του Ν.5056/2023, αντίστοιχα.
6. Την υπ' αριθμ. πρωτ.: ΠΔΕ/ΔΔ/103893/2485/02-04-2025 (ΑΔΑ: Ψ94Μ7Λ6-Χ42) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί "Τροποποίησης της υπ' αριθμ. 4904/127/05.01.2024 (ΑΔΑ: 9ΦΖΦ7Λ6-532) απόφασης Περιφερειάρχη «Ορισμός Αναπληρωτή Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.11 του άρθρου 160 του ν.3852/2010 (Α' 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει»".
7. Την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/4908/128/05-01-2024 (ΑΔΑ: 98ΧΘ7Λ6-73Φ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
8. Την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/8866/207/10-01-2024 (ΑΔΑ: ΨΧΝΑ7Λ6-ΚΗΥ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Προέδρου Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 175 του ν.3852/2010 (Α' 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει».
9. Την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/86227/2101/18-03-2025 (ΦΕΚ 1518/τ.Β'/31-03-2025) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και εξουσιοδότηση υπογραφής στους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων της Περιφέρειας».
10. Την με αριθμ. 110/11.12.2024 (ΑΔΑ : 63ΥΣ7Λ6-172) απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Π.Δ.Ε., με θέμα «Έγκριση του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Οικονομικού έτους 2025 και του Πίνακα Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων, όπως συντάχθηκε με την 1850/2024 (ΑΔΑ: ΡΗΗΕ7Λ6-Τ3Κ) Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Δ.Ε. και έλαβε την υπ' αριθμ. 908/19-11-2024 θετική γνωμοδότηση του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α.
11. Την με α.π. 95310/31.12.2024 (ΑΔΑ : ΕΠ1ΞΟΡ1Φ-Χ5Μ) απόφαση του Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, με την οποία η πιο πάνω με αριθμ. 110/2024 (ΑΔΑ:63ΥΣ7Λ6-172) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου "βρέθηκε νόμιμη, γιατί είναι σύμφωνη με τις διατάξεις των άρθρων 224-225 και 268 Ν. 3852/2010, του άρθρου 78 του ν. 4172/2013 και των άρθρων 33, 34 και 49 του ν.4270/2014, όπως ισχύουν".
12. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Β/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ 9-3-2021) και ειδικότερα των άρθρων 154, 156 παρ. 2 και 3.α, όπως ισχύουν σήμερα.
13. Τις διατάξεις του Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26/31-01-2013 τΑ') περί οργάνων που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν. 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων, εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α'42) αρμοδιότητας των Περιφερειών.
14. Την Εγκύκλιο 6/17-4-2013 (ΑΔΑ ΒΕΑΑΝ-ΨΒΤ) του Υπουργού Εσωτερικών με την οποία παρέχονται οδηγίες για τη εφαρμογή των διατάξεων του ΠΔ 7/2013 σε θέματα έργων και μελετών & υπηρεσιών του Ν. 3316/2005, αρμοδιότητας των Περιφερειών.

15. Τις ισχύουσες διατάξεις περί εκτέλεσης των Δημοσίων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών και ειδικότερα το άρθρο 156 του Ν.4412/16 (ΦΕΚ Α147/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.
16. Την με αριθμ. πρωτ. Α.Π. 20480/9-3-2023 (ΑΔΑ: ΡΛΧ646ΜΤΛ6-7ΦΞ) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών, με την οποία εγκρίθηκε η ένταξη της πράξης «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΡΙΟΥ- ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΠΟ ΔΙΑΒΡΩΣΗ (Α' ΦΑΣΗ)», στη ΣΑΝΑ255 με προϋπολογισμό 9.650.000€, με κωδικό ΟΠΣ/MIS 5200825.
17. Την 46179/18.05.2023 (ΑΔΑ: ΨΡΞ646ΜΤΛΡ-ΨΛ2) απόφαση Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων έγκρισης της ΣΑΝΑ 255, στην οποία αναφέρεται το έργο με κωδικό 2023ΝΑ25500001.
18. Την από 24-05-2023 (ΑΔΑΜ:23SYMN012759716) Προγραμματική σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και του Δήμου Πατρέων, για την κατασκευή του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΡΙΟΥ – ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΠΟ ΔΙΑΒΡΩΣΗ (Α' ΦΑΣΗ)», προϋπολογισμού: 9.650.000,00€.
19. Την υπ' αριθμ 962/2024 (ΑΔΑ: 99ΤΗ7Λ6-ΧΞΛ, ΑΔΑΜ: 24ΑWRD015337436 2024-08-28) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με την οποία εγκρίνεται το πρακτικό Β' της Ε.Δ. της Δημοπρασίας και κατακυρώθηκε η κατασκευή του έργου στην εργοληπτική Επιχείρηση με επωνυμία «ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ - ΤΕΧΝΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», η οποία προσέφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση επί τοις εκατό είκοσι ένα και τριάντα οκτώ εκατοστά (21,38%) επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.
20. Την από 03-09-2024 (ΑΔΑΜ:24SYMN015380192, ΑΔΑ:91ΣΠ7Λ6-77Π) Σύμβαση ποσού 7.591.381,73€ με Φ.Π.Α.
21. Την 10361/24.02.2025 (ΑΔΑ: ΡΞΕΩ46ΜΤΛ6-ΥΟΕ) απόφαση Υπουργού Εσωτερικών τροποποίησης της πράξης «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΡΙΟΥ- ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΠΟ ΔΙΑΒΡΩΣΗ (Α' ΦΑΣΗ)», στη ΣΑΝΑ254 με προϋπολογισμό 9.650.000€, με κωδικό ΟΠΣ/MIS 5200825 και με νέο κωδικό 2025ΝΑ254000021.
22. Τον φάκελο της εργολαβίας του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΡΙΟΥ – ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΠΟ ΔΙΑΒΡΩΣΗ (Α' ΦΑΣΗ)», προϋπολογισμού: 9.650.000,00€.
23. Την υπ' αριθμ. 24/21.01.2025 (ΑΔΑ: Ψ7Κ07Λ6-Ξ3Ι) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής ΠΔΕ με την οποία εγκρίθηκε ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας και το 1ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) συνολικής δαπάνης ποσού 9.649.999,99€ (με Φ.Π.Α.), υπερβατικό κατά 2.058.618,26€ (με Φ.Π.Α.), λόγω αναθεώρησης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΡΙΟΥ – ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΠΟ ΔΙΑΒΡΩΣΗ (Α' ΦΑΣΗ)», προϋπολογισμού 9.650.000,00€
24. Την υπ' αριθμ. ΠΔΕ/ΔΤΕΑ/44388/852/10.02.2025 (ΑΔΑ: 9ΥΒΞ7Λ6-94Γ) απόφαση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας με την οποία εγκρίθηκε ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών και το 2ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΡΙΟΥ – ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΠΟ ΔΙΑΒΡΩΣΗ (Α' ΦΑΣΗ)», προϋπολογισμού 9.650.000,00€, συνολικής δαπάνης ποσού 9.649.999,99€ (με Φ.Π.Α.), και ισόποσος με τον 1ο ΑΠΕ
25. Τον 3ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών Αρχικής Σύμβασης του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΡΙΟΥ – ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΠΟ ΔΙΑΒΡΩΣΗ (Α' ΦΑΣΗ)» ο οποίος παρουσιάζει αυξομειώσεις ποσοτήτων και στις δύο ομάδες του έργου σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3.β του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016, για την ανάλωση απροβλέπτων δαπανών λόγω απαιτήσεων της κατασκευής οι οποίες καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου, και σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3.γ του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016, για την ανάλωση «επί έλασσον» δαπανών, εργασιών οι οποίες δεν είναι απαραίτητες να εκτελεστούν και εργασιών που δεν χρειάζεται να πραγματοποιηθούν. Η ανωτέρω δαπάνη εργασιών που εξοικονομείται από τη μείωση αυτή διατίθεται για την εκτέλεση άλλων εργασιών, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 3.γ του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016, που είναι αναγκαίες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου.
26. Το 3ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) το οποίο περιλαμβάνει έντεκα (11) νέες τιμές. Οι δέκα (10) εξ αυτών μειώνουν τις συμβατικές τιμές των άρθρων του τιμολογίου, ενώ υπάρχει και μία νέα εργασία που αφορά στις εκσκαφές πυθμένα θαλάσσης
27. Την 1η Συμπληρωματική Σύμβαση ήσσονος σημασίας ποσού 1.291.727,79€ με ΦΠΑ (ποσοστό αύξησης 15,00%), η οποία συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016, διότι προέκυψε ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικών εργασιών, οι οποίες κατέστησαν αναγκαίες λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων κατά την εκτέλεση του έργου και δεν μπορούν τεχνικά ή οικονομικά να διαχωριστούν από την κύρια σύμβαση, χωρίς να δημιουργήσουν μείζονα προβλήματα στην κατασκευή του τεχνικού αντικειμένου του έργου και είναι απόλυτα αναγκαίες για την τελειοποίηση της σύμβασης, χωρίς να μεταβάλλουν τη συνολική της φύση.
28. Τις από 11.07.2025 εισήγηση και αιτιολογική έκθεση του Προϊστάμενου Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων που αφορούν στην έγκριση του α) του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών Αρχικής Σύμβασης β) του 3ου

Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. & γ) της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης ήσσονος σημασίας (1ης Σ.Σ.), ο οποίος είναι συνολικής δαπάνης 9.649.999,99€ με ΦΠΑ και σε ισοζύγιο με τον 2ο ΑΠΕ.

29. Το απόσπασμα του 12ου Πρακτικού (θέμα 110) της από 21-07-2025 συνεδρίασης του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Π.Δ.Ε. με το οποίο γνωμοδοτεί ομόφωνα υπέρ της έγκρισης του 3ου ΑΠΕ και της σύναψης της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου.

30. Τα στοιχεία του έργου:

Προϋπολογισμός Μελέτης/Δημοπράτησης	: 9.650.000,00 € μετά του Φ.Π.Α
Ημερομηνία Δημοπράτησης /έκπτωση	: 21-05-2024/ 21,38%
Πηγή Χρηματοδότησης	: ΣΑΝΑ254/ 2025ΝΑ25400021
Ποσό συμφωνητικού/ημερομηνία	: 7.591.381,73€ / 03-09-2024
Ποσόν 1 ^{ου} Α.Π.Ε. / έγκριση	: 9.649.999,99€ /24/21.01.2025 (ΑΔΑ: Ψ7Κ07Λ6Ξ3Ι) Π.Ε. ΠΔΕ
Ποσόν 2 ^{ου} Α.Π.Ε. / έγκριση	: 9.649.999,99€/ ΠΔΕ/ΔΤΕΑ/44388/852/10.02.2025 (ΑΔΑ: 9ΥΒΞ7Λ6-94Γ) Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Αχαΐας
Ποσά 3 ^{ου} Α.Π.Ε Αρχικής Συμβάσης / προς έγκριση	: 8.358.272,20€
1 ^η Συμπληρωματικής σύμβασης	: 1.291.727,79€
Σύνολο	9.649.999,99€

Σας αποστέλλουμε συνημμένα:

1. Τον 3^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα της Αρχικής σύμβασης ο οποίος είναι ισόποσος με τον εγκεκριμένο 2^ο ΑΠΕ ως προς τις εργασίες (με Γ.Ε., ΟΕ, απρόβλεπτα και απολογιστικά) ενώ είναι μειωτικός ως προς την αναθεώρηση και το ΦΠΑ που της αναλογεί. Με τον 3^ο ΑΠΕ της Αρχικής Σύμβασης γίνεται περαιτέρω ανάλωση απροβλέπτων κατά 21,24€ και των επί έλλατον εργασιών.

2. Το 3^ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) το οποίο περιλαμβάνει έντεκα (11) νέες τιμές. Οι δέκα (10) εξ αυτών μειώνουν τις συμβατικές τιμές των άρθρων του τιμολογίου, ενώ υπάρχει και μία νέα εργασία που αφορά στις εκσκαφές πυθμένα θαλάσσης.

3. Την 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση ήσσονος σημασίας ποσού 1.291.727,79€ με ΦΠΑ (ποσοστό αύξησης 15,00% επί της αρχικής σύμβασης), διότι προέκυψε ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικών εργασιών, οι οποίες κατέστησαν αναγκαίες λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων κατά την εκτέλεση του έργου και δεν μπορούν τεχνικά ή οικονομικά να διαχωριστούν από την κύρια σύμβαση, χωρίς να δημιουργήσουν μείζονα προβλήματα στην κατασκευή του τεχνικού αντικειμένου του έργου και είναι απόλυτα αναγκαίες για την τελειοποίηση της σύμβασης, χωρίς να μεταβάλλουν τη συνολική της φύση.

4. Το απόσπασμα του 12^{ου} Πρακτικού (θέμα 11^ο) της από 21-07-2025 συνεδρίασης του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Π.Δ.Ε. με το οποίο γνωμοδοτεί ομόφωνα υπέρ της έγκρισης του 3^{ου} ΑΠΕ του έργου.

Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμεθα την έγκριση:

Α) του 3^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εργασιών Αρχικής Σύμβασης, στον οποίο σε σχέση με τον εγκεκριμένο 2^ο ΑΠΕ υπάρχει αύξηση όσον αφορά τις εργασίες με ΓΕ και ΟΕ κατά 21,24€, με αντίστοιχη ανάλωση των απροβλέπτων, ενώ το κονδύλι των απολογιστικών με ΓΕ & ΟΕ παραμένει αμετάβλητο στο ποσό των 20.547,29€ και υπάρχει μείωση της πρόβλεψης αναθεώρησης. Ο 3^{ος} ΑΠΕ της Αρχικής σύμβασης σε σχέση με τον εγκεκριμένο 2^ο ΑΠΕ είναι μειωτικός κατά (9.649.999,99-8.358.272,20€) 1.291.727,79€ και κλείνει στο ποσό των 8.358.272,20€.

Β) του 3^{ου} Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) το οποίο περιλαμβάνει έντεκα (11) νέες τιμές.

Γ) τη σύναψη της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης ήσσονος σημασίας ποσού 1.291.727,79€ με ΦΠΑ (ποσοστό αύξησης 15,00% σε σχέση με την σύμβαση χωρίς ΦΠΑ και αναθεώρηση), η δαπάνη της οποίας καλύπτεται από τις πιστώσεις του έργου σύμφωνα με την 10361/24.02.2025 (ΑΔΑ: ΡΞΕΩ46ΜΤΛ6-Υ0Ε) απόφαση Υπουργού Εσωτερικών τροποποίησης της πράξης «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΡΙΟΥ- ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΠΟ ΔΙΑΒΡΩΣΗ (Α' ΦΑΣΗ)», στη ΣΑΝΑ254 με προϋπολογισμό 9.650.000€, με κωδικό ΟΠΣ/ΜΙΣ 5200825 και με νέο κωδικό 2025ΝΑ254000021.

του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΡΙΟΥ – ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΠΟ ΔΙΑΒΡΩΣΗ (Α' ΦΑΣΗ)» αναδόχου ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ - ΤΕΧΝΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

Η εισήγηση του Προϊσταμένου του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων Π.Ε. Αχαΐας της Διεύθυνσης

Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας έχει ως εξής:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

11/07/2025

Προς το Δ/ντή Τ.Ε. Π.Ε. Αχαΐας

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Ο Υπογεγραμμένος Αντώνης Δημητρόπουλος, Προϊστάμενος του Τμήματος Συγκοινωνιακών έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας.

Έχοντας Υπόψη:

1. Τις ισχύουσες διατάξεις που διέπουν την εκτέλεση των Δημοσίων Έργων
2. Τις διατάξεις του άρθρου 156 του Ν.4412/2016 όπως ισχύει για το έργο.
3. Το φάκελο της Εργολαβίας του «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΡΙΟΥ – ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΠΟ ΔΙΑΒΡΩΣΗ (Α' ΦΑΣΗ)».
4. Την Α.Π.:ΠΔΕ/ΔΤΕΑ/44388/852/10-2-2024 απόφαση Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας (ΑΔΑ: 9ΥΒΞ7Λ6-94Γ) με την οποία εγκρίθηκε ο 2ος ΑΠΕ και το 2° ΠΚΤΜΝΕ του έργου συνολικού ποσού 6.649.999,99€ με ΦΠΑ.
5. Τον 3ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (3ο Α.Π.Ε.) ο οποίος περιλαμβάνει το 3° ΠΚΤΝΜΕ και την 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση ήσσονος σημασίας.
6. Την Αιτιολογική Έκθεση που συνοδεύει τον 3° ΑΠΕ, το 3° ΠΚΤΜΝΕ και την 1^η ΣΣ στην οποία αναφέρονται αναλυτικά οι λόγοι σύνταξής του.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ

Α) Την έγκριση του 3^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και του 3^{ου} Π.Κ.Τ.Ν.Μ.Ε., του παραπάνω έργου, ο οποίος παρουσιάζει αυξομειώσεις ποσοτήτων και στις δύο ομάδες του έργου σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3.β του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016, για την ανάλωση προβλέπτων δαπανών λόγω απαιτήσεων της κατασκευής οι οποίες καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου, και σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3.γ του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016, για την ανάλωση «επί έλασσον» δαπανών, εργασιών οι οποίες δεν είναι απαραίτητες να εκτελεστούν και εργασιών που δεν χρειάζεται να πραγματοποιηθούν. Η ανωτέρω δαπάνη εργασιών που εξοικονομείται από τη μείωση αυτή διατίθεται για την εκτέλεση άλλων εργασιών, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 3.γ του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016, που είναι αναγκαίες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου.

Ο 3ος ΑΠΕ περιλαμβάνει το 3° ΠΚΤΜΝΕ με έντεκα νέες τιμές, από τις οποίες οι δέκα αφορούν μείωση συμβατικών τιμών του τιμολογίου της μελέτης και μόνο μία αφορά νέα εργασία που είναι απαραίτητη για την κατασκευή του έργου.

Β) Την έγκριση του 3^{ου} Π.Κ.Τ.Ν.Μ.Ε., του παραπάνω έργου, το οποίο περιλαμβάνει έντεκα (11) νέες τιμές. Οι δέκα (10) εξ αυτών μειώνουν τις συμβατικές τιμές των άρθρων του τιμολογίου, ενώ υπάρχει και μία νέα εργασία που αφορά στις εκσκαφές πυθμένα θαλάσσης, και

Γ) Την σύναψη της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης ήσσονος σημασίας ποσού 1.291.727,79€ με ΦΠΑ (ποσοστό αύξησης 15,00%), η οποία συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016, διότι προέκυψε ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικών εργασιών, οι οποίες κατέστησαν αναγκαίες λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων κατά την εκτέλεση του έργου και δεν

μπορούν τεχνικά ή οικονομικά να διαχωριστούν από την κύρια σύμβαση, χωρίς να δημιουργήσουν μείζονα προβλήματα στην κατασκευή του τεχνικού αντικειμένου του έργου και είναι απόλυτα αναγκαίες για την τελειοποίηση της σύμβασης, χωρίς να μεταβάλλουν τη συνολική της φύση.

Οι δαπάνες του 3ου Α.Π.Ε. Αρχικής Σύμβασης και της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης (ήσσονος σημασίας), καλύπτονται από τις πιστώσεις του έργου.

Ο 3ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας εργασιών και η 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση είναι συνολικού ποσού 9.649.999,99€, όσο και το ποσό του εγκεκριμένου 2^{ου} ΑΠΕ, εκ των οποίων 6.931.013,57€ για εργασίες, 75.682,96€ για απρόβλεπτες εργασίες (κυρίως της 1^{ης} ΣΣ), 20.547,29€ απολογιστικά της αρχικής σύμβασης, 755.014,24 για αναθεώρηση (629.895,27€ της αρχικής και 125.118,97€ 1^{ης} ΣΣ) και 1.867.741,93€ ΦΠΑ.

Αναλυτικά τα ποσά του 5^{ου} ΑΠΕ και της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης αναφέρονται στην αιτιολογική έκθεση.

Ο Προϊστάμενος
Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. κ. Γιαννόπουλο Βασίλειο και στον Προϊστάμενο του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων Π.Ε. Αχαΐας της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας της Π.Δ.Ε. κ. Δημητρόπουλο Αντώνιο, για παροχή διευκρινήσεων επί του θέματος.

Με βάση τα παραπάνω η Περιφερειακή Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και λαμβάνοντας υπόψη:

- Την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/4908/128/05-01-2024 (ΑΔΑ: 98ΧΘ7Λ6-73Φ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως τροποποιήθηκε με την ΠΔΕ/ΔΔ/124080/2465/19-04-2024 (ΑΔΑ: 6ΝΟΥ7Λ6-7Ρ6) απόφαση του ιδίου.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α) Εγκρίνει τον 3ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) της αρχικής σύμβασης (ισόποσου με τον 2ο ΑΠΕ ως προς τις εργασίες και μειωτικό ως προς την πρόβλεψη αναθεώρησης), συνολικής δαπάνης ποσού 8.358.272,20€ (με Φ.Π.Α.) και το 3ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Ν.Μ.Ε.), το οποίο περιλαμβάνει έντεκα (11) νέες τιμές, του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΡΙΟΥ-ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΠΟ ΔΙΑΒΡΩΣΗ (Α' ΦΑΣΗ)», προϋπολογισμός: 9.650.000,00€ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση: Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΕΠΑ) – ΤΠΑ Υπουργείου Εσωτερικών 2021-2025 / Άξονας Προτεραιότητας «Πρόληψη & διαχείριση κινδύνων» / ΣΑΝΑ 255, κ.ε.:2023ΝΑ25500001, κωδικός ΟΠΣ: 5200825 ανάδοχος: «ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ - ΤΕΧΝΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

Β) Εγκρίνει την 1η Συμπληρωματική Σύμβαση (1η Σ.Σ.) ήσσονος σημασίας, του ως άνω έργου, συνολικού ποσού 1.291.727,79€ με Φ.Π.Α. (ποσοστό αύξησης 15,00% σε σχέση με την σύμβαση χωρίς Φ.Π.Α. και αναθεώρηση).

Η δαπάνη της 1^{ης} Σ.Σ. καλύπτεται από τις πιστώσεις του έργου, σύμφωνα με την 10361/24.02.2025 (ΑΔΑ: ΡΞΕΩ46ΜΤΛ6-Υ0Ε) απόφαση Υπουργού Εσωτερικών τροποποίησης της πράξης «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΡΙΟΥ- ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΠΟ ΔΙΑΒΡΩΣΗ (Α' ΦΑΣΗ)», στη ΣΑΝΑ254 με προϋπολογισμό 9.650.000€, με κωδικό ΟΠΣ/ΜΙΣ 5200825 και με νέο κωδικό 2025ΝΑ254000021.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΟΝΑΝΟΣ