



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
Γραφείο Προέδρου  
Περιφερειακής Επιτροπής  
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32  
264 41 Πάτρα  
Πληροφορίες: Αγγελοπούλου Γεωργία  
Τηλέφωνο: 2613 613517-8  
e-mail: [periferiakiepitropi@pde.gov.gr](mailto:periferiakiepitropi@pde.gov.gr)

**Αριθ.Αποφ. 1077/2025**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 23**

**23<sup>η</sup> ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ**

**ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ**

Στην Πάτρα σήμερα 16 Ιουνίου 2025 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 πραγματοποιήθηκε τακτική συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ με τηλεδιάσκεψη (e:Presence.gov.gr), ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: ΠΔΕ/ΓΠΠΕ/196284/1348/12-06-2025 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής.

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου εννέα (9) μελών τα παρακάτω μέλη:

- 1) Μπονάνος Χαράλαμπος (Χάρης) - Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 2) Φεσιάν Γεράσιμος (Μάκης) - Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 3) Γιαννόπουλος Βασίλειος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 4) Κατσακιώρης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 5) Μαυρομμάτης Αθανάσιος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 6) Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 7) Φίλιας Ανδρέας - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 8) Παναγογιαννοπούλου Χριστίνα - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 9) Κοτρωνιάς Νικόλαος - αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής

Ο κ. Καρπέτας Κωνσταντίνος αναπληρώνεται από τον κ. Κοτρωνιά Νικόλαο, 4ο αναπληρωματικό μέλος της μειοψηφίας της Περιφερειακής Επιτροπής. Τα κατά σειρά αναπλήρωσης μέλη της μειοψηφίας κ.κ.

Αδαμόπουλος Θεοφάνης, Διαμαντόπουλος Κωνσταντίνος και Μελάς Αθανάσιος, ενημέρωσαν τηλεφωνικά ότι αδυνατούν να συμμετέχουν στη συνεδρίαση.

Τη συνεδρίαση παρακολούθησε ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κ. Τελώνης Γεώργιος.

Για τη νομική υποστήριξη της Περιφερειακής Επιτροπής παρών ήταν ο δικηγόρος της Νομικής Υπηρεσίας της Π.Δ.Ε. κ. Καρύδης Αριστείδης.

Χρέη γραμματέα άσκησαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, Αγγελοπούλου Γεωργία και Παπαδιονυσίου Ευαγγελία σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.: 5016/144/08-01-2025 (ΑΔΑ: ΨΓΜ37Λ6-ΩΒΡ) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **3ο θέμα ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.), συνολικού ποσού 142.247,31€ με ΦΠΑ, εκκαθαριστικού λόγω διάλυσης εργολαβίας, μειωτικού κατά 67.031,59€ (32,03%) σε σχέση με την σύμβαση και τον εγκεκριμένο 2ο ΑΠΕ του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΧΑΡΑΥΓΗ - ΡΟΥΠΑΚΙΑ», προϋπολογισμός: 500.000,00€ (με ΦΠΑ), χρηματοδότηση: Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας (ΠΠΑ – πρώην ΠΔΕ) / ΣΑΝΠ 401 (πρώην ΣΑΕΠ 001), κ.ε.: 2022ΝΠ4010004, (πρώην 2021ΕΠ00100014), ανάδοχος: «ΑΞΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΤΕ»».

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της Επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.: **ΠΔΕ/ΔΤΕΑ/171010/3091/10-06-2025** εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. κ. Γιαννόπουλου Βασιλείου / Δ/ση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας της Π.Δ.Ε., η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

**Έχοντας υπόψη:**

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α/7-6-2010), όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τα άρθρα 19 & 20 του ν.5056/2023 (ΦΕΚ.163/Α'/6-10-2023), με τα οποία αντικαθίστανται τα άρθρα 175 & 175Α του ν.3852/2010, περί περιφερειακής επιτροπής και των αρμοδιοτήτων της αντίστοιχα και ειδικότερα την παρ. 2.β) σύμφωνα με την οποία η περιφερειακή επιτροπή, αποφασίζει για: «την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικείμενου συμβάσεων, σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία...».
3. Τις διατάξεις της υπ' αριθ. 31449/11.04.2023 (ΦΕΚ 2551/τ. Β'/19.04.2023), Απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου «Τροποποίηση της 248595/27.12.2016

- (Β' 4309) απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου περί έγκρισης Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
4. Την υπ' αριθμ. 635/2023 Απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πατρών, με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών της 8ης Οκτωβρίου 2023 και ανακηρύχθηκαν ο Περιφερειάρχης και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την περίοδο από 1/1/2024 έως 31/12/2028.
5. Την υπ' αριθμ. 01/3.1.2024 (ΑΔΑ: 95ΩΨ7Λ6-ΚΣΣ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας διατυπωθείσα στο υπ' αριθμ. 1ο /2024 πρακτικό αυτού με θέμα «Εκλογή μελών προεδρείου του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και Εκλογή μελών της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», για την περίοδο 03/01/2024 έως 30/06/2024, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ.1 του άρθρου 165 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 14 του Ν.5056/2023, και τις διατάξεις του άρθρου 175 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 19 του Ν.5056/2023, αντίστοιχα.
6. Την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/4904/127/05-01-2024 (ΑΔΑ: 9ΦΖΦ7Λ6-532) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Αναπληρωτή Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.11 του άρθρου 160 του ν.3852/2010 (Α' 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει».
7. Την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/4908/128/05-01-2024 (ΑΔΑ: 98ΧΘ7Λ6-73Φ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
8. Την υπ' αριθμ. πρωτ.: ΠΔΕ/ΔΔ/103893/2485/02-04-2025 (ΑΔΑ: Ψ94Μ7Λ6-Χ42) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί “Τροποποίησης της υπ' αριθμ. 4904/127/05.01.2024 (ΑΔΑ: 9ΦΖΦ7Λ6-532) απόφασης Περιφερειάρχη «Ορισμός Αναπληρωτή Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.11 του άρθρου 160 του ν.3852/2010 (Α' 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει”.
9. Την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/4908/128/05-01-2024 (ΑΔΑ: 98ΧΘ7Λ6-73Φ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
10. Την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/8866/207/10-01-2024 (ΑΔΑ: ΨΧΝΑ7Λ6-ΚΗΥ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Προέδρου Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 175 του ν.3852/2010 (Α' 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει».
11. Την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/86227/2101/18-03-2025 (ΦΕΚ 1518/ τ.Β'/31-3-2025) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και εξουσιοδότηση υπογραφής στους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων της Περιφέρειας».
12. Την υπ' αριθμ. 110/2024 (ΑΔΑ: 63ΥΣ7Λ6-172) Απόφαση του Περιφερειακού συμβουλίου για την Έγκριση του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2025 και του Πίνακα Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, όπως συντάχθηκε με την 1850/2024 (ΑΔΑ: ΡΗΗΕ7Λ6-Τ3Κ) Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Δ.Ε. και έλαβε την υπ' αριθμ. 908/29-11-2024 θετική γνωμοδότηση του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. Η απόφαση αφού ελέγχθηκε ως προς την νομιμότητά της, βρέθηκε νόμιμη με την υπ' αριθμ. 95310/31-12-2024 (ΑΔΑ: ΕΠ1ΞΟΡ1Φ-Χ5Μ) απόφαση του Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.
13. Τις ισχύουσες διατάξεις περί εκτέλεσης των Δημοσίων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών και ειδικότερα τα άρθρα 156, 163 & 172 του Ν.4412/16 (ΦΕΚ Α147/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύουν για το έργο.
14. Τις διατάξεις του Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26/31-01-2013 τΑ') περί οργάνων που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν. 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων, εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α' 42) αρμοδιότητας των Περιφερειών.
15. Την Εγκύκλιο 6/17-4-2013 (ΑΔΑ ΒΕΑΑΝ-ΨΒΤ) του Υπουργού Εσωτερικών με την οποία παρέχονται οδηγίες για τη εφαρμογή των διατάξεων του ΠΔ 7/2013 σε θέματα έργων και μελετών & υπηρεσιών του Ν. 3316/2005, αρμοδιότητας των Περιφερειών.
16. Την με αριθμ. πρωτ. 16398/8.2.2021 (ΑΔΑ: ΨΘΜΑ46ΜΤΛΡ-ΧΦΟ) απόφαση του υπουργού Ανάπτυξης & Επενδύσεων, με την οποία εγκρίθηκε η ένταξη του έργου στην ΣΑΕΠ 001 στην οποία αναγράφεται με κωδικό 2021ΕΠ00100014 .

17. Την υπ' αριθμ. 923/2021 (ΑΔΑ: Ψ49Υ7Λ6-ΑΔΒ, ΑΔΑΜ:21ΑWRD009362445) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με την οποία εγκρίνεται το πρακτικό Β' φάσης της Ε.Δ. της Δημοπρασίας και κατακυρώθηκε η κατασκευή του έργου στην εργοληπτική Επιχείρηση με επωνυμία «ΑΞΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΤΕ», η οποία προσέφερε τεκμαρτή έκπτωση πενήντα οκτώ και τριάντα εκατοστά (58,30%).

18. Την από 26-10-2021 (ΑΔΑΜ:21ΣΥΜΝ009449323 & ΑΔΑ: Ψ7ΑΦ7Λ6-ΛΦΘ) σύμβαση κατασκευής του έργου ποσού 209.278,90€ (με Φ.Π.Α.).

19. Με την υπ' αρ. πρωτ. 103192/26.10.2022 (ΑΔΑ: ΨΠΘΧ46ΜΤΛΡ-ΣΡΚ) απόφαση Υφυπουργού Ανάπτυξης & Επενδύσεων μεταφέρθηκε το έργο στην ΣΑΝΠ401 με κωδικό 2022ΝΠ40100047.

20. Τον φάκελο της εργολαβίας του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΧΑΡΑΥΓΗ - ΡΟΥΠΑΚΙΑ» προϋπολογισμού 500.000,00€.

21. Την με αριθ. πρωτ. 190886/3394/13-06-2024 (ΑΔΑ:Ψ7ΟΥ7Λ6-Θ4Υ) απόφαση Διάλυσης της σύμβασης τους, η οποία επέχει τη θέση βεβαίωσης για την ορθή περαίωση των εργασιών που εκτελέστηκαν μέχρι και την 10-10-2023.

22. Την με αριθ. πρωτ. ΑΤΕ/7267/24/09-07-2024 Αίτηση υποβολής τελικής επιμέτρησης και αποζημίωσης (άρθρων 163 και 137 του ν.4412/2016) της αναδόχου.

23. Την με αριθ. Πρωτ. 222156/3994/26-07-2024 διαβίβαση εγκεκριμένης τελικής επιμέτρησης.

24. Την με αριθ. Πρωτ. 344559/6312/17-2-2025 (ΑΔΑ:ΨΦΘΙ7Λ6-Φ6Ν) απόφαση έγκρισης Πρωτοκόλλου Διαπίστωσης Πραγματικών Περιστατικών (θετικών ζημιών) του έργου και την καταβολή αποζημίωσης συνολικού ποσού 3.190,76 ευρώ.

25. Με την 591/2025 (ΑΔΑ:ΕΓΞ77Λ6-ΖΤΦ) απόφαση Περιφερειακής επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε το Πρωτόκολλο Παραλαβής του έργου και αποζημίωση λόγω διάλυσης της εργολαβίας ποσού 2.047,16€ πλέον ΦΠΑ.

26. Τον 3ο Ανακεφαλαιωτικό εκκαθαριστικό λόγω διάλυσης εργολαβίας, Πίνακα Εργασιών, του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΧΑΡΑΥΓΗ - ΡΟΥΠΑΚΙΑ» συνολικού ποσού 142.247,31€ με ΦΠΑ, μειωτικού κατά 67.031,59€, σε σχέση με την σύμβαση και τον εγκεκριμένο 2ο ΑΠΕ. Ο 3ος ΑΠΕ σε σχέση με τον εγκεκριμένο 2ο ΑΠΕ, είναι μειωτικός ως προς τις εργασίες (με ΓΕ & ΟΕ) κατά 90.466,85€ (148.789,00€-58.322,15€), αυξητικός κατά 4.878,30€ (7.878,30€-3.000,00€) ως προς την αναθεώρηση και περιλαμβάνει τα ποσά για τις δύο αποζημιώσεις των θετικών ζημιών 3.190,76€ και λόγω της διάλυσης της εργολαβίας 2.047,16€ πλέον ΦΠΑ για όλα τα ανωτέρω ποσά.

27. Τις από 7-5-2025 εισήγηση και εισηγητική έκθεση του Αναπληρωτή Προϊσταμένου Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων που αφορούν στην έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού εκκαθαριστικού λόγω διάλυσης εργολαβίας, Πίνακα εργασιών του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΧΑΡΑΥΓΗ - ΡΟΥΠΑΚΙΑ»

#### 28. Τα στοιχεία του έργου:

Προϋπολογισμός Μελέτης/Δημοπράτησης : 500.000,00 € μετά του Φ.Π.Α

Ημερομηνία Δημοπράτησης /έκπτωση : 31-03-2021/ 58,30%

Πηγή Χρηματοδότησης : ΣΑΝΠ401/2022ΝΠ40100047

Ποσό συμφωνητικού/ ημερομηνία : 209.278,90€ / 26-10-2021

Ποσόν 1<sup>ου</sup> Α.Π / Απόφαση Δ/νσης Τεχν. Έργων : 1<sup>ος</sup> Α.Π.Ε 209.278,90€ / ΠΔΕ/ΔΤΕΑ/99412/1841/05-04-22, ΑΔΑ: ΩΤΥΤ7Λ6-4ΘΝ)

Ποσόν 2<sup>ου</sup> Α.Π / Απόφαση Δ/νσης Τεχν. Έργων : 2<sup>ος</sup> Α.Π.Ε 209.278,90€ / ΠΔΕ/ΔΤΕΑ/250930/4209/20-09-23, ΑΔΑ: 96ΨΚ7Λ6-2ΤΦ)

Ποσόν 3<sup>ου</sup> Α.Π / Απόφαση Δ/νσης Τεχν. Έργων : 3<sup>ος</sup> Α.Π.Ε 142.247,31€ / προτεινόμενος

Περαίωση του έργου : 10/10/2023 με την ΠΔΕ/ΔΤΕΑ/190886/3394/13-06-24 (ΑΔΑ: Ψ7ΟΥ7Λ6-Θ4Υ)\_απόφαση διάλυσης

Παραλαβή του έργου : με την 591/7-4-2025 (ΑΔΑ: ΕΓΞ77Λ6-ΖΤΦ) απόφαση απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής

#### Σας αποστέλλουμε συνημμένα:

1. Τον 3ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα ποσού 142.247,31€ με ΦΠΑ ο οποίος είναι εκκαθαριστικός λόγω διάλυσης εργολαβίας και συντάχθηκε προκειμένου να μειωθούν οι εργασίες σύμφωνα με την τελική επιμέτρηση για εργασίες που έγιναν πριν την διάλυση και να προστεθούν τα τελικά ποσά για απολογιστικά ασφάλτου, για αναθεώρηση, για θετικές ζημίες και για αποζημίωση λόγω διάλυσης .

2. Τις από 7-5-2025 εισήγηση και εισηγητική έκθεση του Αναπληρωτή Προϊσταμένου Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων που αφορούν στην έγκριση του 2<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού εκκαθαριστικού Πίνακα Εργασιών του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΧΑΡΑΥΓΗ - ΡΟΥΠΑΚΙΑ» ποσού 142.247,31€.

3. Το απόσπασμα του 7<sup>ου</sup> Πρακτικού (θέμα 3<sup>ο</sup> ΕΗΔ) του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων, Π.Δ.Ε. με το οποίο γνωμοδοτεί ομόφωνα υπέρ της έγκρισης του 3<sup>ου</sup> ΑΠΕ του έργου.

Βάσει των ανωτέρω σχετικών:

- Με τον παρόντα 3<sup>ο</sup> Α.Π.Ε. γίνεται μείωση της εγκεκριμένης δαπάνης του έργου κατά 67.031,59€.
- Η μείωση προέκυψε καθώς έγινε διάλυση της εργολαβίας (σχετ 21) λόγω μη πληρωμής λογαριασμών, διακοπής εργασιών και υπέρβασης της οριακής προθεσμίας.
- Ο 3<sup>ος</sup> ΑΠΕ σε σχέση με τον εγκεκριμένο 2<sup>ο</sup> ΑΠΕ, είναι μειωτικός ως προς τις εργασίες (με ΓΕ & ΟΕ) κατά 90.466,85€ (148.789,00€-58.322,15€), αυξητικός κατά 4.878,30€ (7.878,30€-3.000,00€) ως προς την αναθεώρηση και περιλαμβάνει τα ποσά για τις δύο αποζημιώσεις των θετικών ζημιών 3.190,76€ και λόγω της διάλυσης της εργολαβίας 2.047,16€ πλέον ΦΠΑ για όλα τα ανωτέρω ποσά.

Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμεθα την έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εργασιών του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΧΑΡΑΥΓΗ - ΡΟΥΠΑΚΙΑ» που είναι συνολικού ποσού 142.247,31€ με ΦΠΑ 24%, μειωτικός κατά 67.031,59€ με ΦΠΑ, σε σχέση με την σύμβαση και τον εγκεκριμένο 2ο ΑΠΕ.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον Γενικό Δ/ντη Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών της Π.Δ.Ε. κ. Καραβίδα Δημήτριο, για παροχή διευκρινήσεων επί του θέματος.

Με βάση τα παραπάνω η Περιφερειακή Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και λαμβάνοντας υπόψη:

- Την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/4908/128/05-01-2024 (ΑΔΑ: 98ΧΘ7Λ6-73Φ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως τροποποιήθηκε με την ΠΔΕ/ΔΔ/124080/2465/19-04-2024 (ΑΔΑ: 6ΝΟΥ7Λ6-7Ρ6) απόφαση του ιδίου.

### ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει τον 3ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.), συνολικού ποσού 142.247,31€ με ΦΠΑ, εκκαθαριστικό λόγω διάλυσης εργολαβίας, μειωτικό κατά 67.031,59€ (32,03%) σε σχέση με την σύμβαση και τον εγκεκριμένο 2ο ΑΠΕ του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΧΑΡΑΥΓΗ - ΡΟΥΠΑΚΙΑ», προϋπολογισμός: 500.000,00€ (με ΦΠΑ), χρηματοδότηση: Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας (ΠΠΑ – πρώην ΠΔΕ) / ΣΑΝΠ 401 (πρώην ΣΑΕΠ 001), κ.ε.: 2022ΝΠ4010004, (πρώην 2021ΕΠ00100014), ανάδοχος: «ΑΞΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΤΕ».

Η Περιφερειακή Σύμβουλος και τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής κα Παναγογιαννοπούλου Χριστίνα ψήφισε λευκό.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΟΝΑΝΟΣ**